

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 659/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή συντήρηση οδικού δικτύου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», υποέργο: «Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Χιλής» αναδόχου «Άλφα κατασκευαστική Θεοδωρίδης και Σια Α.Ε. Τεχνική Εταιρεία».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10 Σεπτεμβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1 Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3620/4-9-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 659: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Χριστίνα Μαυράκη Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-7353/1-9-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα..
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012
5. Την αριθμ. 617/31-7-2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
6. Την απόφαση με αριθμό 712/25-9-2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με συνολική προσφορά 154.800,00€, δηλαδή έκπτωση 57,00 %.
7. Την από 15-01-2015 σύμβαση ύψους 154.800,00€ (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 13/07/2015.
8. Την απόφαση 484/9-7-2015 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία χορηγείται παράταση περαίωσης του έργου έως 11-09-2015
9. Την από 21/8/2015 αίτηση του Αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ" του υποέργου: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ε.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΧΙΛΗΣ", Αναδόχου: ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνολικής δαπάνης 154.800,00 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι την 10/11/2015.

Οι λόγοι που επιβάλλουν την εν λόγω παράταση του έργου έως τις 10/11/2015 είναι:

Στις 29-6-2015 κηρύχθηκε τραπεζική αργία (capital control) με αποτέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας των περισσότερων εμπορικών επιχειρήσεων, συνέπεια της οποίας ήταν ολική διακοπή της αποστολής υλικών απαραίτητων για την συνέχιση των εργασιών.

Συγκεκριμένα διακόπηκε η παραδόσεις σιδηροδρόμων, φωτιστικών σωμάτων, πύλλαρ οδοφωτισμού (πίνακες τροφοδοσίας) κλπ. Ως συνέπεια των παραπάνω ήταν ο ανάδοχος να επιβραδύνει σε μεγάλο βαθμό τις εργασίες του, σχεδόν την ολοκληρωτική διακοπή τους, μέχρι την εξομάλυνση της κατάστασης και την παραλαβή νέων υλικών ;από του προμηθευτές για την συνέχιση του έργου.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω αναφερομένων ζητείται η χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου συνολικά κατά εξήντα (60) ημέρες ήτοι έως την 10-11-2015, για την ολοκλήρωση του.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ” του υποέργου: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ε.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΧΙΛΗΣ”, Αναδόχου: ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνολικής δαπάνης 154.800,00 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι τις 10/11/2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 659/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ