

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 35/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 664/2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου: «Ενεργοποίηση 4<sup>ης</sup> λωρίδας του ρεύματος εισόδου στον τελωνειακό σταθμό Κήπων Έβρου» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.(συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10 Σεπτεμβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1 Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3620/4-9-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 664:** Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. Η- 7780/8-9-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα..
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012
5. Την αριθμ. 295/2015 με (Α.Δ.Α.: 6ΠΟΒ7ΛΒ-ΤΓΞ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. , με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
6. Την απόφαση με αριθμό 383/2015 με (Α.Δ.Α.: ΩΖΥ97ΛΒ-Φ0Β) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση "ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.", με συνολική προσφορά 68.489,27 €, δηλαδή έκπτωση 7,07 %.
7. Την από 17-07-2015 σύμβαση ύψους 68.489,27 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 14/09/2015.
8. Την από 03/09/2015 αίτηση του Αναδόχου και τον συνοπτικό πίνακα στοιχείων του έργου.

Οι λόγοι που επιβάλλουν την εν λόγω παράταση του έργου έως τις 31-10-2015 είναι ότι:

1. καθόσον έχει πραγματοποιηθεί η καθαίρεση και η αποκατάσταση της θέσης της καθαιρούμενης παλαιάς γεφυροπλάστιγγας με ασφαλτοτάπητα και ως εκ τούτου η 4η λωρίδα του ρεύματος εισόδου στον Τελωνειακό Σταθμό Κήπων Έβρου είναι πλέον προσπελάσιμη.

2. επίσης μετά την έγγραφη συγκεκριμένη πρόταση της υπηρεσίας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες διευθέτησης του τελωνειακού χώρου (δηλαδή προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση τμήμα Συνοριακών Σταθμών, Υπουργείο Οικονομικών Τελωνείο Κήπων, Αστυνομική Δ/νση Τμήμα Κήπων), περί προσδιορισμού της ακριβούς θέσης τοποθέτησης της νέας γεφυροπλάστιγγας και του οικίσκου χειρισμού – έκδοσης ζυγολογίων, που δεν ορίστηκε ακόμη και
3. Επειδή η διαδικασία παραγγελίας και προμήθειας της νέας γεφυροπλάστιγγας και του οικίσκου χειρισμού – έκδοσης ζυγολογίων είναι χρονοβόρα και απαιτούνται τουλάχιστον 30 ημέρες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης από την ώρα της παραγγελίας, καθώς περιλαμβάνει εκτός της απλής τοποθέτησης, την κατασκευή θεμελίωσης της γεφυροπλάστιγγας και του οικίσκου, την κατασκευή ραμπών και την ηλεκτρολογική σύνδεση των παραπάνω εγκαταστάσεων.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω αναφερομένων και δεδομένου ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ζητείται η χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου συνολικά κατά ένα μήνα ήτοι έως την 31-10-2015, για την ολοκλήρωση του, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 4ης ΛΩΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)», Αναδόχου: ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. συνολικής δαπάνης 68.489,27 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι την 31-10-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 4ης ΛΩΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)», Αναδόχου: ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. συνολικής δαπάνης 68.489,27 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι την 31-10-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 664/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**