

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 37/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 714/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου νοτίως του ποταμού Ερυθροποτάμου» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ.» αναδόχου «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **1 Οκτωβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3906/25-9-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος και Καραλίδης Φώτιος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 714: Εισηγούμενη το εικοστό τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η -7969/14-9-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα..
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012
5. Την αριθμ. 225/20-03-2014 με (Α.Δ.Α.: ΒΙΞΞ7ΛΒ-ΗΧΘ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. , με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
6. Την απόφαση με αριθμό 402/2014 με (Α.Δ.Α.: ΒΙΥΗ7ΛΒ-Ο6Τ) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση "ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.", με συνολική προσφορά 858.326,78 €, δηλαδή έκπτωση 46,35 %.
7. Την από 14-10-2014 σύμβαση ύψους 858.326,78 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 08/10/2015.
8. Την από 08/09/2015 αίτηση του Αναδόχου και τον συνοπτικό πίνακα στοιχείων του έργου.

Οι λόγοι που επιβάλλουν την εν λόγω παράταση του έργου έως τις 08-03-2016 είναι ότι:

1. Ενώ οι εργασίες του έργου ξεκίνησαν άμεσα από τα μέσα Οκτωβρίου του 2014 (ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 48% των εργασιών, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα 2014-2015, δεν ήταν δυνατή η συνέχιση των ασφαλικών εργασιών που απαιτούνται από το εν λόγω έργο.
2. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις από το φθινόπωρο του 2014 μέχρι και τον Ιούνιο του 2015, που δημιούργησαν τα γνωστά πλημμυρικά φαινόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα του Έβρου, κατέστησαν αδύνατη την συνέχιση των εργασιών και
3. η τραπεζική αργία του Ιουλίου 2015, που είχαν ως συνέπεια, να καταστήσουν αδύνατη την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας καθώς δυσχεραινόταν η διαδικασία παραγγελίας και προμήθειας υλικών για την υλοποίηση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων και δεδομένου ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ», Αναδόχου: ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης 858.326,78 € (με Φ.Π.Α.), συνολικά κατά πέντε μήνες ήτοι έως την 08-03-2016, για την ολοκλήρωση του.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ», Αναδόχου: ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης 858.326,78 € (με Φ.Π.Α.), συνολικά κατά πέντε μήνες ήτοι έως την 08-03-2016, για την ολοκλήρωση του.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 714/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ