

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 40/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 803/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση κυρίως αναχώματος αγροκτήματος Λυκόφης-Λαγυνών», αναδόχου «ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **22 Οκτωβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4178/16-10-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 803: Εισηγούμενη το εικοστό τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η- 8793/12-10-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Κ.Δ.Ε.)
2. Την απόφαση με αριθμό 267/27-4-2015 Ο.Ε..με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά της από 09-16/10/2012με πρόχειρο διαγωνισμό και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ με έκπτωση 59,00%.
3. Το από 9/6/2015 ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 164.000,00 € (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 9-10- 2015.
4. Το γεγονός ότι για την αποκατάσταση των ρηγμάτων απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένων θέσεων απόληψης εδαφικού υλικού. Η έγκριση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου" (ΦΕΚ Α/97/17-8-2015) με την οποία δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για την λήψη του εδαφικού υλικού έγινε στις 17-8-2015.
5. Την από 9/10/2015 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Έβρου.
6. Εισηγούμεστε την παράταση μέχρι 9-12-2015 για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω , η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση κυρίως αναχώματος αγροκτήματος Λυκόφης-Λαγυνών» συνολικής δαπάνης 164.000,00 €, μέχρι 9-12-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση κυρίως αναχώματος αγροκτήματος Λυκόφης-Λαγυνών» συνολικής δαπάνης 164.000,00 €, μέχρι τις 9-12-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 803/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**