

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 40/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 805/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», υποέργο: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου μεταξύ των ποταμών Άρδα και Ερυθροποτάμου» αναδόχου «ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **22 Οκτωβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4178/16-10-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 805: Εισηγούμενη το εικοστό πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η- 9171/14-10-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Του Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
3. Της με αρ. πρωτ. 26/10-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Εξουσιοδότηση υπογραφών στους προϊσταμένους των Δ/σεων».
4. Του Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές διατάξεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 5316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», (ΦΕΚ Α' 116/2008), όπως ισχύει σήμερα.

Και αφού λάβαμε υπόψη :

1. Την με αριθμ 249/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι, τα τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
2. Την υπ' αριθμ. 403/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος της από 06-05-2014 διενεργηθείσης δημοπρασίας, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην ΕΕ ΜΙΝΤΣΟΥΔΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
3. Την από 25-11-2015 υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 23-06-2015
4. Την από 23/09/2015 Αίτηση του Αναδόχου του έργου Μιντσούδη Αγοράστη για χορήγηση παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι 30/05/2016.
5. Την με αριθμό 485/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-09-2015.

6. Την από 13/10/2015 εισήγηση του Αν Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 30-05-2016 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Και επειδή :

Οι λόγοι για την ανάγκη παράτασης και ευσταθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου καθώς λόγω της Τραπεζικής αργίας υπήρχε αδυναμία προμήθειας υλικών στις αναγκαίες ποσότητες για την εκτέλεση του έργου. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, κυρίως τον μήνα Σεπτέμβριο με συχνές βροχοπτώσεις, όχι μεγάλης έντασης, οι οποίες όμως δεν επέτρεπαν την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης. Οι εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες. Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών απαιτούν εκσκαφές, άρση των παλιών επιχωμάτων και ανακατασκευή τους με νέα κατάλληλα υλικά. Οι εργασίες αυτές δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν τους χειμερινούς μήνες με βροχοπτώσεις και παγετό, η εκτέλεση αυτών των εργασιών απαιτεί την δημιουργία παρακάμψεων για την κυκλοφορία των οχημάτων. Οι παρακάμψεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται για το συντομότερο χρονικό διάστημα και να δημιουργούν την μικρότερη όχληση στους οδηγούς. Κάτι τέτοιο είναι δύσκολο έως αδύνατο να πραγματοποιηθεί κατά τους χειμερινούς μήνες και με τις καιρικές συνθήκες που ισχύουν στην ΠΕ Έβρου, καθώς μια πιθανή χιονόπτωση, εμφάνιση παγετού ή ομίχλης, φαινόμενα συνηθισμένα και μακροχρόνια στην περιοχή καθιστούν την κυκλοφορία μέσω παρακάμψεων ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Κατόπιν των ανωτέρω και της αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας, η Υπηρεσία

Την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Υποέργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΡΔΑ ΚΑΙ ΕΡΥΡΘΟΠΟΤΑΜΟΥ, έως τις 30-05-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Υποέργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΡΔΑ ΚΑΙ ΕΡΥΡΘΟΠΟΤΑΜΟΥ, έως τις 30-05-2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 805/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ