

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 858/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Οδός Κέχρου-Χλόης», αναδόχου «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **12 Νοεμβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4447/6-11-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 3) **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 4) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, μέλος 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος έλειπε για υπηρεσιακούς λόγους.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα μόνο τα οχτώ μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 858: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. Δ.Τ.Ε. :2195/3-11-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Η Σύμβαση του έργου «Οδός Κέχρου-Χλόης» Αναδόχου ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε., υπογράφηκε στις 12-7-2012 για το ποσό των 5.437.960,87 € και ημερομηνία περαίωσης την 2-7-2014.

Με την αρ. 555/πρ.29/17-7-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 12 μήνες, δηλαδή έως τις 2-7-2015 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τις χειμερινές περιόδους που προηγήθηκαν.

Με την αρ. 488/πρ.28/9-7-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 4 μήνες, δηλαδή έως τις 2-11-2015 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη χειμερινή περίοδο που προηγήθηκε.

Η παρούσα εισήγηση αφορά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, που ζήτησε η Ανάδοχος εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.» με το αρ. πρωτ. 92/2-10-2015 έγγραφό της.

Συγκεκριμένα, η Ανάδοχος επικαλείται τους περιορισμούς στην πραγματοποίηση των τραπεζικών συναλλαγών η οποία εφαρμόστηκε από τις 28-6-2015, και εξαιτίας των οποίων η Ανάδοχος δεν μπόρεσε να προβεί στη παραγγελία των απαιτούμενων υλικών (ασφαλτικό υλικό, σθηαία, πινακίδες) προκειμένου να εκτελεστούν εμπρόθεσμα οι ανωτέρω εργασίες που είχαν απομείνει για την ολοκλήρωση του έργου, καταλήγοντας ότι αιτείται τη χορήγηση παράτασης έως τις 31-12-2015, δηλαδή για 59 ημέρες.

Η πρόταση της Υπηρεσίας μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Π.Α.Μ.Θ. στην οποία εστάλη το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου, ήταν η χορήγηση παράτασης για 42 ημέρες (δηλαδή έως τις 14-12-2015), πρόταση με την οποία συμφώνησε η εν λόγω Υπηρεσία διατυπώνοντάς την στο αρ.πρωτ. 6091/22-10-2015 έγγραφό της. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 48 του Ν.3669/2008, συναινούμε στο αίτημα του Αναδόχου και η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 42 ημέρες δηλαδή έως τις 14-12-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Οδός Κέχρου-Χλόης», αναδόχου «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.» κατά 42 ημέρες δηλαδή έως τις 14-12-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 858/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**