

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 45/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 886/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανέγερση διώροφου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων του μουσικοχορευτικού συλλόγου Προσοτσάνης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», αναδόχου «ΥΔΡΑΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **26 Νοεμβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4630/20-11-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 886: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. οικ. 6432/19-11-2015 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

- (1) Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α / 18-6-08) Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων.
- (2) Το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α') για τα όργανα που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
- (3) Το Ν.3852/7-6-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
- (4) Το Π.Δ.144/27-12-2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Α' ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης..... : ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ– ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», με κωδικό Πράξης 2013ΕΠ03180010 και κωδικό Ο.Π.Σ. 423767
2. Προϋπολογισμός Μελέτης..... : 760.000,00 € (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.)
3. Δημοπρασία..... : 23-4-2013
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας... : Πρακτικό 33ο , Αρ. Απόφ. 647/25-07-2013 Της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., θέμα 1ο
5. Ανάδοχος.....: Βουγιουκλής Γ. Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε.
6. Ιδιωτικό Συμφωνητικό.....: 123/13-01-2014- Έκπτωση - 49,43 %
7. Ποσόν σύμβασης.....: 384.326,73 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
8. Συμβατική προθεσμία.....: μέχρι 30-11-2015
9. Αιτούμενη 1η Παράταση..... : 15 ημέρες δηλαδή μέχρι 15-12-2015

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη την από 04.11.2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΥΔΡΑΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» με την οποία ζητά την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ » και με την οποία συμφωνούμε, σας γνωρίζουμε ότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η έγκριση των από 11/11/2015 συνταχθέντων από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., και που έχουν αποσταλεί για προέγκριση με αριθμό πρωτοκόλλου 6320/13-11-2015.

Ο 2ος Α.Π.Ε. αναφέρεται σε αυξομειώσεις εργασιών όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων και νέες τιμές που αφορούν εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου ώστε να καταστεί λειτουργικό.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα απαιτείται χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στον 2ο Α.Π.Ε. και την ολοκλήρωση του έργου,

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την Παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου κατά δέκα πέντε (15) ημέρες δηλ. μέχρι την 15-12-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών του έργου: «Ανέγερση διώροφου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων του μουσικοχορευτικού συλλόγου Προσοτσάνης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», αναδόχου «ΥΔΡΑΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» κατά δέκα πέντε (15) ημέρες δηλ. μέχρι την 15-12-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 886/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**