

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 48/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 963/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του 1ου υποέργου: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στο Ν. Καβάλας», του έργου «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)».

Στην Δράμα σήμερα στις **18 Δεκεμβρίου 2015** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11.00 π.μ.** στην αίθουσα συσκέψεων της αίθουσας Αυτοδιοίκησης του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, 3ος όροφος, 1^ης Ιουλίου Δράμα, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4980/11-12-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, μέλος 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 963: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/ 7039/8-12-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α/22-02-2005), «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 27 όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/2012), «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», που τροποποιούν το Ν.3669/2008.
3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
5. Την αριθμ. Δ.Δ.οικ:5320/22.09.2014 (ΦΕΚ Β' 2728/13.10.2014) απόφαση «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Α. Μ. και Θράκης» του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Α. Μ. και Θράκης.
6. Την εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθμό 6/2067/14-01-2011, «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».
7. Του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών».
8. Την από 08-03-2007 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος και τα συμβατικά τεύχη που την συνοδεύουν.
9. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με αριθμό 989/18-12-2014 (πρακτικό 50/2014) με την οποία χορηγήθηκε παράταση μέχρι 31-12-2015.

10. Την με αρ. πρωτ. 170/15/Μ119/11-11-2015 αίτηση του εκπροσώπου σύμπραξης Γραφείων «Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – Έδαφος Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» για παράταση προθεσμίας περαιώσεως μέχρι 30-11-2017.
11. Την από 08-12-2015 Γνώμη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της υπηρεσίας μας.

Σας διαβιβάζουμε:

1. Την από 11-11-2015 αίτηση του εκπροσώπου σύμπραξης Γραφείων «Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – Έδαφος Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» του έργου.
2. Την από 08-12-2015 Γνώμη του εισηγητή Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) η οποία ανέφερε τα εξής : «Σας διαβιβάζουμε την από 11-11-2015 αίτηση του εκπροσώπου σύμπραξης Γραφείων: «Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» και «Έδαφος Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 1ου υποέργου: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στο Ν. Καβάλας» με την οποία αιτείται παράταση μέχρι τις 30-11-2017 και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω. Ιστορικό:
Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 17-08-2006 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 231/21-11-2006 (πρακτικό 38/2006) απόφαση της 1ης Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην σύμπραξη γραφείων «Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» και «Έδαφος Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 20,00%. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 08-03-2007 για το ποσό 523.600,19€ με ΦΠΑ και με τελική προθεσμία περαίωσης του έργου στις 12-05-2009. Διευθύνουσα υπηρεσία για το έργο είχε ορισθεί κατά την ημέρα της σύμβασης το Τμήμα Τεχνικών Μελετών Κατασκευών & Μηχ/γίας (Τ.Μ.Κ. & Μ.) της Δ/σης Εγγείων Βελτιώσεων. Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με το Π.Δ.186/96 ήταν η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν/Δ. Καβάλας και κατά περίπτωση η 1η Νομ/κή Επιτροπή Ν/Δ. Καβάλας. Με τον Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ.144/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Και Θράκης» και την Εγκύκλιο 6/14-01-2011 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011», Δ/σα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Καβάλας, Προϊσταμένη Αρχή η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και κατά περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στο Π.Δ.7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών». Με την υπ' αριθμό 82/29-05-2010 (πρακτικό 17/2009), απόφαση της 1ης Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας χορηγήθηκε 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 27-10-2010. Με την υπ' αριθμό 10369/1469/10-09-2010, απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, το έργο απεντάχθηκε από το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2000-2006. Με την υπ' αριθμό 2360/04-05-2010, απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έγινε η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) στο μέτρο 125Α .1 Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Δράσεις με κωδικό ΟΠΣΑ 109731. Με την υπ' αριθμό 295/21-12-2010 (πρακτικό 44/2010), απόφαση της 1ης Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας χορηγήθηκε 2η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 27-03-2012. Με την υπ' αριθμό 165/15-03-2012 (πρακτικό 8/2012), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, χορηγήθηκε 3η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 28-12-2012. Με την υπ' αριθμό 880/07-11-2013 (πρακτικό 442013), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Στις 09-01-2014 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 270.598,06€ με ΦΠΑ, η οποία χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ031 με ΚΕ 2012ΕΠ03100001. Με την υπ' αριθμό 13/17-01-2013 (πρακτικό 1/2013), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, χορηγήθηκε 4η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 28-10-2014. Με την υπ' αριθμό 989/18-12-2014 (πρακτικό 50/2014), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, χορηγήθηκε 5η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2015. Αιτιολόγηση παράτασης: Για το 2ο υποέργο «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)», για το οποίο έγινε και η πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε παράταση μέχρι τις 30-11-2017. Επειδή η παρουσία του Τεχνικού Συμβούλου κρίνεται αναγκαία μέχρι το πέρας των εργασιών του φράγματος, προτείνουμε

την παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του 1ου υποέργου: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στο Ν. Καβάλας», μέχρι 30-11-2017, δεδομένου ότι είναι ακόμη σε εξέλιξη η κατασκευή του έργου του σχετικού με το αντικείμενο της ως άνω αναφερόμενης σύμβασης. Εργασίες που εκτελέστηκαν και εργασίες που υπολείπονται να εκτελεστούν. Μέχρι σήμερα η απορρόφηση των πιστώσεων ανέρχεται στο ποσό των 531.116,16€ Αρχικής Σύμβασης 104.672,39€ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και υπολείπονται να εκτελεστούν 165.925,67€».

Μετά τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-11-2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και στην Γνώμη της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 5υπέρ 1κατά και 3λευκά)

Εγκρίνει την χορήγηση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του 1ου υποέργου: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στο Ν. Καβάλας», του έργου «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)», μέχρι την 30-11-2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη εισήγηση της Υπηρεσίας.

Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Μπούτος Ιωάννης ψηφίζοντας κατά διότι δεν έχει πεισθεί από τους Υπηρεσιακούς παράγοντες ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί και υπάρχει κίνδυνος να πληρωθεί από τα χρήματα της Περιφέρειας και Καραλίδης Φώτιος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος και Λασκαρίδης Παντελής ψηφίζοντας κατά δηλώνοντας ότι δεν έχουν προσδιοριστεί τα έργα γέφυρες και επειδή υπάρχει υπερδέσμευση υποχρεώσεων σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει κίνδυνος κάποια έργα να πληρωθούν είτε από τις δημόσιες επενδύσεις είτε από τους φορείς υλοποίησής τους, γι αυτό δεν μπορούν να δεσμεύσουν την Περιφέρεια να καλύψει δαπάνες που προσδοκούσε να καλύψει από κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 963/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**