

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 6/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 105/2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Αποπεράτωση νέας πτέρυγας της μονάδας ανοικτής φροντίδας ηλικιωμένων Κομοτηνής, αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος κτιρίου» του έργου: «Αποπεράτωση νέας πτέρυγας της μονάδας ανοικτής φροντίδας ηλικιωμένων Κομοτηνής, αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος κτιρίου και εξοπλισμός του συγκροτήματος», αναδόχου: «ΑΛΚΩΝ ΑΤΕ», ΚΑΕ: 2012ΕΠ03180062, με συνολικό ποσό σύμβασης 1.515.749,86 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Φεβρουαρίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 456/5-2-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 3) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν: ο κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών , ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 105:** Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. 219/3-2-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως δε το άρθρο 48.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010)
4. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,....»(ΦΕΚ Α160/8-8-2014).
6. Την από 21-3-2013 σύμβαση του έργου
7. Την αριθ.285/πρακτ.17/27-4-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως την 30-9-2015
8. Την αριθ.723/πρακτ.37/1-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως την 30-11-2015
9. Την αριθ.984/πρακτ.48/18-12-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως την 24-12-2015
10. Την από 15-12-2015 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για δυο μήνες δηλαδή έως 24-2-2016 επικαλούμενη τους εξής λόγους:
  - Δεν κατέστη εφικτή η απομάκρυνση του δίστηλου της Δ.Ε.Η. με το μετασχηματιστή, προκειμένου να εφαρμοστεί η μελέτη για την κατασκευή της περιφράξης, όπως αιτήθηκε στις 2-11-2015 με έγγραφό του ο Ανάδοχος προς την Υπηρεσία μας (αρ.πρωτ. 2213/3-11-2015). Έτσι προκρίθηκε η

λύση της παράκαμψης του εμποδίου του δίστηλου της Δ.Ε.Η με μεταλλική κατασκευή και η κατασκευή της υπόλοιπης περιφράξης με τον τρόπο που προβλέπει η μελέτη.

- Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διασύνδεση των δύο κτιρίων με τα δίκτυα, να γίνουν οι μεταφορές του συστήματος κλήσης αδελφής, της μεγαφωνικής, του τηλεφωνικού κέντρου από το νέο στο παλαιό κτίριο, όπως προβλέπει η μελέτη αλλά και οι δοκιμές των εν γένει εγκαταστάσεων, ενώ ήδη διαμένουν οι τρόφιμοι στο νέο κτίριο, απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
  - Επιπλέον απαιτείται η σύνταξη και έγκριση τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα προκειμένου να περιληφθούν οι τελικές ποσότητες του έργου σύμφωνα με τις ακριβείς επιμετρήσεις.
11. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ΑΜΘ την χορήγηση παράτασης 62 ημερών, δηλαδή έως 24-2-2016
12. Το αριθ.πρωτ.445/3-2-2016 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ΑΜΘ σύμφωνα με το οποίο χορηγείται σύμφωνη γνώμη για την παράταση του υποέργου του θέματος έως την 24-2-2016

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ» του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ», Αναδόχου ΑΛΚΩΝ ΑΤΕ, με συνολικό ποσό σύμβασης 1.515.749,86€, για χρονικό διάστημα 62 ημερών, δηλαδή έως την 24-2-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ» του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ», Αναδόχου ΑΛΚΩΝ ΑΤΕ, με συνολικό ποσό σύμβασης 1.515.749,86€, για χρονικό διάστημα 62 ημερών, δηλαδή έως την 24-2-2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 105/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΑΛΛΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**