

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 8/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 140/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση αναχωμάτων π. Ερυθροποτάμου», αναδόχου «ΧΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Φεβρουαρίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 653/19-2-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 140: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-1338/12-2-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την με αριθμ. 761/08-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος της από 25-09-2015 διενεργηθείσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΧΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-10881/27-11-2015 Σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 615.000,00€ Ευρώ (με ΦΠΑ) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έως 26-02-2016.
4. Την με αριθμ. Η-1337/ 12-02-2016 αίτηση του αναδόχου.
5. Το γεγονός ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες της χειμερινής περιόδου επέφεραν μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών του έργου.
6. Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου είχαμε και πλημμύρες, που έκαναν την πρόσβαση αδύνατη μέχρι να αποστραγγίσουν τα ύδατα που είχαν κατακλύσει την γύρω περιοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 26-04-2016, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π.ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΧΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ συνολικής δαπάνης 615.000,00 € με Φ.Π.Α με αναθεώρηση. Η παραπάνω παράταση δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος δαπάνης πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 26-04-2016, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π.ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΧΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ συνολικής δαπάνης 615.000,00 € με Φ.Π.Α με αναθεώρηση. Η παραπάνω παράταση δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος δαπάνης πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 140/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**