

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 9/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 154/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 της πράξης: «Παράκαμψη οικισμού Ελαιοχωρίου», αναδόχου «Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4 Μαρτίου 2016** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 758/26-2-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 154 : Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/712/19-2-2016 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116^Α/2008), «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 τ.Α/11.04.2012 "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50ΕΚ).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237^Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
4. Την αριθμ. Δ.Δ. οικ: 5320/13.10.2014 απόφαση "Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες" .
5. Την από 27-08-2013 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος και τα συμβατικά τεύχη που την συνοδεύουν.
6. Την υπ αριθμ. : 855/2014 (πρακτικό 45/2014) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση του έργου έως τις 19.07.2015.
7. Την υπ' αριθμ.: 674/2015 (πρακτικό 36/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση του έργου του θέματος έως τις 30.11.2015.
8. Την από 30.10.2015 αίτηση της αναδόχου Τεχνικής Εταιρίας "Κ. Κωνσταντινίδης Α.Ε" του έργου του θέματος για χορήγηση 3^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης.
9. Το με αρ. πρώτ: 02/6715/24.11.2015 αίτημα της ΔΤΕ προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, για διατύπωση σύμφωνης γνώμης για 3^η παράταση του έργου.
10. Την με αρ. πρώτ: 7266/03.12.2015 (αρ. πρώτ. ΔΤΕ: 02/7795/09.12.2015) διατύπωση γνώμης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ για την τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου 1, έως τις 23.12.2015.
11. Την με αρ. πρώτ: 02/ΔΥ/25.01.2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων για χορήγηση 3^{ης} παράτασης έως τις 15.07.2016.

12. Το με αρ. πρωτ: 02/421/οικ/28.01.2016 έγγραφο της ΔΤΕ με το οποίο επανήλθε στο υπ' αριθμ: 02/6715/24.11.2015 αίτημά, για διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ για χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης, έως τις 15.07.2016.
13. Την με αριθμ. πρωτ. 457/09.02.2016 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ: 02/712/15.02.2016) διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ για παράταση του έργου μέχρι τις 15.07.2016.

Σας διαβιβάζουμε

- α) τα παραπάνω 8,10,11,12,13 έγγραφα τα οποία αφορούν την χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 της πράξης του θέματος και
- β) την εισήγηση 02/ΔΥ/25.01.2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) για την χορήγηση της 3^{ης} παράτασης έως τις 15.07.2016 για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας του υποέργου 1 της πράξης: «Παράκαμψη οικισμού Ελαιοχωρίου»

Κατόπιν των ανωτέρω , η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας του υποέργου 1 της πράξης: «Παράκαμψη οικισμού Ελαιοχωρίου».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 της πράξης: «Παράκαμψη οικισμού Ελαιοχωρίου», αναδόχου «Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.» έως τις 15.07.2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 154/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**