

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 10/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 168/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου νοτίως του ποταμού Ερυθροποτάμου», του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» αναδόχου «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10 Μαρτίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 897/4-3-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών , ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, λόγω κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010, αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής με ψήφους 8 Υπέρ και 1 Κατά η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Μειοψήφησε το μέλος Ιωάννης Μπούτος ψηφίζοντας Κατά λόγω ότι η Υπηρεσία δεν έφερε εγκαίρως την εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου.

Στο σημείο αυτό της συνεδρίασης απείχε από την συζήτηση του θέματος το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιωάννης Μπούτος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 168: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η - 1554/7-3-2016 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012
5. Την αριθμ. 225/20-03-2014 με (Α.Δ.Α.: ΒΙΞΞ7ΛΒ-ΗΧΘ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. , με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
6. Την απόφαση με αριθμό 402/2014 με (Α.Δ.Α.: ΒΙΥΗ7ΛΒ-Ο6Τ) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση "ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.", με συνολική προσφορά 858.326,78 €, δηλαδή έκπτωση 46,35 %.
7. Την από 14-10-2014 σύμβαση ύψους 858.326,78 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 08/10/2015.
8. Την από 18/02/2016 αίτηση του Αναδόχου και τον συνοπτικό πίνακα στοιχείων του έργου

Οι λόγοι που επιβάλλουν την εν λόγω παράταση του έργου έως τις 31-05-2016 είναι ότι:

1. Στις 17/11/2015 εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου ο οποίος περιλάμβανε μεταξύ των άλλων και τροποποιήσεις που απαιτούνται για την κατασκευή των εγκεκριμένων τμημάτων του έργου για την αντιμετώπιση του προβλήματος κυρίως στη θέση του τεχνικού στον οικισμό των Μεταξάδων και με την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα γίνονται επί τόπου παρεμβάσεις και αλλαγές ανάλογα με τα προβλήματα που θα συναντήσουμε (κατάσταση επιχώματος στη θέση του τεχνικού, χαλαρά εδάφη, κατάσταση πτερυγότοιχων κλπ) κατά την εκσκαφή για την καταβίβαση της ερυθράς.
2. Επειδή οι ανωτέρω εργασίες και μάλιστα όταν δεν γνωρίζουμε τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε, προϋποθέτουν καλές καιρικές συνθήκες τουλάχιστον 45 ημερών και επειδή δεν είναι δυνατόν να παραμένει ο δρόμος κλειστός για μεγάλο χρονικό διάστημα και ειδικά την περίοδο του χειμώνα, δεν μπορούμε να διακινδυνεύουμε την έναρξη εργασιών του έργου κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πριν τον Απρίλιο του 2016.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω αναφερομένων και δεδομένου ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Υπηρεσία ζητείται η χορήγηση 2^{ης} παράτασης περαίωσης του έργου, συνολικά κατά 84 ημέρες ήτοι έως και την 31-05-2016, για την ολοκλήρωση του.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης περαίωσης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ», συνολικά κατά 84 ημέρες ήτοι έως και την 31-05-2016, για την ολοκλήρωση του.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης περαίωσης του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ», συνολικά κατά 84 ημέρες ήτοι έως και την 31-05-2016, για την ολοκλήρωση του.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 168/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**