

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 23/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 430/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Μεταφορά νερού για ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρα» αναδόχου «ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε.».

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις **9 Ιουνίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Καραολή και Δημητρίου 40, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 2693/3-6-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 430: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. οικ. 2599/26-5-2016 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν.3852/7-6-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Το Π.Δ.144/27-12-2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
3. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α / 18-6-08) Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, και συγκεκριμένα το άρθρο 48 Προθεσμίες.
4. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α') Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών και συγκεκριμένα το άρθρο 3 παράγραφο 2δ σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
5. Την από 05-05-2016 αίτηση της αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε..
6. Την με αριθμό πρωτ. 152/20-05-2016 διατύπωση θετικής γνώμης για την αιτούμενη παράταση από την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.
7. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου:

1. Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»,
Μέτρο 41 του Άξονα 4, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180374
Υπομέτρο L321, Δράση L321-1
2. Προϋπολογισμός Μελέτης : 500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
3. Δημοπρασία : 27-06-2014
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας : Πρακτικό 29, Αρ. Απόφ. 563/17-07-2014
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.
5. Ανάδοχος : ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε.
6. Έκπτωση : 48,96%
7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 066/11- 12-2014
8. Ποσόν σύμβασης : 255.190,26 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
207.471,76 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
9. Συμβατική προθεσμία : 06 μήνες δηλαδή μέχρι 11-06-2015
10. 1^η Παράταση : 11-12-2015 Πρακτικό 10, Αρ. Απόφ. 155/13-03-2015
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.
11. 2^η Παράταση : 6 μήνες, έως 11-06-2016 Πρακτικό 47, Αρ. Απόφ. 929/10-12-2015 της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.
12. Αιτούμενη 3^η Παράταση : 3 μήνες, έως 11-09-2016

Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Με την σχετική αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 03 μήνες λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών για την μεταφορά της ένταξη της πράξης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ως ανειλημμένη υποχρέωση. Οι διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται για την μεταφορά της ένταξης της εν λόγω πράξης μας γνωστοποιήθηκαν στις 06-05-2016 με αριθμό πρωτ 139 της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. και δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Πιο συγκεκριμένα:

Η προμήθεια και τοποθέτηση του αγωγού μεταφοράς νερού, (Σωλήνες από πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς Φ 500, 10 ατμ.) που είναι το μεγαλύτερο τμήμα της εργολαβίας, έχει ολοκληρωθεί. Απομένουν κάποιες εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτροπή του ποταμού ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί το θυρόφραγμα καθώς και κάποια μέτρα σωλήνα με τις αντίστοιχες εκσκαφές που θα συμπεριληφθούν στον 1^ο ΑΠΕ ο οποίος θα συνταχθεί μετά την ένταξη του έργου στο ΠΑΑ 2014-2020. Επίσης υπάρχουν δύο λογαριασμοί ο 3^{ος} και ο 4ος συνολικού ποσού «89.797,40» € των οποίων η πληρωμή δεν έχει γίνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω μη ένταξης της πράξης ως ανειλημμένη υποχρέωση στο ΠΑΑ 2014-2020. Οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σταμάτησαν μετά την 31^η Δεκεμβρίου 2015.

Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης εκτελέστηκε κατά 80%.

Το υπόλοιπο του οικονομικού αντικειμένου ανέρχεται στο ποσό των «87.307,67» ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Μεταφορά νερού για ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρα» αναδόχου «ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι τις 11-09-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Μεταφορά νερού για ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρα» αναδόχου «ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι τις 11-09-2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 430/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**