

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 23/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 438/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση κυρίως αναχώματος Π. Έβρου στα αγροκτήματα Αμορίου-Κισσαρίου-Λαβάρων» αναδόχου «ΜΕΛΕΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις **9 Ιουνίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Καραολή και Δημητρίου 40, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 2693/3-6-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 438: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-5081/3-6-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Κ.Δ.Ε.)
2. Την απόφαση με 755/278-10-2015 Ο.Ε. εγκριτικής του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την ανάδειξη του αναδόχου για την κατασκευή του έργου του θέματος και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον ΜΕΛΕΓΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.
3. με έκπτωση 50,00%.
4. Το από 27/11/2015 ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 200.000,00 € (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 27-3- 2016.
5. Το γεγονός ότι από 27-3-2016 που ξεκίνησε η 1η παράταση μέχρι και σήμερα είχαμε συνεχείς βροχοπτώσεις στην περιοχή Λαβάρων-Αμορίου (20 ημέρες περίπου) με αποτέλεσμα να προκύψει μια καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών εξαιτίας του λασπώδους εδάφους το οποίο δεν επέτρεπε την πρόσβαση των μηχανημάτων στον τόπο του έργου (ρήγματα). Επίσης στο ρήγμα Λαβάρων δεν μπορούσε να πέσει η στάθμη του νερού (βάθος νερού 8 μ) λόγω συνεχούς κατάκλυσης του από περιφερειακή τάφρο με την οποία εφάπτονταν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελεστούν εργασίες,
6. Την από 2/6/2016 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Έβρου.
7. Εισηγούμαστε την παράταση μέχρι 30-9-2016 για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου Συντήρηση-αποκατάσταση κυρίως αναχώματος Π. Έβρου στα αγροκτήματα Αμορίου-Κισσαρίου-Λαβάρων» συνολικής δαπάνης 200.000,00 €.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου Συντήρηση-αποκατάσταση κυρίως αναχώματος Π. Έβρου στα αγροκτήματα Αμορίου-Κισσαρίου-Λαβάρων» συνολικής δαπάνης 200.000,00 €, μέχρι τις 30-9-2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 438/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**