

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 479/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2014» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», αναδόχου εταιρίας «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Ιουνίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3034/17-6-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 479: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 74451/Ξ-ΔΤΕ-2396/13-6-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
3. Το Π.Δ. 144/2010 : Οργανισμός της Π. Α.Μ.Θ.
4. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 48
5. Το Ν. 4313/2014 και ειδικότερα το άρθρο 78 αυτού
6. Την αρ. πρωτ. 77497/1645/29-07-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με την οποία τροποποιήθηκε η αρ. πρωτ. 6526/145/17-1-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ 031 έτους 2013, στο έργο « Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης» με Κ.Α.Ε. 2013ΕΠ03100002 το υποέργο : «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2014» και εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 1.600.000,00 € για το υποέργο.
7. Τη μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 19025/Ξ-ΔΤΕ-407/04-02-2015 απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.

8. Την με αριθ. 107/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΒΛΦ7ΦΛΒ-0ΦΓ) με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας με σύστημα υποβολής των προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008, όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.
9. Την αριθμ.274/27-04-2015, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου, που διενεργήθηκε στις 15/04/2015 καθώς και η ανάθεση κατασκευής του, στην κατασκευαστική εταιρεία ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε. με έκπτωση 49,94 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
10. Η σύμβαση με αρ. πρωτ. 119938 / Ξ - ΔΤΕ - 4358 υπογράφηκε την 09- 09-2015 για το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δυο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (αριθμητικώς 800.922,29 €), εκ των οποίων για εργασίες τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα δυο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (αριθμητικώς 479.752,45 €), για ΓΕ+ΟΕ 18%, ογδόντα έξι χιλιάδες τριακόσια πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (αριθμητικώς 86.355,44 €), για απρόβλεπτα ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δεκαέξι ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (αριθμητικώς 84.916,18 €), για αναθεώρηση εκατόν τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (αριθμητικώς 132,26 €), και για Φ.Π.Α 23%, εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (αριθμητικώς 149.765,96 €).
11. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ είναι έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 08-03-2016.
12. Την αριθμ.157/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση του υποέργου του θέματος έως την 30/06/2016.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η ανάδοχος εταιρεία με την από 01-06-2016 αίτησή της (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 70424/Ξ-ΔΤΕ- 2249/06-06-2016) αιτείται τη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι την 31/07/2016, λόγω των καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν την μέχρι σήμερα συνέχιση των εργασιών (κυρίως βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες για εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης, όπως φαίνεται και από το ημερολόγιο του έργου).

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω αίτηση της αναδόχου εταιρείας υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4313/2014.

Γ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Όπως προκύπτει και από το ημερολόγιο εργασιών, οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την συνέχιση των εργασιών για την ολοκλήρωση του υποέργου του θέματος. Η βροχόπτωση και οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι ανασταλτικός παράγοντας εκτέλεσης ασφαλικών εργασιών οπότε, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου μέχρι την ημερομηνία που αιτείται ο ανάδοχος (συνολικά 31 ημερών, ήτοι 28 ημερών λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών και 3 ημέρες αργιών του Πάσχα και της πρωτομαγιάς) ήτοι μέχρι την 31/07/2016, προκειμένου να αποφευχθούν κακοτεχνίες..

Μετά από τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2014» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», αναδόχου εταιρίας Βουγιουκλή Α.Ε. έως την 31/07/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2014» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», αναδόχου εταιρίας Βουγιουκλή Α.Ε. έως την 31/07/2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 479/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**