

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 29/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 541/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου Κομάρων – Ελιάς της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου», υποέργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου Κομάρων – Ελιάς της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΑΓΡΕΣ Α.Τ.Ε.-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21 Ιουλίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3551/15-7-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 3) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 4) **Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ** (αναπληρωματικό μέλος), 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. : 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους , 2) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών , ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 541: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η - 7034 /19-7-2016 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα..
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012
5. Την αριθμ. 658/30-8-2012 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
6. Την απόφαση με αριθμό 841/24-10-2013 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση " ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΑΓΡΕΣ Α.Τ.Ε. – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.", με συνολική προσφορά 2.967.783,54 €, δηλαδή έκπτωση 43,31%.
7. Την από 10-02-2014 σύμβαση ύψους 2.967.783,54 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 03/10/2015.
8. Την αριθμ. 715/01-10-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως 30-11-2015 λόγω επιβολής τραπεζικής αργίας.
9. Την αριθμ. 897/26-11-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως 24-07-2016 λόγω ακατάλληλων ημερών.

10. Την προέγκριση με αριθμ. Πρωτ. 2824/13-07-2016 σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος Α.Μ.Θ. μέχρι τις 30-09-2016.
11. Την από 22/06/2016 αίτηση του Αναδόχου, με την οποία ζητάει την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΑΡΩΝ – ΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ» υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΑΡΩΝ – ΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ», μέχρι την 30-09-2016 επικαλούμενος τους παρακάτω λόγους:
- Για τη χορήγηση της 2ης παράτασης, ελήφθησαν υπόψη οι ημέρες ακατάλληλων καιρικών συνθηκών έως 30-09-2015. Έκτοτε εξετάζουμε μέχρι 31-03-2016 με βάσει το ημερολόγιο του έργου, οι ακατάλληλες ημέρες λόγω καιρικών συνθηκών είναι εξήντα οκτώ (68), όπως αναλυτικά κατά μήνα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Μήνας	Έτος	Ημέρες Ακατάλληλες για Εργασία
Οκτώβριος	2015	5
Νοέμβριος	2015	4
Δεκέμβριος	2015	-
Ιανουάριος	2016	31
Φεβρουάριος	2016	19
Μάρτιος	2016	9
ΣΥΝΟΛΟ		68

- Επιπλέον ο ανάδοχος αναφέρει στην αίτηση του ότι για την ολοκλήρωση των επιχωμάτων του δρόμου, με το προβλεπόμενο υλικό κατηγορίας Ε4, απαιτείται η λειτουργία δανειοθαλάμου στη περιοχή της Μ. Δοξίπαρας, για τον οποίο η Ανάδοχος κοινοπραξία έχει κάνει έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, αλλά η οριστικοποίηση της αδειοδότησης λειτουργίας θα γίνει μετά από δικαστική επίλυση θεμάτων, προσφυγών και αντιρρήσεων κατά της λειτουργίας, η οποία καθυστερεί με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου. Κατόπιν όλων των ανωτέρω αναφερομένων και δεδομένου ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ζητείται η χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου συνολικά κατά εξήντα οκτώ (68) ημέρες ήτοι έως την 30-09-2016 για την ολοκλήρωση του.

12. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η άποψη της Δ/νουσας Υπηρεσίας επί των ανωτέρω είναι η παρακάτω:

Πράγματι από τη καταγραφή του ημερολογίου του έργου προκύπτει ο ανωτέρω πίνακας όπου λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών από 30-09-2015 έως 31-03-2016, δεν ήταν δυνατή η συνέχιση των εργασιών για το σύνολο των εξήντα οκτώ ημερών (68), που είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση καθυστερήσεων σε χωματοουργικές εργασίες.

Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής του έργου βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, που όριζε ως λήξη των εργασιών την 24 Ιουλίου 2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΑΡΩΝ – ΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ» υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΑΡΩΝ – ΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ», Αναδόχου: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΑΓΡΕΣ Α.Τ.Ε. – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. συνολικής δαπάνης 2.967.783,54 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι την 30-09-2016.

Οι λόγοι που επιβάλλουν την εν λόγω παράταση του έργου έως τις 30-09-2016 είναι:

1. Για τη χορήγηση της 2ης παράτασης, ελήφθησαν υπόψη οι ημέρες ακατάλληλων καιρικών συνθηκών έως 30-09-2015. Έκτοτε εξετάζουμε μέχρι 31-03-2016 με βάσει το ημερολόγιο του έργου,

οι ακατάλληλες ημέρες λόγω καιρικών συνθηκών είναι εξήντα οκτώ (68), όπως αναλυτικά κατά μήνα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Μήνας	Έτος	Ημέρες Ακατάλληλες για Εργασία
Οκτώβριος		5
Νοέμβριος		4
Δεκέμβριος		-
Ιανουάριος		31
Φεβρουάριος		19
Μάρτιος		9
ΣΥΝΟΛΟ		68

2. Επιπλέον ο ανάδοχος αναφέρει στην αίτηση του ότι για την ολοκλήρωση των επιχωμάτων του δρόμου, με το προβλεπόμενο υλικό κατηγορίας Ε4, απαιτείται η λειτουργία δανειοθαλάμου στη περιοχή της Μ. Δοξιπάρας, για τον οποίο η Ανάδοχος κοινοπραξία έχει κάνει έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, αλλά η οριστικοποίηση της αδειοδότησης λειτουργίας θα γίνει μετά από δικαστική επίλυση θεμάτων, προσφυγών και αντιρρήσεων κατά της λειτουργίας, η οποία καθυστερεί με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου. Η παραπάνω επίκληση του αναδόχου δεν αξιολογείται από την υπηρεσία μας επί του παρόντος.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω αναφερομένων και δεδομένου ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ζητείται η χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου συνολικά κατά εξήντα οκτώ (68) ημέρες ήτοι έως την 30-09-2016 για την ολοκλήρωση του.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΑΡΩΝ – ΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ» υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΑΡΩΝ – ΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ», Αναδόχου: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΑΓΡΕΣ Α.Τ.Ε. – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. συνολικής δαπάνης 2.967.783,54 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι την 30-09-2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 541/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**