

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 572/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή γέφυρας επαρχιακού οδικού δικτύου στο Ρήγιο δήμου Διδυμοτείχου» αναδόχου «ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28 Ιουλίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3693/22-7-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γάκης Χρήστος** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησε μόνιμα από την συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Φώτιος Καραλίδης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 572: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η- 7013/20-7-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, Μαυράκη Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός με Α' β, έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την με αριθμ. 282/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος της από 24-03-2016 διενεργηθείσας δημοπρασίας, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡ. & ΣΙΑ ΟΕ.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 5211/07-06-2016 Σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 44.650,02€ Ευρώ (με ΦΠΑ) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έως 05-08-2016.
4. Την με αριθμ. Η-7013/ 19-07-2016 αίτηση του αναδόχου.
5. Το γεγονός ότι για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να διακοπεί η κυκλοφορία του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Θουρίου Διδ/χου στο συγκεκριμένο τμήμα για το ελάχιστο είκοσι ημέρες, επομένως θα απαιτηθεί έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, της κυκλοφοριακής μελέτης σήμανσης εκτελούμενων έργων για την παράκαμψη της κυκλοφορίας.
6. Η μελέτη σήμανσης εκτελούμενων έργων για την παράκαμψη της κυκλοφορίας, του έργου του θέματος, έχει εκπονηθεί από τον ανάδοχο, έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί από την υπηρεσία μας και έχει εισαχθεί προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σε αναμονής της έγκρισης της κυκλοφοριακής μελέτης που αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών, είναι απαραίτητη η χορήγηση της παρούσας παράτασης

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 4-10-2016, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΡΗΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡ. & ΣΙΑ ΟΕ. συνολικής δαπάνης 44.650,02 € με Φ.Π.Α & με αναθεώρηση. Η παραπάνω παράταση δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος δαπάνης πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών έως τις 4-10-2016, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΡΗΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡ. & ΣΙΑ ΟΕ. συνολικής δαπάνης 44.650,02 € με Φ.Π.Α & με αναθεώρηση. Η παραπάνω παράταση δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος δαπάνης πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 572/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**