

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 32/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
**Αριθ. Απόφασης 610/2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εγγειοβελτιωτικά έργα περιοχής Νέστου» αναδόχου «ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18 Αυγούστου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4022/12-8-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μοσχοφίδου – Βλάχου Ελεονώρα** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν: 1) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 610:** Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/4113/4-8-2016 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε την από 12-07-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε.» του έργου: «Εγγειοβελτιωτικά έργα περιοχής Νέστου», με την οποία ζητά τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2016 ώστε να υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Με την υπ' αριθμό 02/1183/20-03-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής ενότητας Καβάλας εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.

Με την υπ' αριθμό απόφαση 526/23-07-2015 (πρακτικό 3/2016) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης της δημοπρασίας.

Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε την 29-09-2015.

Το πρακτικό δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 777/2015 (πρακτικό αριθμ. 39/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο τελευταίος μειοδότης ανακηρύχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση "ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε." με μέση τεκμαρτή έκπτωση 30,00%.

Με την υπ' αριθμό 03/1108/07-04-2016 απόφαση Δ/ση Διοικητικού –Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων & πληρωμών με α/α 254 η ανάληψη της δαπάνης.

Την υπ' αριθμό απόφαση 02/2312/27-04-2016 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με την οποία εγκρίνει τον κατά Νόμο επανέλεγχο των δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 30/2015 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας ΑΜΘ ( 4η συνεδρίαση 4-3-2015) εντάχθηκε στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Π.Α.Μ.Θ. έτους 2015/ΚΑΠ Επενδύσεις, ΠΕ Καβάλας με προϋπολογισμό 120.000,00€ και Κ.Ε. 122002029.

Το πρόγραμμα του Περιφερειακού Προγράμματος ΠΑΜΘ έτους 2016 με την υπ' αριθμ. 33/26-02-2016 απόφαση (πρακτικό 3/2016) του Περιφερειακού συμβουλίου Α.Μ.Θ. δέσμευσε υπέρ του έργου συμβατική πίστωση 84.000,00€ με Κ.Α.Ε. 3071.9779.0001 οικ. έτους 2016 με κωδικό έργου 122002029.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 13-05-2016 για το ποσό των 84.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., Η διάρκεια του έργου σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. ορίζεται σε τρεις μήνες. Ήτοι έναρξη εργασιών την 13-05-2016, συμβατικό πέρας εργασιών την 13-08-2016.

Το έργο αφορά εργασίες βελτίωσης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων, λόγω κακής κατάστασης των οδοστρωμάτων εξαιτίας της ελλειπούς συντήρησης, καθώς και την επέκταση των τριών υφιστάμενων τεχνικών (ένα στο Χρυσχώρι και δύο στο Ερατεινό), προκειμένου να καταστούν λειτουργικά και να

εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο αρχικά κατασκευάστηκαν, σε περιοχές του Δήμου Νέστου και συγκεκριμένα στο Δ.Δ. Χρυσοχωρίου και Ερατεινού.

Με την από 12-07-2016 αίτηση η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, η ανάδοχος εταιρεία ζητά την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2016.

Η υπηρεσία εξέτασε τους ανωτέρω λόγους για τους οποίους ο ανάδοχος αιτείται την μετάθεση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου έως τις 31-12-2016 και σας γνωρίζουμε ότι:

1. Η περιοχή όπου κατασκευάζεται το έργο βρίσκεται στην πλειονότητά της μέσα στη Β Ζώνη του Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ. (ΚΥΑ 44549/2008, ΦΕΚ 497/Δ/17-10-2008) και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται να εκτελεστούν εργασίες κατά το χρονικό διάστημα από 31/3 μέχρι 1/8, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη αναπαραγωγή της ορνιθοπανίδας σύμφωνα με το άρθρο 17δ της ΕΣΥ.
2. Κατά την θερινή περίοδο πραγματοποιούνται πολλές αγροτικές εργασίες (ποτίσματα κ.τ.λ.), γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, καθώς παρουσιάζονται εμπόδια και δυσκολίες στους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αλλά και στην πορεία εξέλιξης του έργου.
3. Τα τεχνικά που πρόκειται να επεκταθούν, αφορούν γέφυρες αρδευτικών τάφρων – καναλιών, οι οποίες στο διάστημα εκτέλεσης του έργου μεταφέρουν συνεχώς νερό για τις ανάγκες άρδευσης της πεδιάδας του Νέστου. Προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών (εκσκαφές, εξυγίανση, ξυλότυποι, επίστρωση οπλισμού, διάστρωση σκυροδέματος) αποτελεί η διακοπή της παροχής του νερού στις τάφρους η οποία μπορεί να γίνει μετά το πέρας της αρδευτικής περιόδου που είναι τα τέλη Οκτωβρίου.

Εκ των ανωτέρω και επειδή:

Η παράταση που ζητείται:

- Α) κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,  
Β) δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

Η υπηρεσία μας προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο,

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-11-2016. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε απαίτηση για αποζημίωση που θα προκύπτει από την παράταση προθεσμίας, εκτός από την νόμιμη αποζημίωση λόγω της αναθεωρήσεως των τιμών των εκτελεσθεισών εργασιών.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εγγειοβελτιωτικά έργα περιοχής Νέστου» αναδόχου «ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε.», μέχρι τις 30-11-2016. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε απαίτηση για αποζημίωση που θα προκύπτει από την παράταση προθεσμίας, εκτός από την νόμιμη αποζημίωση λόγω της αναθεωρήσεως των τιμών των εκτελεσθεισών εργασιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 610/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**  
**ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ**  
**ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ**  
**ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**  
**ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**  
**ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**  
**ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**