

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 12/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 207/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», υποέργο: «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους-2015», Αναδόχου: ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΔΕ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **29 Μαρτίου 2017** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 1438/24-3-2017** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 4) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** μέλος, 5) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 9) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 207: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 30797/Ξ-ΔΤΕ-769/20-3-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Ν. 4281/2014 όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31-1-2013).
6. Το Νόμο 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (Κ.Δ.Ε.) και ειδικότερα το άρθρο 48, παράγραφο 8 (παράταση).
7. Την αρ. πρωτ. 68379/994/27-05-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με την οποία έγινε η τροποποίηση προϋπολογισμού υποέργων και ορισμός υποέργων σε βάρος του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» με Κ.Α.Ε. 2013ΕΠ03100002 της ΣΑΕΠ 031, με ένταξη του υποέργου: «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2015» και εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 400.000,00 € για το εν λόγω υποέργο.
8. Την απόφαση 655/ 10-9-2015 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ., με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας του έργου της επικεφαλίδας και ανατίθεται η κατασκευή στον Κοτσάφτη Γεώργιο Ε.Δ.Ε. , με έκπτωση 56,00 %.
9. Την με αρ πρωτ. 172737/Ξ-ΔΤΕ-6415/28-12-2015 (ΑΔΑ:7ΜΙΡ7ΛΒ-ΒΑΝ), υπογραφείσα Σύμβαση, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, συνολικού ποσού **176.000,00 €** με ΦΠΑ.

10. Την με αρ. πρωτ. 165698/Ξ-ΔΤΕ-5692/28-12-2016 απόφαση έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-3-2017.
11. Την αρ.πρωτ. 5005/Ξ-ΔΤΕ-116/18-01-2017 απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ξάνθης με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 177.109,92 €, με Φ.Π.Α. ήτοι δαπάνης εργασιών 143.000,06 € σε ισοζύγιο με την σύμβαση και δαπάνης Φ.Π.Α. 34.109,86 €.
12. Το από 19-01-2017 Πρακτικό Νο 1, του Τεχνικού Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων (Θέμα 1ο, αρ. πρωτ. 1/19-01-2017) της ΠΕ Ξάνθης που γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης σύναψης Σύμβασης Εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης» ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους-2015» με τον ίδιο ανάδοχο και τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, η συνολική δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 70.043,23€, η δαπάνη για ΦΠΑ είναι 16.810,38€ και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι 86.853,61€, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 2ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ.
13. Την αρ. πρωτ. 5812/124/17-02-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με την οποία έγινε η τροποποίηση της αρ. πρωτ. 68379/994/27-05-2015 απόφασης Π.Α.Μ.Θ. ως προς τον προϋπολογισμό του υποέργου: «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2015» και εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ποσού 263.963,53 € για το εν λόγω υποέργο.
14. Την αριθ. 152 απόφαση του πρακτικού 10/2017 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει: α) τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης» ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους-2015», με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και β) τον 2ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που την συνοδεύουν.
15. Την από 14-03-2017 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 14-03-2017 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ-ΘΡΑΚΗΣ» υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 », αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 27-09-2017, δηλαδή (6) έξι μηνών επιπλέον . Την παραπάνω παράταση την ζητάει: διότι είναι υπό έγκριση Συμπληρωματική Σύμβαση.

Γ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πράγματι, μετά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των μηνών Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου που προκάλεσαν βλάβες στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης, η Υπηρεσία προχώρησε στη σύνταξη του 2^{ου} Α.Π.Ε και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ο οποίος περιελάμβανε όλες τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης και ταυτόχρονα εισηγήθηκε τη σύναψη Σύμβασης Εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους-2015», με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης απαιτήθηκε η έγκριση των αποφάσεων που αναγράφονται αναλυτικά στις παρ. 12 έως 14 του κεφ. Α. Το Σχέδιο Σύμβασης στάλθηκε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για έλεγχο στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Ροδόπης.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την κοινοποίηση της πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα υπογραφεί η Συμπληρωματική Σύμβαση και θα εκτελεστούν οι προβλεπόμενες σ' αυτή εργασίες.

Στο σύνολο, εκτιμούμε ότι θα απαιτηθούν (6) μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Κατόπιν τούτου, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση 2^{ης} (δεύτερης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ-ΘΡΑΚΗΣ» υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 », αναδόχου: Κοτσάφη Γεώργιου Ε.Δ.Ε., κατά (6) έξι μήνες, δηλαδή μέχρι τις 27-09-2017.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ-ΘΡΑΚΗΣ» υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 », αναδόχου: Κοτσάφτη Γεώργιου Ε.Δ.Ε., κατά (6) έξι μήνες, δηλαδή μέχρι τις 27-09-2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 207/2017.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΑΤΖΑ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΤΙΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**