

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 12/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 208/2017**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 2<sup>ης</sup> (δεύτερης) παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προστασία κοίτης σε περιοχές του χειμάρρου Κιμμερίων», της αναδόχου εταιρείας «Τσήκος Πέτρος και Υιοι Ε.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **29 Μαρτίου 2017** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 1438/24-3-2017** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 4) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** μέλος, 5) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 9) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** αναπληρωματικό μέλος.

**Απόντες** ήταν ο: κ. 1) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης

**ΑΠΟΦΑΣΗ 208:** Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 31951/Ξ-ΔΤΕ- 800/20-3-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

**Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 144/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ».
3. Ο Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Ο Ν. 4281/2014 όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31-1-2013).
6. Ο Νόμος 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (Κ.Δ.Ε.) και ειδικότερα το άρθρο 48, παράγραφο 8 (παράταση).
7. Ο Νόμος 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (Κ.Δ.Ε.) και ειδικότερα το άρθρο 57.
8. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ/ ΠΕ Ξάνθης/ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ, Αρ. Έργου 123601007 και προϋπολογισμό 760.000,00€, όπου το έργο εντάχθηκε με την αριθ. 35/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ:ΩΕΥΧ7ΛΒ-Π1Σ)
9. Η αρ. πρωτ. 173128/5291/26-01-2016 του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ξάνθης (ΑΔΑ:7ΗΨΝ7ΛΒ-ΖΦΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
10. Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Προστασία κοίτης σε περιοχές του χειμάρρου Κιμμερίων», προϋπολογισμού 760.000,00€ που εγκρίθηκαν με την αρ.πρωτ. 82234/Ξ-ΔΤΕ-2753/16-07-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης και τα οποία συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης και περιλαμβάνουν: Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό Μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

11. Η με αριθ. 546/2015 (Πρακτικό 31/03-08-2015 ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 6ΦΞΨ7ΛΒ-Ο66) με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας με ανοικτό διαγωνισμό και το σύστημα υποβολής των προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν.3669/2008, όπως συντάχθηκαν από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.
12. Η με αριθ. 709/2015 (Πρακτικό 37/2015 ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΒΧ7Σ7ΛΒ-ΗΜ8) που εγκρίνει το Πρακτικό δημοπρασίας του διαγωνισμού του έργου που διενεργήθηκε στις 15-09-2015, καθώς επίσης και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση «Τσήκος Πέτρος και Υιοί Ο.Ε.», με μέση έκπτωση πενήντα επτά και εβδομήντα ένα τοις εκατό (57,71%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
13. Η Σύμβαση του έργου που υπογράφηκε την 03/02/2016 με αρ. πρωτ. 12541/Ξ-ΔΤΕ-323 για ποσό 321.377,80 € με Φ.Π.Α. ( 23%), ήτοι 261.282,76 € για εργασίες και 60.095,04€ για Φ.Π.Α.
14. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ. που είναι 360 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι την 27-01-2017.
15. Η με αρ. πρωτ.26799/Ξ-ΔΤΕ-822/10-03-2016 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος του έργου, σύμφωνα με την οποία η αρχική οριστική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 27 Ιανουαρίου 2017.
16. Η αριθ. 143395/Ξ-ΔΤΕ- 4903/ 7-11-2016 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου σε ισοζύγιο με την σύμβαση της παραγράφου 12 ως προς τις εργασίες και με επιπλέον δαπάνη ΦΠΑ λόγω αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ.
17. Η με αρ. πρωτ. 2210/Ξ-ΔΤΕ- 45 στις 17 -01-2017 έγκριση χορήγησης πρώτης (1<sup>ης</sup>) παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου έως **31/03/2017**

#### Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την από 16-03-2017 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία «Τσήκος Πέτρος και Υιοί Ο.Ε.» αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«Προστασία κοίτης σε περιοχές του χειμάρρου Κιμμερίων»**, κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως 31/05/2017, εξαιτίας των καθυστερήσεων για την έγκριση της υπογραφής της συμπληρωματικής σύμβασης από τα αρμόδια όργανα, Περιφερειακό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή ΠΑΜΘ, Ελεγκτικό Συνέδριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Αθήνα.

#### Γ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πράγματι εισηγήθηκε στις 31/10/2016 από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου στην Προϊσταμένη Αρχή η αναγκαιότητα εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών στο έργο του θέματος, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Έργου του θέματος.

Κατόπιν το θέμα εισηγήθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο της ΠΕ Ξάνθης στις 01/11/2016 και εγκρίθηκε στις 04/11/2016 με το πρακτικό Νο 4 , θέμα 7<sup>ο</sup> (αρ.πρωτ.1/11/2016).

Έπειτα αιτήθηκε στις 04/11/2017 από την υπηρεσία μας η τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης της ΠΑΜΘ ώστε να συμπεριληφθούν οι εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης και με την απόφαση 208/2016 στις 16/1/2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ ενσωματώθηκαν οι εργασίες στην 6<sup>η</sup> τροποποίηση του ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Στη συνέχεια εγκρίθηκε η σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ στις 19/1/2017 με την 21/2017 απόφασή της και ο έλεγχος της νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΜΑκ.-Θράκης ολοκληρώθηκε στις 16/02/2017 (ΑΔΑ: Ω98ΖΟΡ1Υ-ΥΓΖ).

Πάρα ταύτα ο φάκελος της συμπληρωματικής σύμβασης είχε σταλεί στο ελεγκτικό συνέδριο στη Αθήνα στις 10/02/2017 για έλεγχο της διαδικασίας και συμπληρώθηκε στις 09/03/2017 μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον πάρεδρο που ελέγχει την διαδικασία και έως σήμερα δεν εκδόθηκε η αντίστοιχη πράξη.

Από την παραπάνω εξιστόρηση των ενεργειών προκύπτει πραγματικά η χρονοβόρα καθυστέρηση της σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, για αυτό το λόγο

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Προστασία κοίτης σε περιοχές του χειμάρρου Κιμμερίων»** της αναδόχου εταιρείας «Τσήκος Πέτρος και Υιοί .Ο.Ε. » κατά δυο (2) μήνες , μέχρι τις 31-05-2017.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προστασία κοίτης σε περιοχές του χειμάρρου Κιμμερίων» της αναδόχου εταιρείας «Τσήκος Πέτρος και Υιοι .Ο.Ε. » κατά δυο (2) μήνες , μέχρι τις 31-05-2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 208/2017.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΑΛΑΤΖΑ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΜΕΤΙΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**