

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 40/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 756/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 15ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου», ανάδοχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18 Οκτωβρίου 2017** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:30 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 6058/13-10-2017** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 3) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** μέλος, 4) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 5) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 4) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 756: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. Δ.Τ.Ε.:2922/11-10-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 11-10-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω :

1. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **ιδίως δε το Άρθρο 48**, σε συνδυασμό με το Άρθρο 376 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
4. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,...» (Φ.Ε.Κ. Α160/8-8-2014).

καθώς και την παρούσα εισήγηση που αφορά τη χορήγηση της 15^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή φράγματος Ιασίου**» που ζήτησε η Ανάδοχος εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» με το ανωτέρω (α) σχετικό, έως τις **31-12-2017**.

Με την προηγούμενη Απόφαση χορήγησης παράτασης (αρ.947/πρ.52/22-12-2016 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.), χορηγήθηκε παράταση στην προθεσμία περαίωσης του έργου έως τις **30-9-2017**.

Οι εργασίες που έπρεπε να εκτελεστούν από τον Ανάδοχο αφορούσαν χωματουργικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Ενώ όμως οι πρώτες εκτελέστηκαν κανονικά, οι δεύτερες δεν κατέστη δυνατό να εκτελεστούν. Ο λόγος ήταν ότι οι εργασίες αυτές θα έπρεπε να εκτελεστούν σε συνεργασία με τον Ανάδοχο του έργου «**Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου**», ο οποίος όμως και κηρύχθηκε έκπτωτος με την αρ. πρωτ. 1136/19-4-2017 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ροδόπης, η οποία

οριστικοποιήθηκε στη συνέχεια με την αρ. 549/πρ.31/10-8-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ.

Ως εκ τούτου, οι προαναφερθείσες εργασίες παραμένουν ανεκτέλεστες, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσκλησης του δεύτερου και τρίτου μειοδότη του διαγωνισμού του έργου **«Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου»**, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι δυνατή η συνέχιση των εργασιών με νέο ανάδοχο ή η εκ νέου δημοπράτηση του έργου.

Είναι σκόπιμο λοιπόν, να δοθεί στον Ανάδοχο του έργου **«Κατασκευή φράγματος Ιασίου»**, η παράταση των εργασιών έως τις **31-12-2017**, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση των εργασιών που έχουν απομείνει, εφόσον βέβαια ευοδωθεί η διαδικασία πρόσκλησης που περιγράψαμε. Σε αντίθετη περίπτωση (προκήρυξη νέου διαγωνισμού του έργου **«Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου»**), θα απαιτηθεί η χορήγηση πρόσθετης παράτασης.

Τέλος, με την αρ.πρωτ. 10371/25-9-2017 Απόφασή της [(β) σχετικό], η Διαχειριστική Αρχή διατύπωσε τη θετική της γνώμη για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **31-12-2017**.

Μετά τα παραπάνω, συναινούμε στο αίτημα του Αναδόχου και η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της 15^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **31-12-2017**.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 4 υπέρ και 3 λευκά)

Εγκρίνει την χορήγηση της 15^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατασκευή φράγματος Ιασίου»**, ανάδοχου **«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ»**, έως τις 31-12-2017.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Καραλίδης Φώτιος, Ζιμπίδης Γεώργιος και Τσαλδαρίδης Αναστάσιος ψηφίζοντας λευκό διότι το έργο έχει μεγάλη χρονική διάρκεια.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 756/2017.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΑΤΖΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΤΙΝ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**