

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 50/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 936/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 7^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 2^{ου} υποέργου: «Κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)» του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19 Δεκεμβρίου 2017** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 7733/15-12-2017** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Τσολάκης Σταύρος** (αναπληρωματικό) μέλος, 3) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 4) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** μέλος, 5) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Μουσταφά Μετίν** μέλος,

Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 3) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος, 4) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα έξη μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Προσήλθαν στην συνεδρίαση από την συζήτηση του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, Καραλίδης Φώτιος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος, Ζιμπίδης Γεώργιος .

Αποχώρησαν από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής , από την συζήτηση του ενδέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης τα μέλη, Καραλίδης Φώτιος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος, Ζιμπίδης Γεώργιος .

ΑΠΟΦΑΣΗ 936: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ 02/ 7745/13-12-2017 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-06-2008), «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων» όπως ισχύει σήμερα.
2. Του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/2012), «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», που τροποποιούν το Ν.3669/2008.
4. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
6. Του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών».

7. Της Εγκυκλίου 6 με αριθμό πρωτ.15400/17-04-2013 «Οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
8. Της με αριθμό Δ.Δ.οικ:1323/30.03.2016 (ΦΕΚ 952Β'/06.04.2016) Απόφασης του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
9. Της με αριθμό ΔΔ.οικ.1327/30-03-2016 (ΦΕΚ 1026 Β'/13-04-2016) Απόφασης του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θράκης «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης».
10. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
11. Της αριθμό πρωτ. 20686/29.09.2010 «Συμπληρωματική εγκύκλιο για την ενίσχυση της διαφάνειας» και την με αριθμό ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/2.5.2012 (ΦΕΚ 1476/ τ. Β'/03.05.2012 απόφαση του Υφ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης « Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Β' 112)».
12. Την από 12-03-2007 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος ποσού 10.307.044,38€ με ΦΠΑ και τα συμβατικά τεύχη που την συνοδεύουν.
13. Την από 27-08-2008 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος ποσού 2.250.000,00€ με ΦΠΑ.
14. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με αριθμό 962/18-12-2015 (πρακτικό 48/2015) με την οποία χορηγήθηκε παράταση μέχρι 30-11-2017.
15. Την με αριθμό πρωτ. 02/3846/06-07-2017 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ της Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος.
16. Την με αρ. πρωτ. Φ255/26-10-2017 (02/6623/27-10-2017 δικό μας) αίτηση του εκπροσώπου της αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαιώσεως μέχρι 31-12-2018.
17. Την από 12-12-2017 Γνώμη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της υπηρεσίας μας.
18. Την με αριθμό πρωτ. 12975/27-11-2017 (02/7745/11-12-2017 δικό μας) Απόφαση Προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (παράτασης προθεσμίας) του έργου του θέματος, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020, με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη της αιτούμενης παράτασης μέχρι 31-12-2018.

Σας διαβιβάζουμε:

1. Την από 26-10-2017 αίτηση του εκπροσώπου της αναδόχου Κοινοπραξίας του έργου «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)».
2. Την από 12-12-2017 Γνώμη του εισηγητή Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) που ανέφερε τα εξής : « Σας διαβιβάζουμε την με αριθμό Φ/255/26-10-2017 (02/6623/27-10-2017 πρωτ. Υπηρεσίας), εμπρόθεσμη αίτηση του εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ξίας: «Φίλιππος Α.Ε. – Ελληνίς Α.Ε. (Πρώην Κ/Ξ Φίλιππος Α.Ε. – Μαγκαφίνης Αδάμ Α.Ε.)», σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» κατά δεκατρείς (13) μήνες, δηλαδή μέχρι την 31-12-2018 και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω.

Ιστορικό:

Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 03-08-2006 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 167/08-09-2006 (πρακτικό 13/2006) απόφαση της 1^{ης} Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην Κ/Ξ. Φίλιππος Α.Ε. – Μαγκαφίνης Αδάμ Α.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 6,30%.

Με την υπ' αριθμό 01/23-01-2007 (πρακτικό 01/2007) απόφαση της 1^{ης} Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας αποφασίσθηκε η σύναψη της σύμβασης με την Κ/Ξ. Φίλιππος Α.Ε. - Μαγκαφίνης Αδάμ Α.Ε., ύστερα από τον έλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12-02-2007 για το ποσό 10.307.044,38€ με ΦΠΑ και με τελική προθεσμία περαίωσης του έργου την 12-04-2009.

Διευθύνουσα υπηρεσία για το έργο είχε ορισθεί κατά την ημέρα της σύμβασης το Τμήμα Τεχνικών Μελετών Κατασκευών & Μηχ/γίας (Τ.Μ.Κ. & Μ.) της Δ/σης Εγγείων Βελτιώσεων.

Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με το Π.Δ.186/96 ήταν η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν/Δ. Καβάλας και κατά περίπτωση η 1^η Νομ/κή Επιτροπή Ν/Δ. Καβάλας.

Με την υπ' αριθμό 20/3023/18-07-2008, απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ σε ισοζύγιο, που περιλαμβάνει και την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση ποσού 2.250.000,00€ με ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμό 43/24-03-2009 (πρακτικό 10/2009), απόφαση της 1^{ης} Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας χορηγήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 27-10-2010.

Με την υπ' αριθμό 10369/1469/10-09-2010, απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, το έργο απεντάχθηκε από το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2000-2006.

Με την υπ' αριθμό 2360/04-05-2010, απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έγινε η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) στο μέτρο 125^Α.1 Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Δράσεις με κωδικό ΟΠΣΑ 109731.

Με την υπ' αριθμό 294/21-12-2010 (πρακτικό 44/2010), απόφαση της 1^{ης} Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας χορηγήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 28-04-2011, δηλαδή ίση με το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ειδικής δήλωσης διακοπής (19-04-2010) μέχρι την εξόφληση των λογαριασμών (19-10-2010), ήτοι εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες.

Με την υπ' αριθμό 380/01-09-2011 (πρακτικό 29/2011), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι τις 28-12-2012.

Με την υπ' αριθμό 13/17-01-2013 (πρακτικό 1/2013), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-08-2014.

Με την υπ' αριθμό 02/2760/22-05-2013 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας καβάλας εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ της Αρχικής και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Με την υπ' αριθμό 613/31-07-2014 (πρακτικό 32/2014) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2015.

Με την υπ' αριθμό 962/18-12-2015 (πρακτικό 48/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-11-2017.

Στις 04-04-2016 υπογράφηκε η σύμβαση του συμπληρωματικού έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) – (Εργασίες αποπεράτωσης)» και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 02/1641 με χρόνο περαίωσης είκοσι (20) μήνες ήτοι μέχρι τις 04-12-2017.

Με την υπ' αριθμό 02/2783/26-05-2016 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, έγινε αποδεκτή η από 17-05-2016 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της Αναδόχου Κοινοπραξίας, λόγω μη πληρωμής της 33^{ης} Εντολής Πληρωμής, μετά παρέλευση διμήνου από την υποβολή της.

Με την υπ' αριθμό 5271/02-08-2016 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Β3', της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε η συνέχιση της Πράξης «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» του Μέτρου 125^Α 1 του ΠΑΑ 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 109731 και κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ08180000, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) με κωδικό ΣΑΕ 2016ΣΕ08210112.

Στις 14-10-2016 εξοφλήθηκε η 33^η Εντολή Πληρωμής και περατώθηκε η από 17-05-2016 διακοπή εργασιών του έργου.

Με την υπ' αριθμό 02/6703/11-11-2016, απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, έγινε αποδεκτή η από 04-11-2016 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της Αναδόχου Κοινοπραξίας λόγω μη πληρωμής της 32^{ης} Εντολής Πληρωμής (προκαταβολή για προμήθεια υλικών), μετά παρέλευση διμήνου από την υποβολή της.

Στις 28-03-2017 εξοφλήθηκε η 32^η Εντολή Πληρωμής (προκαταβολής) και περατώθηκε η από 04-11-2016 διακοπή εργασιών του έργου.

Με την υπ' αριθμό 02/3846/06-07-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγκρίθηκε ο 4^{ος} ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} ΣΣ του έργου.

Την με αριθμό πρωτ. 12975/27-11-2017 (02/7745/11-12-2017 δικό μας) Απόφαση Προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (παράτασης προθεσμίας) του έργου του θέματος, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020, με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη της αιτούμενης παράτασης μέχρι 31-12-2018.

Αιτιολόγηση παράτασης:

Ο ανάδοχος αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης για να μπορέσει να κατασκευάσει και να ολοκληρώσει το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση και τα σχέδια της μελέτης.

Απρόβλεπτοι παράγοντες που συνέτειναν στην καθυστέρηση της εξέλιξης των εργασιών του έργου ήταν:

1.- Η καθυστέρηση έγκρισης ένταξης του έργου στο ΠΑΑ 2014-2020 κατά επτά (7) μήνες (εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 5271/02-08-2016 απόφαση), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πληρωμή του 33^{ου} λογαριασμού, με συνέπεια την διακοπή των εργασιών με την από 17-05-2016 ειδική δήλωση διακοπής, που η διάρκειά της κράτησε 150 ημέρες, μέχρι την αποπληρωμή του 33^{ου} λογαριασμού στις 14-10-2016.

2.- Η καθυστέρηση εξόφλησης του 32^{ου} λογαριασμού, με αποτέλεσμα την διακοπή των εργασιών με την από 04-11-2016 ειδική δήλωση διακοπής, που η διάρκειά της κράτησε 144 ημέρες, μέχρι την αποπληρωμή του 32^{ου} λογαριασμού στις 28-03-2017.

Οι επανειλημμένες διακοπές των εργασιών κατά 294 συνολικά ημέρες, είχαν σαν αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση του εργοταξίου και την αδυναμία τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εργασιών.

Η εκ νέου οργάνωση του εργοταξίου και η επανεκκίνηση των εργασιών του έργου άρχισε με την εξόφληση του 32^{ου} λογαριασμού.

ήμερα οι εργασίες εκτελούνται στο μέτωπο του υπερχειλιστή καθώς και στο επίχωμα του φράγματος και συνεχίζεται η παραγωγή υλικών φίλτρων στο συγκρότημα διαλογής και θραύσης. Επίσης ολοκληρώνεται και η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία η μονάδα παραγωγής εργοταξιακού σκυροδέματος.

Εκ των ανωτέρω και επειδή:

1. Η αδυναμία τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, η οποία οφείλεται στην διακοπή των εργασιών του έργου, λόγω μη πληρωμής εγκεκριμένων λογαριασμών, δημιουργεί την ανάγκη κατασκευής του επιχώματος και του αργιλικού πυρήνα του φράγματος κατά την χρονική περίοδο Δεκέμβριος του 2017 έως Φεβρουάριο του 2018, η οποία εξ αιτίας των καιρικών δεδομένων στην περιοχή, θεωρείται απαγορευτική για την εκτέλεση τέτοιων εργασιών.

2. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Τεχνικού Συμβούλου του έργου, η πλήρωση του ταμιευτήρα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

3. Πριν την έναρξη πλήρωσης του ταμιευτήρα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αποψίλωση της λεκάνης κατάκλυσης.

4. Μετά την έναρξη της πλήρωσης (τοποθέτηση δοκών έμφραξης) πρέπει να γίνουν οι εργασίες κατασκευής των πωμάτων της σήραγγας εκτροπής και του αγωγού υδροληψίας, που περιλαμβάνονται στο συμπληρωματικό έργο: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου), (Εργασίες αποπεράτωσης)» και

5. Παράλληλα με την κατασκευή του φράγματος θα πρέπει να κατασκευασθεί – ολοκληρωθεί το υπόεργο: «Κατασκευή Φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) – Εργασίες Αποπεράτωσης», το οποίο είναι αλληλένδετο με το έργο του θέματος και η ολοκλήρωσή του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου που εκτελεί η Κοινοπραξία. Η Σύμβαση του συμπληρωματικού υποέργου υπογράφηκε στις 04-04-2016 με χρόνο περαίωσης είκοσι (20) μήνες.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31-12-2018, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας, στην Γνώμη της Δ/νουσας Υπηρεσίας και στην Απόφαση Προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020.

Η υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και τα διαλαμβανόμενα στην αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας και επειδή η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, προτείνει την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση μέχρι 31-12-2018».

3. Την με αριθμό πρωτ. 12975/27-11-2017 Απόφαση Προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31-12-2018, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας, στην Γνώμη της Δ/νουσας Υπηρεσίας και στην Απόφαση Προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 2ου υποέργου: «Κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)» του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου), με αναθεώρηση μέχρι 31-12-2018, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας, στην Γνώμη της Δ/νουσας Υπηρεσίας και στην Απόφαση Προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 936/2017.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΤΙΝ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**