

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 737/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 7^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' φάση)» αναδόχου ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΑΤΕ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **26 Ιουλίου 2018** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5122/20-7-2018** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 3) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οχτώ μέλη, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησαν μόνιμα από την συνεδρίαση, ύστερα από την συζήτηση του 1^{ου} θέματος τα μέλη Καραλίδης Φώτιος και Γρανάς Αρχέλαος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 737: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/ 4598/17-7-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από Δ.Υ./17-7-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε την από 29-05-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε. του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' φάση)» με την οποία ζητά τη χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2018, δηλαδή κατά 184 ημερολογιακές ημέρες επιπλέον και σας γνωρίζουμε ότι από το φάκελο του έργου προκύπτουν τα παρακάτω:

Την υπ' αριθμό 02/5325/10-12-2009 απόφαση της Δ.Τ.Υ. Ν.Δ. Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη.

Την υπ' αριθμό 02/1827οικ/11-04-2014 Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας και τις υπ' αριθμ. 02/4381οικ/11-08-2014 & 02/5275οικ/24-09-2014 αποφάσεις Έγκρισης Επικαιροποιημένων Τευχών Δημοπράτησης του έργου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας.

Την με αρ. πρωτ. 1700/04-09-2014 2η Τροποποίηση της αριθμ. 170/18-02-2011 Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Μέτρο 3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 με Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ08680007, ποσού 1.300.000 ευρώ.

Την με αρ. πρωτ. 1893/15-10-2014 Προέγκριση Σχεδίου Προκήρυξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Αλιεία».

Την υπ' αριθμό απόφαση 819/30-10-2014 (πρακτικό 43/2014) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίνει τη διακήρυξη για τη δημοπράτηση του έργου.

Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 23-01-2015 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδα εργασιών και την υπ' αριθ. 123/27-02-2015 (πρακτικό 8/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου και την ανάδειξη ως αναδόχου του

έργου, μετά από κλήρωση την εργοληπτική επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωσης τριάντα έξι και δεκαπέντε εκατοστά 36,15%.

Την υπ' αριθμό απόφαση 02/2580/27.05.2015 της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με την οποία εγκρίνει τον κατά Νόμο επανέλεγχο των δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 15-06-2015 για το ποσό των 831.993,21 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου τις 31-12-2015.

Την υπ' αριθμό απόφαση 87/2018 (πρακτικό 4/2018) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίνει την χορήγηση 6^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 30-06-2018.

Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής εσωτερικής κρηπίδωσης πρόσδεσης σκαφών του προσήνεμου μώλου σε μήκος 114,80μ. και του υπήνεμου μώλου σε μήκος 163,20μ. με την παράλληλη και απαιτούμενη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή δικτύου υδροδότησης και πυρόσβεσης των μώλων.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

Προσήνεμος μώλος (Γ-Γ') μήκος 114,80μ.

- Αποφόρτιση θωράκισης υφιστάμενης κατασκευής
- Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης για την θεμελίωση του κρηπιδότοιχου σε βάθος -4,00μ.
- Τοποθέτηση γεωφάσματος
- Κατασκευή λιθορριπών προς έδραση στον αύλακα θεμελίωσης
- Τοποθέτηση Τεχνικών Ογκόλιθων
- Πλήρωση με λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος
- Υπόβαση οδοστρωσίας
- Κατασκευή προφυλακτήριου τοίχου
- Κατασκευή ανωδομής με σκυρόδεμα C20/25 στον Προσήνεμο μώλο.

Υπήνεμος μώλος (Α-Β) μήκος 119,90μ.

- Αποφόρτιση θωράκισης υφιστάμενης κατασκευής
- Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης για την θεμελίωση του κρηπιδότοιχου σε βάθος 4,00μ – 5,00μ.
- Τοποθέτηση γεωφάσματος
- Κατασκευή λιθορριπών προς έδραση στον αύλακα θεμελίωσης
- Τοποθέτηση Τεχνικών Ογκόλιθων
- Πλήρωση με λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος
- Υπόβαση οδοστρωσίας
- Κατασκευή προφυλακτήριου τοίχου
- Κατασκευή ανωδομής με σκυρόδεμα C20/25.

Υπήνεμος μώλος (Α-Α') μήκος 43,30μ.

- Αποφόρτιση θωράκισης υφιστάμενης κατασκευής
- Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης για την θεμελίωση του κρηπιδότοιχου σε βάθος 4,00μ – 5,00μ.
- Τοποθέτηση γεωφάσματος
- Κατασκευή λιθορριπών προς έδραση στον αύλακα θεμελίωσης
- Τοποθέτηση Τεχνικών Ογκόλιθων
- Πλήρωση με λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος
- Υπόβαση οδοστρωσίας
- Κατασκευή προφυλακτήριου τοίχου
- Κατασκευή ανωδομής με σκυρόδεμα C20/25.
- Ακρομώλιο υπήνεμου

Οι εργασίες που απομένουν προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο:

Προσήνεμος μώλος (Γ-Γ') μήκος 114,80μ.

- Επίστρωση δαπέδου από σκυρόδεμα C20/25
- Δίκτυα υδροδότησης
- Δίκτυα πυρόσβεσης
- Δίκτυα ηλεκτρικών παροχών

Υπήνεμος μώλος (Α-Β) μήκος 119,90μ.

- Επίστρωση δαπέδου από σκυρόδεμα C20/25
- Δίκτυα υδροδότησης
- Δίκτυα πυρόσβεσης
- Δίκτυα ηλεκτρικών παροχών

Υπήνεμος μώλος (Α-Α') μήκος 43,30μ.

- Επίστρωση δαπέδου από σκυρόδεμα C20/25
- Δίκτυα υδροδότησης
- Δίκτυα πυρόσβεσης
- Δίκτυα ηλεκτρικών παροχών
- Ακρομώλιο υπήνεμου

Ο ανάδοχος ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις **31-12-2018**, δηλαδή κατά **184 ημερολογιακές ημέρες** και λαμβάνοντας υπόψη:

- το γεγονός ότι η αίτηση του αναδόχου για παράταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 29-05-2018.
- Την υπ' αριθμ. 109/18.01.2018 (ΑΔΑ:60Γ54653ΠΓ-71 Α) απόφαση ένταξη της πράξης «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' Φάση)» με κωδικό ΟΠΣ 5017558 στο ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
- Την υπ. αριθμ. 742/03.04.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΩΕΟΡΡΨ-Λ7Ω) απόφαση ορισμού το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ. ως αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, διαχειριστή (υπόλογο) δικαιούχου τρίτου φορέα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, του έργου της ΣΑΕ 086/1.
- Εκκρεμεί η πληρωμή 2^{ου}, 3^{ου}, 4^{ου}, λογαριασμού εργασιών του έργου του θέματος.
- Ο χρόνος που αιτείται ο ανάδοχος για την ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογος.

και προκειμένου να είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 7^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' φάση)» αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε.», κατά **184 ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι τις **31-12-2018**.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β' φάση)» αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε.», κατά 184 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2018.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 737/2018.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΤΙΝ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ