

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 40/2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 801/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.», υποέργο: «Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού ΕΠ.Ο. 7 - οδικοί κόμβοι Κρεμαστής».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **24 Οκτωβρίου 2019** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:30 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4898/18-10-2019** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πολίτης Αλέξιος** Προεδρεύων της Οικονομικής επιτροπής, 2) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης μέλος, 3) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 5) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 7) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους και 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 3) **Μουλταζά Ταρκάν μέλος**, 4) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Πριν την συζήτηση του 1^{ου} ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθαν στην συνεδρίαση τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος και Μουλταζά Ταρκάν.

Μετά την συζήτηση του 10^{ου} ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 801: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 176872/Ξ-ΔΤΕ- 4213/17 -09-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 17-10-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Την αριθμ. 23654/422/13-02-2018 (ΑΔΑ:6ΑΙΗ7ΛΒ-0ΛΒ, ΑΔΑΜ:18REQ002703983) απόφαση του Περιφερειάρχη της ΠΑΜΘ, με την οποία το έργο εντάχθηκε στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης – Έτους 2018 – ΣΑΕΠ 031, με προϋπολογισμό 70.000,000 ευρώ, ΚΑΕ 2013ΕΠ03100002.

2. Την αριθ. πρωτ. **106138/Ξ-ΔΤΕ-2996/11-07-2018** Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος προϋπολογισμού 69.000,00€ με ΦΠΑ.

3. Τη με αριθ. **773/2018** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΛΕΩ7ΛΒ-7ΨΜ) με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας με συνοπτικό διαγωνισμό και σύστημα υποβολής των προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, κατά το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.

4. Τη με αριθ. **937/2018** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 614Ε7ΛΒ-ΧΟΙ), με την οποία εγκρίθηκε το **1ο Πρακτικό** δημοπρασίας του διαγωνισμού του έργου που διενεργήθηκε στις 13-09-2018, με μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση: ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε, με έκπτωση εξήντα τρία τοις εκατό (63,00 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, καθώς και την εξουσιοδότηση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης να ενεργεί εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής σε ότι αφορά την έγγραφη ειδοποίηση του προσωρινού μειοδότη και των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης Δημοπρασίας.

5. Τη με αριθ. **1105/2018** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΩΟΣ7ΛΒ-3ΧΡ), με την οποία εγκρίθηκε το **2ο Πρακτικό** δημοπρασίας του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, καθώς επίσης και η ανάδειξη ως αναδόχου του έργου η εργοληπτική επιχείρηση: ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε., με **έκπτωση** εξήντα τρία τοις εκατό (**63,00 %**) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
6. Τη σύμβαση με αρ. πρωτ. 10124/Ξ-ΔΤΕ-230 που υπογράφηκε στις 23-01-2019 για ποσό με ΦΠΑ είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (25.530,00€), εκ των οποίων για καθαρές εργασίες δέκα πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (15.171,86 €), για ΓΕ+ΟΕ 18%, δύο χιλιάδες επτακόσια τριάντα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2.730,94 €), για απρόβλεπτα δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (2.685,42 €), για αναθεώρηση σαράντα εννέα λεπτά (0,49 €) και για Φ.Π.Α 24% τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (4.941,29 €).
7. Το χρόνο περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και είναι **εκατόν ογδόντα (180) ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την **23-07-2019**.
8. Την αριθ. πρωτ. **125271/Ξ-ΔΤΕ-2945/22-07-201** Απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις μήνες έως 23-10-2019.
9. Την από 15-10-2019 αίτηση του αναδόχου για παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου και εκτέλεση υπερσυμβατικών εργασιών.

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 15-10-2019 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Α.Μ.Θ.», υποέργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠ. Ο. 7- ΟΔΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ», αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2019, δηλαδή (69) εξήντα εννέα ημερολογιακών ημερών επιπλέον. Την παραπάνω παράταση την ζητάει : προκειμένου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης και να εκτελεστούν οι αντίστοιχες εργασίες.

Γ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πράγματι, μετά το πέρας των συμβατικών εργασιών, οι οποίες ήταν οι εξής:

- Διάνοιξη των τάφρων διέλευσης των καλωδίων και τοποθέτηση των καλωδίων.
- Κατασκευή των βάσεων των ιστών και των πύλλαρ και τοποθέτηση των ιστών φωτισμού και των πύλλαρ.
- Σύνδεση των φωτιστικών στο δίκτυο και οι διαδικασίες για την ηλεκτροδότηση τους από τη ΔΕΗ, κατά την διάρκεια συνεχών και πολλές φορές έντονων βροχοπτώσεων, διαπιστώθηκε ότι τα επιχώματα πρόσβασης των γεφυρών και στους δυο κόμβους του έργου, παρουσίασαν έντονες διαβρώσεις. Η υφιστάμενη κατάσταση συνεπώς εγκυμονεί κινδύνους και είναι αδύνατο να αγνοηθεί, διότι σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων θα έχουμε καταστροφή των επιχωμάτων καθώς και των δικτύων του φωτισμού.

Από τα παραπάνω εκτεθέντα, προκύπτει ότι για την προστασία του εκτελεσθέντος έργου απαιτούνται συμπληρωματικές εργασίες προστασίας και ενίσχυσης των επιχωμάτων με κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων (σαρζανέτ) πλησίον των γεφυρών για τον εγκιβωτισμό των επιχωμάτων πρόσβασης των γεφυρών.

Η Δ/νουσα Υπηρεσία προχώρησε στη σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης και ταυτόχρονα εισηγείται τη σύναψη Σύμβασης Εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Α.Μ.Θ.», υποέργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠ. Ο. 7- ΟΔΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ», με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.

Προκειμένου να γίνουν οι διαδικασίες για την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης (Τεχνικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή) και να εκτελεστούν οι προβλεπόμενες σ' αυτήν εργασίες, εκτιμούμε ότι θα απαιτηθεί το διάστημα μέχρι τέλους του έτους δηλ. (69) εξήντα εννέα ημερολογιακές ημέρες.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ** », υποέργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠ.Ο. 7 - ΟΔΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ», αναδόχου: ΔΟΒΡΙΔΗ Α.Ε. κατά (69) εξήντα εννέα ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι **31-12-2019**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ», υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠ.Ο. 7 - ΟΔΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ» , αναδόχου: ΔΟΒΡΙΔΗ Α.Ε. κατά (69) εξήντα εννέα ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31-12-2019, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 801/2019.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**