

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 17/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 296/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης της 19^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» ανάδοχου εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Απριλίου 2020** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10:00 π.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 1539/24-4-2020** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, 8) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 296: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 1176/21-4-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω :

1. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως δε το Άρθρο 48, σε συνδυασμό με το Άρθρο 376 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
4. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,...» (Φ.Ε.Κ. Α160/8-8-2014).

καθώς και την παρούσα εισήγηση που αφορά τη χορήγηση της 19^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» που ζήτησε η Ανάδοχος εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» με το ανωτέρω (α) σχετικό, έως τις 31-12-2020.

Με την τελευταία Απόφαση χορήγησης παράτασης (αρ. 39/πρ.1/9-1-2020 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.), χορηγήθηκε παράταση στην προθεσμία περαίωσης του έργου έως τις 30-4-2020, με το έργο να έχει στην ουσία ολοκληρωθεί και τις εναπομένουσες εργασίες να περιορίζονται στις δοκιμές καλής λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του φράγματος (ηλεκτροφωτισμός, έλεγχος αντλιών, βαλβίδων, δικλείδων και πιεζόμετρων κλπ).

Οι ανωτέρω δοκιμές, θα πραγματοποιούνταν αφού περαιώνονταν οι διαδικασίες ηλεκτροδότησης του φράγματος, με την παρουσία εκπροσώπων της κατασκευάστριας εταιρείας του μεγαλύτερου μέρους του εξοπλισμού (η οποία βρίσκεται στην Ιταλία), οι οποίοι και θα προχωρούσαν σε επίδειξη της σωστής

λειτουργίας καθώς και της τήρησης των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας. Επίσης, παρόντες θα ήταν και εκπρόσωποι του Τεχνικού Συμβούλου του έργου που θα πιστοποιούσε ομοίως την καλή λειτουργία του εξοπλισμού.

Δυστυχώς, αν και η ηλεκτροδότηση του φράγματος επετεύχθη, τα πρόσφατα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων λόγω του κωρονοϊού, καθιστούν αδύνατη την πραγματοποίηση των δοκιμών αυτών.

Τέλος, με την αρ.πρωτ. 1770/10-4-2020 Απόφασή της [(β) σχετικό], η Διαχειριστική Αρχή διατύπωσε τη θετική της γνώμη για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31-12-2020.

Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι είναι άγνωστος ο χρόνος λήξης των μέτρων αυτών, φρονούμε ότι το αίτημα του αναδόχου είναι αιτιολογημένο και

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

για την έγκριση χορήγησης της 19^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασιού» έως τις 31-12-2020.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν, Μωυσιάδης Αριστείδης, Ταπατζάς Εμμανουήλ δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά αναφέροντας τα εξής : «ψηφίζουμε θετικά, με την παρατήρηση ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου για την περιοχή.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 19^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασιού» ανάδοχου εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» έως τις 31-12-2020.

Παρών δήλωσε το μέλος Χρήστος Χατζηπέμου αναφέροντας τα εξής: «Η συγκεκριμένη παράταση φαντάζει επαρκώς αιτιολογημένη πλην όμως οι πολλές αυτές παρατάσεις, δημιουργούν ζητήματα για ένα έργο που καρκινοβατεί και το οποίο στο σύνολό του θα έπρεπε κάποια στιγμή να επανεξεταστεί σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 296/2020.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**