

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 39/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 18^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» ανάδοχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **9 Ιανουαρίου 2020** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 12:30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 29/3-1-2020** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Προεδρεύων της Οικονομικής επιτροπής, 2) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 4) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, 5) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 6) **Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 8) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης μέλος, 3) **Μουλταζά Τарκάν** μέλος, 4) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ευφραιμίδης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 39: Εισηγούμενη το τεσσαρακοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ.: Δ.Τ.Ε.4004/24-12-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 24-12-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω :

1. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **ιδίως δε το Άρθρο 48**, σε συνδυασμό με το Άρθρο 376 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
4. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,...» (Φ.Ε.Κ. Α160/8-8-2014).

καθώς και την παρούσα εισήγηση που αφορά τη χορήγηση της 18^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή φράγματος Ιασίου**» που ζήτησε η Ανάδοχος εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» με το ανωτέρω (α) σχετικό, έως τις **30-4-2020**.

Με την τελευταία Απόφαση χορήγησης παράτασης (αρ. 1231/πρ.56/13-12-2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.), χορηγήθηκε παράταση στην προθεσμία περαίωσης του έργου έως τις **31-12-2019**.

Παράλληλα με την εν λόγω εργολαβία (αναδόχου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ), στην περιοχή του έργου δραστηριοποιείται από τις **10-6-2015** και έτερη εργολαβία με τίτλο «**Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου**», αναδόχου ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε.

Μέρος των εργασιών της εργολαβίας αυτής ήταν και η κατασκευή του κτιρίου χειρισμού δικλιδών. Μέσα στο κτίριο αυτό, προβλέπεται να τοποθετηθούν ο ηλεκτρικός πίνακας διανομής και ελέγχου του

ηλεκτροφωτισμού του φράγματος, οι τερματικοί πίνακες ένδειξης των οργάνων του φράγματος (πιεζόμετρα), οι μετρητές του συστήματος ένδειξης στάθμης λίμνης, καθώς και αριθμός ηλεκτροκίνητων δικλείδων και συστολών που θα επιτρέπουν αφενός την εκκένωση του ταμιευτήρα προς την κατάντη λεκάνη καταστροφής ενέργειας και αφετέρου την απόληψη από τον ταμιευτήρα των αναγκαίων για άρδευση παροχών και τη διάθεσή τους στο κατάντη δίκτυο άρδευσης.

Δυστυχώς, ο ανάδοχος του έργου «**Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου**», κηρύχθηκε **έκπτωτος** με την αρ.πρωτ. 1136/19-4-2017 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης, η οποία οριστικοποιήθηκε με την αρ. 549/πρ.31/10-8-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., χωρίς να έχει ολοκληρώσει τις σχετικές εργασίες στο κτίριο χειρισμού δικλείδων, με αποτέλεσμα την αδυναμία της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ να προβεί στην εκτέλεση των εργασιών που της αναλογούν.

Έτσι, η Υπηρεσία μας προχώρησε στη δημοπράτηση νέου έργου με τις υπολειπόμενες εργασίες και με τίτλο «**Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου – Β΄ φάση**», ακολουθώντας τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε μόλις στις 13-11-2018 με ημερομηνία περαίωσης την **13-5-2020**, και με ανάδοχο την εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ», η οποία πλέον καλείται να ολοκληρώσει και τις δύο εργολαβίες.

Δεδομένου ότι οι εργασίες των δύο εργολαβιών εμπλέκονται και είναι αλληλοεξαρτούμενες, θεωρούμε ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος στο έγγραφό του είναι επαρκείς και συνεπώς δύναται στην προτεινόμενη ημερομηνία περαίωσης να περαιωθούν και οι δύο εργολαβίες.

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.522.264,30€. Έως σήμερα έχουν απορροφηθεί 20.405.286,83€, ενώ οι εργασίες που απομένουν να εκτελεστούν αντιστοιχούν στο ποσό των 116.977,47€.

Τέλος, με την αρ.πρωτ. 8104/10-12-2019 Απόφασή της [(β) σχετικό], η Διαχειριστική Αρχή διατύπωσε τη θετική της γνώμη για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **30-4-2020**.

Μετά τα παραπάνω, συναινούμε στο αίτημα του Αναδόχου, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

για την έγκριση χορήγησης της 18^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή φράγματος Ιασίου**» έως τις **30-4-2020**.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 18^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» Αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ», έως τις **30-4-2020**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 39/2020.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**

