

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 21/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 558/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκρίνει τη χορήγηση 7^{ης} παράτασης της μελέτης: «Εκούσιος Αναδασμός αγροκτήματος Κουτσό Ν. Ξάνθης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **24 Αυγούστου 2021** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/222733/3859/18-8-2021** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά** αναπληρωματικό μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 558: Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Πολιτικής Γης της Π.Α.Μ.Θ., με το υπ' αριθμ. πρωτ: 211700/981/5-08-2021 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Το Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.3481/2006 (ΦΕΚ Α' 161), 3621/2007 (ΦΕΚ Α' 279), 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32) και όλες οι κανονιστικές πράξεις (Π.Δ. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή τους, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία τους.
2. Την με αριθμ. Δ12/οικ/3193/19-4-2011 απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ «Έγκριση Κανονισμού προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για τις εργασίες Αναδασμών σύμφωνα με το Ν. 674/77 «Περί Αναδασμού Γης και μεγεθύνσεως των Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
3. Το Π.Δ. 144/2011 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 237 τ.Α΄/27-12-2010)»
4. Την Προκήρυξη, την Συγγραφή Υποχρεώσεων και το φάκελο έργου της μελέτης «Εκούσιος Αναδασμός αγροκτήματος Κουτσού Ν. Ξάνθης»
5. Το άρθρο 3.2 του φακέλου έργου της μελέτης «Εκούσιος Αναδασμός αγροκτήματος Κουτσού Ν. Ξάνθης» όπου αναφέρεται ότι ο καθарός χρόνος της μελέτης είναι είκοσι (20) μήνες και ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης τριάντα δύο (32) μήνες.

6. Το από 30-07-2013 Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάθεσης της μελέτης «Εκούσιος Αναδασμός αγροκτήματος Κουτσού Ν. Ξάνθης» η οποία χρηματοδοτείται από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΜΘ – ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ – ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 123602006)
7. Την με αρ. πρωτ. 03/03/465/13-8-2013 απόφαση Δ/σης Πολιτικής Γης σχετικά με την έγκριση χρονοδιαγράμματος.
8. Την από 11-06-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με την οποία διακόπηκαν οι εργασίες της μελέτης σύμφωνα με το αρ. 30 του Ν. 3316/05 λόγω μη εξόφλησης της 1^{ης} εντολής πληρωμής.
9. Την αρ. 56/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (Πρακτικό 4/2015 – ΑΔΑ: 78657ΛΒ-73Κ) περί έγκρισης της συνέχισης των εργασιών με ισόχρονη έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν. 3316/2005, ήτοι του καθαρού χρόνου μελέτης μέχρι τις 29-9-2015.
10. Την με αρ. 683/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Πρακτικό 36/2015 – ΑΔΑ: 7ΦΑΔ7ΛΒ-ΠΓΨ) περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/2015, ήτοι του καθαρού χρόνου εκπόνησης μελέτης μέχρι τις 30-04-2016 και της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι στις 30-4-2017.
11. Την με αρ. 489/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Πρακτικό 25/2016 – ΑΔΑ: 6ΖΞΥ7ΛΒ-ΞΜΥ) περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/2015, ήτοι του καθαρού χρόνου εκπόνησης μελέτης μέχρι τις 28-02-2017 και της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι στις 28-2-2018.
12. Την με αρ. 220/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Πρακτικό 12/2017 – ΑΔΑ: ΩΨ8Γ7ΛΒ-Ζ6Α) περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/2015, ήτοι του καθαρού χρόνου εκπόνησης μελέτης μέχρι τις 28-02-2018 και της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι στις 28-2-2019.
13. Την με αρ. 345/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Πρακτικό 14/2018 – ΑΔΑ: 69Κ37ΛΒ-ΔΞΑ) περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/2015, ήτοι του καθαρού χρόνου εκπόνησης μελέτης μέχρι τις 30-06-2019 και της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι στις 30-06-2020.
14. Την με αρ. 619/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Πρακτικό 30/2019 – ΑΔΑ: ΨΦ6Ζ7ΛΒ-ΟΨ6) περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/2015, ήτοι του καθαρού χρόνου εκπόνησης μελέτης μέχρι τις 30-03-2021 και της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι στις 30-06-2022.
15. Την με αρ. 3341/8-2-2016 θετική γνωμοδότηση Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων και τις πρόσθετες προϋποθέσεις που θέτει και συγκεκριμένα την οριοθέτηση των υπαρχόντων ρεμάτων.
16. Το με αριθ. πρωτ. 436/12-10-2016 έγγραφο της Επιτροπής Αναδασμού Κουτσού
17. Το με αριθμ.131681/Ξ-ΔΤΕ-4491/18-10-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης, που κοινοποιήθηκε και πρωτοκολλήθηκε στην Δ/ση Πολιτικής Γής με το υπ' αριθ. πρωτ. 03/03/842/26-10-2016, με το οποίο η Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης «έχει ήδη υποβάλλει στη Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΑΜΘ σχετική πρόταση συνοδευόμενη από Τεχνικό Δελτίο για την διακήρυξη των σχετικών μελετών» ήτοι υδρολογικής - υδραυλικής μελέτης και των λοιπών υποστηρικτικών μελετών.
18. Το με αρ. πρωτ. 156254/Ξ-ΔΤΕ-5325/30-1-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης με το οποίο η ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης "έχει ήδη εκκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την προκήρυξη διαγωνισμών οι οποίοι θα οδηγήσουν την ανάθεση των συνοδών του αναδασμού μελετών (υδραυλικές - υδρολογικές κλπ) σε ιδιώτες μελετητές".
19. Το αρ. πρωτ. 74611/Ξ-ΔΤΕ-1764/16-05-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης με θέμα «Αναζήτηση αρχείων τοπογραφικών εργασιών στα πλαίσια της μελέτης «Υδραυλική μελέτη δικτύου αποστράγγισης του υπο αναδασμού αγροκτήματος Κουτσού Ν. Ξάνθης» με το οποίο η ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ενημερώνει ότι η υδραυλική μελέτη δικτύου αποστράγγισης του υπό αναδασμού αγροκτήματος Κουτσού είναι σε εξέλιξη.
20. Το με αρ. 216/18-06-2019 έγγραφό του αναδόχου προς την Επιτροπή Αναδασμού με το οποίο υποβλήθηκαν εκ νέου οι πίνακες και το διάγραμμα προ αναδασμού για έλεγχο και ανάρτηση.

21. Το με αρ. 63/28-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής Αναδασμού Κουτσού με το οποίο αποφασίστηκε η ανάρτηση του προ αναδασμού καθεστώτος για ενημέρωση των κτηματιών και υποβολή ενστάσεων από 27-08-2019 έως 26-09-2019.
22. Το με αρ. 241/06-12-2019 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο υπεβλήθησαν εισηγήσεις ενστάσεων 1^{ης} ανάρτησης του προ αναδασμού καθεστώτος.
23. Το με αρ. 64/17-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής Αναδασμού Κουτσού που διαβιβάστηκε στον ανάδοχο στις 16/3/2020 και το με αριθ. 65/02-06-2020 πρακτικό της Επιτροπής Αναδασμού Κουτσού το οποίο διαβιβάστηκε στον Ανάδοχο στις 18-6-2020, με τις αποφάσεις επί των ενστάσεων καθώς και με παρατηρήσεις για επανυποβολή τεκμηριωμένων εισηγήσεων.
24. Το με αρ. 289/11-08-2020 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο υπεβλήθησαν εκ νέου εισηγήσεις επί ορισμένων ενστάσεων 1^{ης} ανάρτησης του προ αναδασμού καθεστώτος.
25. Το με αρ. 66/18-12-2020 πρακτικό της Επιτροπής Αναδασμού Κουτσού που διαβιβάστηκε στον ανάδοχο στις 05/01/2021 (πρωτ. ΔΠΓ 19/12-1-2021) με τις αποφάσεις επί των ενστάσεων καθώς και παρατηρήσεις για την ολοκλήρωση του προ Αναδασμού καθεστώτος.
26. Το με αρ. 342/27-01-2021 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο υπεβλήθησαν εισηγήσεις επί των εκπροσθέσμων αιτήσεων - ενστάσεων 1^{ης} ανάρτησης του προ αναδασμού καθεστώτος.
27. Το γεγονός ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί το Παλαιό Κτηματικό (ΠΡΟ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ) καθεστώτος.
28. Το 2^ο θέμα του πρακτ. 66/2020 της Επιτροπής Αναδασμού Κουτσού επί της «Υδραυλικής μελέτης δικτύου αποστράγγισης του υπο αναδασμού αγροκτήματος Κουτσού Ν. Ξάνθης» στο οποίο αποφάσισε «να απευθύνει σχετικό έγγραφο προς την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης για περαιτέρω διευκρινίσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει προβλεφθεί η υλοποίηση των απαιτούμενων στραγγιστικών έργων προκειμένου να λειτουργήσει σωστά το προτεινόμενο στραγγιστικό δίκτυο στο αγρόκτημα Κουτσού και να μην ενταθούν τα ήδη υπάρχοντα πλημμυρικά φαινόμενα». Κατά συνέπεια επομένως την μη οριστικοποίησης της μελέτης των παραλλήλων έργων.
29. Την με αρ. πρωτ. 376/30-03-2021 αίτηση του αναδόχου, που πρωτοκολήθηκε στην υπηρεσία με το με αριθ. 75447/358/30-3-2021 πρωτόκολλο, για χορήγηση παράτασης καθαρού χρόνου της μελέτης μέχρι 30-03-2022 με τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και συνολικής προθεσμίας εκπόνησης μελέτης μέχρι 30-03-2023.
30. Το συνημμένο χρονοδιάγραμμα στην με αρ. πρωτ. 376/30-03-2021 αίτηση του αναδόχου, που πρωτοκολήθηκε στην υπηρεσία με το με αριθ. 75447/358/30-3-2021 πρωτόκολλο, όπου φαίνονται οι εργασίες της μελέτης Αναδασμού μέχρι 30-03-2022.

Επιπρόσθετα:

1. Σύμφωνα με την παρ. 3β) του άρθρου 25 του Ν.3316/2005 που ορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των επιβλεπόντων, προβλέπεται ότι στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται «β) Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της μελέτης, ο έλεγχος και θεώρηση των λογαριασμών, η σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών Πινάκων, η σύνταξη βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών της μελέτης και η εισήγηση στα αιτήματα του αναδόχου για την αλλαγή συμβατικών όρων, χορήγηση παρατάσεων, καταβολή αποζημίωσης είτε λόγω υπερημερίας εργοδότη είτε για άλλη αιτία».
2. Με τις με αριθ. Δ.Δ. οικ. 1625/04-05-2020, Δ.Δ. οικ. 1629/04-05-2020 και 1680/9-6-2020 αποφάσεις της εκτελεστικής γραμματέως άρθηκαν τα παράλληλα καθήκοντα όλων των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στην Δ/ση Πολιτικής Γης και των επιβλεπόντων και με δεδομένο ότι η προϊσταμένη του τμήματος Τοπογραφίας απουσίαζε με άδεια κήσεως, στην Δ/νουσα Υπηρεσία (Τμήμα Τοπογραφίας), ουσιαστικά δεν υπηρετούσε κανένας υπάλληλος.
3. Επίσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 183 του Ν. 4412/2016 ο επιβλέπων (ή οι επιβλέποντες) των τεχνικών μελετών πρέπει να είναι «κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη σύμβαση». Με δεδομένο ότι στην Δ/νουσα Υπηρεσία δεν υπηρετούσε πλέον κανένας κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού Τομέα, τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δεν μπορούσε να τις ασκήσει αφού δεν υπηρετούσαν υπάλληλοι για να ορισθούν επιβλέποντες. Επιπρόσθετα και στις 19-9-2020 που επέστρεψε η προϊσταμένη του τμήματος Τοπογραφίας δεν μπορούσε να ορισθεί Επιβλέπουσα, με δεδομένο ότι δε είναι κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού Τομέα.
5. Μετά από αλληλογραφία με τους, μέχρι την άρση των παραλλήλων καθηκόντων, επιβλέποντες, η οποία σας κοινοποιήθηκε με το με αριθ. 72983/347/26.03.2021 έγγραφό μας και την αδυναμία επίβλεψης της μελέτης και προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα της διοίκησης και παρακολούθησης της σύμβασης, με την με αριθ. ΠΑΜΘ/ΠΑΜΘ/42115/891/19-2-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη ορίστηκαν, Διευθύνουσες Υπηρεσίες τα Τμήματα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού για τις μελέτες των

Αναδασμών και συνεπακόλουθα το Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού της ΠΕ Ξάνθης για την μελέτη του θέματος.

6. Η απόφαση αυτή με το με αριθ. 44505/14.04.2021 έγγραφο της αποκεντρωμένης, κρίθηκε νόμιμη. Επομένως μέχρι στις 14.04.2021 ουσιαστικά δεν υπήρχε Διευθύνουσα Υπηρεσία στη Μελέτη του Αναδασμού.

7. Με το με αριθ. 78047/2928/26-7-2021 το Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού της ΔΑΟΚ Ξάνθης, που ορίστηκε η νέα Δ/νουσα Υπηρεσία, ζητά η εισήγηση επί της αίτησης παράτασης του Αναδόχου να γίνει από την Δ/ση Πολιτικής Γης, η οποία με την με αριθ. ΠΑΜΘ/ΠΑΜΘ/42115/891/19-2-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη, ορίστηκε μαζί με την Οικονομική Επιτροπή, Προισταμένη Αρχή, κατά περίπτωση.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ

Για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του Αναδόχου και συγκεκριμένα:

- Το γεγονός της ανάρτησης του προ αναδασμού καθεστώτος από την Επιτροπή Αναδασμού για ενημέρωση των κτηματιών και υποβολή ενστάσεων από 27-08-2019 έως 26-09-2019, της διαδικασίας εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων και της μη οριστικοποίησης του προ αναδασμού καθεστώτος.
- Της μη οριστικοποίησης των παράλληλων έργων του Νέου Κτηματικού Καθεστώτος.
- Ότι εκκρεμεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του παραπάνω έργου, αφού δεν οριστικοποιήθηκε η μελέτη των παραλλήλων έργων.
- Το γεγονός ότι από την άρση των παραλλήλων καθηκόντων των επιβλεπόντων, στο Τμήμα Τοπογραφίας της Δ/σης Πολιτικής Γης (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και μέχρι τον ορισμό με την με αριθ. ΠΑΜΘ/ΠΑΜΘ/42115/891/19-2-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη, των τμημάτων Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού των Π.Ε. ως Διευθύνουσών Υπηρεσιών Αναδασμών, δεν υπηρετούσε κανένας υπάλληλος κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού Τομέα που να μπορούσε να ορισθεί επιβλέπωντας και ουσιαστικά δεν μπορούσαν να ασκηθούν τα καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. την έγκριση 7^{ης} χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/2015, ήτοι του καθαρού χρόνου εκπόνησης μελέτης μέχρι στις 30-03-2022 και της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι στις 30-6-2023.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 8 υπέρ και 3 κατά)

Για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του Αναδόχου και συγκεκριμένα:

- Το γεγονός της ανάρτησης του προ αναδασμού καθεστώτος από την Επιτροπή Αναδασμού για ενημέρωση των κτηματιών και υποβολή ενστάσεων από 27-08-2019 έως 26-09-2019, της διαδικασίας εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων και της μη οριστικοποίησης του προ αναδασμού καθεστώτος.
- Της μη οριστικοποίησης των παράλληλων έργων του Νέου Κτηματικού Καθεστώτος.
- Ότι εκκρεμεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του παραπάνω έργου, αφού δεν οριστικοποιήθηκε η μελέτη των παραλλήλων έργων.
- Το γεγονός ότι από την άρση των παραλλήλων καθηκόντων των επιβλεπόντων, στο Τμήμα Τοπογραφίας της Δ/σης Πολιτικής Γης (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και μέχρι τον ορισμό με την με αριθ. ΠΑΜΘ/ΠΑΜΘ/42115/891/19-2-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη, των τμημάτων Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού των Π.Ε. ως Διευθύνουσών Υπηρεσιών Αναδασμών, δεν υπηρετούσε κανένας υπάλληλος κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού Τομέα που να μπορούσε να ορισθεί επιβλέπωντας και ουσιαστικά δεν μπορούσαν να ασκηθούν τα καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εγκρίνει την 7^η χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/2015, ήτοι του καθαρού χρόνου εκπόνησης μελέτης μέχρι στις 30-03-2022 και της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι στις 30-6-2023.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος, Καζάκου -Βρούζου Τριανταφυλλιά, ψηφίζοντας κατά.

Συγκεκριμένα τα μέλη ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά διότι εισηγείστε επανειλημμένως πολυετής παράταση, η οποία κρατάει ομήρους εκατοντάδες ακτήμονες που δεν μπορούν να επενδύσουν στη γη που

τους αντιστοιχεί, ούτε να προβούν σε επενδύσεις και σε εγκαταστάσεις. Επιρρίπτουμε ευθύνες στους αρμόδιους καθώς για ακόμη μία φορά επιδεικνύουν χαρακτηριστική έλλειψη διοικητικής ικανότητας αλλά και αδιαφορίας που οδηγούν σε μεγάλες καθυστερήσεις που πλήττουν τον πολίτη της ΠΑΜΘ. Συνεπώς, απαιτούμαστε από την Διοίκηση της περιφέρειάς, την άμεση ολοκλήρωση των ενεργειών ώστε ο αγροτικός κόσμος της να μην παραμένει εγκλωβισμένος χωρίς να μπορεί να πραγματοποιήσει αναμόρφωση των καλλιεργειών τους ή επενδύσεις στις υποδομές τους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 558/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΖΑΚΟΥ – ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΛΑΟΣ**