

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 747/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: <<κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή του Αρδευτικού δικτύου Βοϊράνης (Έτους 2015)>> (Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Νοεμβρίου 2021** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/323899/5337** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά** αναπληρωματικό μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 747: Εισηγούμενη το έκτο ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 9420/01-11-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

1. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, (άρθρο 3, παράγρ. 2δ), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις),
2. Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 531 ως υποέργο του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 ΚΑΙ Α.Α Δ.4
3. Προϋπολογισμός Μελέτης :500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
4. Δημοπρασία :29-08-2017,
5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας :Πρακτικό 43ο, αρ. απόφ. 802/09-11-2017, και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.,
6. Ανάδοχος (προσωρινός) :Ευρυδίκη Τοκμακίδου,
7. Κατακύρωση της σύμβασης :Πρακτικό 49ο, αρ. απόφ. 907/13-12-2017, της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.,
8. Έλεγχος νομιμότητας :Αριθμός πρωτοκόλλου 23922/17-01-2018 απόφαση Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
9. Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) :«34,2 %»,
10. Ιδιωτικό Συμφωνητικό :2981/18 – 05 – 2018,
11. Ποσόν σύμβασης :«329.024,39» Ευρώ (με Φ.Π.Α.), «265.342,25» Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.),
12. Συμβατική προθεσμία :12 μήνες δηλαδή μέχρι 18-05-2019
13. 1η Παράταση :06 μήνες, μέχρι 18-11-2019
14. 2η Παράταση :12 μήνες, μέχρι 18-11-2020
15. 3η Παράταση :12 μήνες μέχρι 18-11-2021

Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της αναδόχου Ευρυδικής Τοκμακίδου ευσταθούν, Καθόσον :

Α) Για τις εκβαθύνσεις, διαπλατύνσεις και καθαρισμούς των εναπομεινάντων τάφρων (Τ3, Τ4) δεν έχουν καθοριστεί οι χώροι απόθεσης των προϊόντων εκσκαφών.

Β) Στο μεγαλύτερο μέρος της τάφρου Τ3 υπάρχει πλήθος δένδρων με περίμετρο άνω των 50 cm τα οποία καθυστέρησαν να κοπούν με ευθύνη του ΤΟΕΒ, με αποτέλεσμα και την καθυστέρηση των εργασιών.

Γ) Σε μεγάλο μήκος της τάφρου και ακριβώς πάνω από αυτές υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια που δεν επιτρέπουν την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται διακοπή της ρευματοδότησης από την ΔΕΔΔΗΕ, που είναι εργασία ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πληρωμές του έργου:

1η Εντολή Πληρωμής ποσού	«15.305,23» με Φ.Π.Α.
2η Εντολή Πληρωμής ποσού	«47.933,68» με Φ.Π.Α.
3η Εντολή Πληρωμής ποσού	«56.843,39» € με ΦΠΑ.
4η Εντολή Πληρωμής ποσού	«18.597,67» € με ΦΠΑ.
5η Εντολή Πληρωμής ποσού	«38.725,53» € με ΦΠΑ.
6η Εντολή Πληρωμής ποσού	«46.943,23» € με ΦΠΑ.
7η Εντολή Πληρωμής ποσού	«31.189,71» € με ΦΠΑ.

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό «73.485,96» ευρώ με ΦΠΑ.

Για τους παραπάνω λόγους η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση προθεσμίας του έργου εννέα «9» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 18-08-2022.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: <<κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή του Αρδευτικού δικτύου Βοϊράνης (Έτους 2015)>> (Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005), εννέα «9» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 18-08-2022.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος και Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά ψηφίζοντας κατά.

Τα μέλη ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά, διότι το έργο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Μάιο 2019. Διανύουμε τον 3 χρόνο και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το εν λόγω έργο είναι αντιπλημμυρικής προστασίας και είναι σημαντικό για τους κατοίκους της περιφέρειας μας. Θα έπρεπε να έχει δοθεί η πρέπει σημασία ώστε να παραδοθεί στο σωστό χρόνο..».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 747/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**