

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 53/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1007/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικής τάφρου στο αγρόκτημα Βώλακα», προϋπολογισμού μελέτης 80.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28 Δεκεμβρίου** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00μ.μ.** έγινε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/9-7-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/387273/5488/23-12-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος και 6) **Αργυρίου Νικόλαος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 2) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 3) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 4) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 5) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος και 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έξι μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος προσήλθαν στην συνεδρίαση τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ιμπράμ Αχμέτ και Ζιμπίδης Γεώργιος.

Κατά την συζήτηση του 4^{ου} θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της οικονομικής επιτροπής Βουρβουκέλης Οδυσσέας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1007: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 12565/19-12-2022 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

Α' ΓΕΝΙΚΑ

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

2. Το Π.Δ. 144/2010, «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης»,

3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις),

4. Το Ν. 4412/2016, άρθρο 153, παράγρ. 23, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα με την υπ' αριθμ. 359881/21 (ΦΕΚ 5983 Β/20-12-2021) απόφαση ΥΠΥΜΕ: «*Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016*». Το ποσό της παρούσας αναθεώρησης καταβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 15 από τις πιστώσεις του έργου.

5. Πρόγραμμα χρηματοδότησης: ΠΔΕ ΣΑΕΠ 531 με ΚΑΕ-2014ΕΠ53100005, Δ8 (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 63428/1000/16-10-2018, ΑΔΑ: 7Σ9Κ7ΛΒ-ΝΤΚ, ΑΔΑΜ 18REQ003856206 2018-10-17 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας- Θράκης

6. Προϋπολογισμός Μελέτης: 80.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),

7. Δημοπρασία: 22-02-2021,

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας: Πρακτικό 6^ο, αρ. απόφ. 132/12-03-2021 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.,

8. Ανάδοχος (προσωρινός) : Τσάλτας Κλεάνθης
Κατακύρωση της σύμβασης: Πρακτικό 12^ο, αρ. απόφ. 283/24-05-2021, της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.,
9. Έλεγχος νομιμότητας: Αριθμός πρωτοκόλλου 143267/15-07-2021 απόφαση Συντον. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
10. Αποκλεισμός των οικονομικών φορέων Τσάλτας Κλεάνθης, Ευθυβούλης Παναγιώτης και Αριστοτέλης ΑΤΕΕ Α.Ε. & την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ως προσωρινού αναδόχου. :Πρακτικό 26^ο, αρ. απόφ. 669/26-10-2021 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.,
11. Κατακύρωση της σύμβασης : Πρακτικό 28^ο, αρ. απόφ. 749/25-11-2021,
12. Έλεγχος νομιμότητας: Αριθμός πρωτοκόλλου 311316/15-12-2021 απόφαση Συντον. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
13. Έκπτωση (μέση τεκμαρτή): « 25,48 %»,
14. Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 125/13–01–2022,
15. Ποσόν σύμβασης: «59.619,84» Ευρώ (με Φ.Π.Α.), «48.080,52» Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.),
16. Συμβατική προθεσμία : 12 μήνες δηλαδή μέχρι 13–01–2023

Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης του αναδόχου ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ευσταθούν, Καθόσον :

Βάση του χρονοδιαγράμματος, δεν εκτελέστηκε καμιά εργασία κατά τους χειμερινούς και τους ανοιξιάτικους μήνες του 2022 εξαιτίας 1) του γεγονότος ότι οι αναμενόμενες τότε δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης σύμφωνα με την απαίτηση της Αποφ. Αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328 (ΚΤΣ-2016) & ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 όπου συστήνεται η αναβολή της σκυροδέτησης για θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερη από 0^οC. 2) Του γεγονότος ότι, επικράτησε βροχοπτώση στην περιοχή για διάστημα εκατό (100) ημερών πράγμα που κατέστησε αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών. 3. Του γεγονότος ότι αναμένονται τους χειμερινούς μήνες χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις και τους ανοιξιάτικους μήνες πιθανές βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να καθιστά αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών. Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε παράταση προθεσμίας του έργου οκτώ μήνες «8» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 13-09-2023.

Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πληρωμές του έργου: «0,00» ευρώ

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό «59.619,84» ευρώ με ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικής τάφρου στο αγρόκτημα Βώλακα», προϋπολογισμού μελέτης 80.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. κατά οκτώ «8» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 13-09-2023.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αργυρίου Νικόλαος διατύπωσε την εξής παρατήρηση : «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε όμως περίπτωση η συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην οικονομική επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικής τάφρου στο αγρόκτημα Βώλακα», προϋπολογισμού μελέτης 80.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. κατά οκτώ «8» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 13-09-2023.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος και Βουρβουκέλης Οδυσσέας ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα ανέφερε ο κ. Μαρκόπουλος ότι δεν έχουν επαρκή αιτιολόγηση οι παρατάσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1007/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**