

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 508/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης και της 1ης τμηματικής προθεσμίας του υποέργου: «Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσαΐ στη Χ.Θ. 13+960 της πράξης: "Βελτίωση – Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου"» αναδόχου: «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **14 Ιουλίου** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:30 μ.μ** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε) σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/204096/2738/08/07/2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος Προεδρεύων** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 2) **Ναλμπάντης Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 6) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος 7) **Βουρβουκέλης Οδυσσέας** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος,

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους και 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος και 5) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος, 6) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 508: Εισηγούμενο το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 199024/2051/07-07-2022 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής από την 07/07/2022 εισήγηση της η οποία αναφέρει τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Την από 24-11-2020 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις 24-5-2023.
7. Την υπ. αριθ. 2760/10-8-2021 απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης με την οποία χορηγήθηκε η 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως τις 28.11.2023 και η 1η τμηματική προθεσμία έως τις 30.06.2022.
8. Την από 30-5-2022 αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι την 28.06.2024, καθώς και την παράταση της 1ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 31.12.2022.

9. Το γεγονός ότι οι ακόλουθοι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για τη χορήγηση της παράτασης, κρίνονται από την Υπηρεσία βάσιμοι και επαρκείς αφού α. ο συνδυασμός της Πανδημίας Covid 19, της ενεργειακής κρίσης και του Πολέμου της Ουκρανίας αφενός έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και αφετέρου οδήγησαν στην εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα και τις πρώτες ύλες και β. εντοπίστηκαν αρχαιολογικά κατάλοιπα σε τέσσερις θέσεις και απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στην περιοχή των ευρημάτων έως ότου γνωμοδοτήσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ).

10. Το ότι για τους παραπάνω λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο αίτημα, δε φέρει ευθύνη ο ανάδοχος του έργου και δικαιούται χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση» για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης.

11. Τα άρθρα 147 & 153 περί προθεσμιών και αναθεωρήσεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα οποία υφίσταται επιπλέον οικονομικό αντικείμενο στη δαπάνη των αναθεωρήσεων του έργου και ως εκ τούτου η απόφαση παράτασης της συνολικής και τμηματικής προθεσμίας εκδίδεται από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και της σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Α.Μ-Θ

12. Την διατύπωση θετικής γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Π.Α.Μ-Θ

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: “Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσα στη Χ.Θ. 13+960” κατά επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι την 28.06.2024, καθώς και την παράταση της 1ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 31.12.2022

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: “Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσα στη Χ.Θ. 13+960” κατά επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι την 28.06.2024, καθώς και την παράταση της 1ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 31.12.2022 αναδόχου: «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.».

Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Βουρβουκέλης Οδυσσεάς ψηφίζοντας κατά αναφέροντας τα εξής : «είναι πάγια θέση της παράταξης μας να ψηφίζει αρνητικά στα αιτήματα παράτασης χρόνου υλοποίησης έργων επειδή θεωρούμε ότι τα έργα για να είναι επωφελή για την κοινωνία θα πρέπει να διεκπεραιώνονται στον προγραμματισμένο χρόνο τους «.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 508/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ**