

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 578/2022

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση της στέγης του κεντρικού κτιρίου του Καπνολογικού Ινστιτούτου Π.Ε. Δράμας» αναδόχου «Δημαρίδη Γεωργίου» προϋπολογισμού μελέτης 330.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α..

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Αυγούστου** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ** έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/9-7-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α'87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/ ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/247017/3339/19-8-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής 3) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 7) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 8) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 9) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 10) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 11) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 578:** Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 7912/28-07-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής από την 28-07-2022 εισήγηση της η οποία αναφέρει τα εξής:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Το Π.Δ. 144/2010, «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης»,
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις),
4. Το Ν. 4412/2016, άρθρο 153, παράγρ. 23, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα με την υπ' αριθμ. 359881/21 (ΦΕΚ 5983 Β/20-12-2021) απόφαση ΥΠΥΜΕ: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016». Το ποσό της παρούσας αναθεώρησης καταβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 15 από τις πιστώσεις του έργου.
5. Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 531 απόφαση 88575/24-05-2019 (ΑΔΑ: Ω4ΓΗ7ΛΒ-05Δ) Της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η ΣΑΕΠ 531 τροπ. 0 του έτους 2018 με Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ53100000
6. Προϋπολογισμός Μελέτης : 330.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
7. Δημοπρασία : 10-04-2020,
8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη : Πρακτικό 16°, αρ. απόφ. 278/23-04-2020, της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.,
9. Ανάδοχος (προσωρινός) : ΔΗΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. Κατακύρωση της σύμβασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., : Πρακτικό 22°, αρ. απόφ. 359/05-06-2020,
11. Έλεγχος νομιμότητας : Αριθμός πρωτοκόλλου 7365/24-06-2020 απόφαση Συντον.
12. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
13. Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : « 60,48 %»,
14. Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 9788/25-09-2020,

15. Ποσόν σύμβασης : «130.427,02» Ευρώ (με Φ.Π.Α.), «105.183,08» Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.),  
 16. Συμβατική προθεσμία : 12 μήνες δηλαδή μέχρι 25-09-2021  
 17. 1<sup>η</sup> Παράταση : 12 μήνες, μέχρι 25-09-2022

### **Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης του αναδόχου ΔΗΜΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ευσταθούν, Καθόσον :

Α) Βάση του χρονοδιαγράμματος, δεν εκτελέστηκε καμιά εργασία κατά τους φθινοπωρινούς μήνες του 2021, τους χειμερινούς και τους ανοιξιάτικους μήνες του 2022 εξαιτίας 1) του γεγονότος ότι οι αναμενόμενες τότε δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την καθαίρεση των αποσαθρωμένων επιφανειών των επιχρισμάτων και εν γένει την εκτέλεση εργασιών στις όψεις του κτιρίου, 2) του γεγονότος ότι, από το μήνα Μάιο του 2022, έως και τον Ιούλιο του 2022, παραχωρήθηκε η χρήση του χώρου που εκτελείται το έργο του θέματος, ως σκηνικό ξένης κινηματογραφικής ταινίας και συγκεκριμένα τον μήνα Μάιο έναρξη της χρήσης του χώρου για την μεταφορά και εγκατάσταση σκηνικών οχημάτων, τεχνολογικού εξοπλισμού κλπ. τον μήνα Ιούνιο, περίοδος κινηματογραφικών λήψεων και μέχρι το τέλος του Ιουλίου, απομάκρυνση όλων των σκηνικών των υλικών και του τεχνολογικού εξοπλισμού.  
 2) Του γεγονότος ότι ελήφθησαν έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε παράταση προθεσμίας του έργου έξι μήνες «6» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 25-03-2023.

### **Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Πληρωμές του έργου: 1<sup>η</sup> Εντολή Πληρωμής ποσού «54.720,90» με Φ.Π.Α.  
 Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό «75.706,12» ευρώ με ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση της στέγης του κεντρικού κτιρίου του Καπνολογικού Ινστιτούτου Π.Ε. Δράμας» αναδόχου «Δημαρίδη Γεωργίου» προϋπολογισμού μελέτης 330.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., έξι μήνες «6» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 25-03-2023.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση της στέγης του κεντρικού κτιρίου του Καπνολογικού Ινστιτούτου Π.Ε. Δράμας» αναδόχου «Δημαρίδη Γεωργίου» προϋπολογισμού μελέτης 330.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., έξι μήνες «6» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 25-03-2023.

Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής: «ΚΑΤΑ: Η ...αναμονή δυσμενών καιρικών δεν μπορεί να αποτρέψει την εκτέλεση εργασιών για δύο μήνες (Μάρτιο Απρίλιο 2021). Δηλαδή δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν αναμένονται τους μήνες Οκτώβριος 2022 έως Μάρτιος 2023, περίοδο της αιτούμενης παράτασης;».

Παρών δήλωσαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος και Ιωσηφίδης Αλέξανδρος, αναφέροντας τα εξής: «ψηφίζουμε παρών διότι οι λόγοι που περιγράφονται στην αίτηση χορήγησης παράτασης είναι αόριστοι και δεν μας πείθουν ώστε να παραχωρήσουμε τη θετική μας ψήφο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 578/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ  
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**