

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 38/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 660/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Επεμβάσεις συντηρήσεων και βελτίωση προσβάσεων ΑΜΕΑ, σε κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες της ΠΑΜΘ, αρμοδιότητας της ΠΕ Ροδόπης» του έργου «Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», αρχικού προϋπολογισμού 480.000,00 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **26 Σεπτεμβρίου** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.μ** έγινε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/9-7-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/281292/3827/21/09/2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) **Γαλανόπουλος Δημήτριος** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 6) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 4) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 5) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Από το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε προσωρινά ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής Πολίτης Αλέξιος και καθήκοντα προέδρου ανέλαβε ο αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Κουρτίδης.

Κατά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος.

Κατά την συζήτηση του 9^{ου} θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.

Κατά την συζήτηση του 13^{ου} θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της οικονομικής επιτροπής Γρανάς Αρχέλαος.

Κατά την συζήτηση του 20^{ου} θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 660: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 265642/2834/08-09-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 147, όπως ίσχυε πριν τις 01-09-21.
2. Τα άρθρα 3, 113, 159 και 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περ/ του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών» και η ερμηνευτική εγκύκλιος 6/αριθμ. πρωτ. 15400/17-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) αυτού άρθρο 3β.

6. Την από 31-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008688367 2021-05-31) σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία περαίωσης είναι δώδεκα (12) μήνες και επομένως λήγει την 31-05-2022.
7. Την από 27-12-2021 1^η συμπληρωματική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV009852976 2021-12-28) σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία περαίωσης είναι η 31-05-2022, όπως και στην αρχική σύμβαση κατασκευής του έργου.
8. Την αριθ.403/πρακτ.22/09-06-22 απόφαση Οικ. Επιτροπής ΠΑΜΘ, σχετικά με την έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου, έως 30-09-2022.
9. Την από 07-09-2022 αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, για 45 ημέρες, έως την 14-11-2022. Σύμφωνα με την ως άνω αίτηση, η παράταση είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες τοποθέτησης:
- τσιμεντοκονίας, για τη διόρθωση των κλίσεων απορροής των όμβριων υδάτων,
 - μεμβράνης οπλισμένης με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών, για την προστασία του δώματος,
 - εφαρμογή στεγανωτικού υλικού πολυουρεθανικής βάσης στα στηθαία, στο κτίριο της έδρας ΠΕ Ροδόπης (πρώην Νομαρχία),
- οι οποίες δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν
- α) το καλοκαίρι, λόγω υψηλών θερμοκρασιών, που αντενδείκνυνται με τις προδιαγραφές των υλικών,
- β) το προσεχές χρονικό διάστημα (που οι θερμοκρασίες είναι κατάλληλες), λόγω προγραμματισμού επισκέψεων πολιτικών προσώπων.
10. Το γεγονός ότι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου ισχύουν και επιπλέον οι εργασίες που αφορούν προσβάσεις ΑΜΕΑ στα κτίρια, έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
11. Το άρθρο 147 παρ.10 του ν. 4412/16 όπως ίσχυε πριν τις 01-09-21, ήτοι: «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία».

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ, ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» για 45 ημερολογιακές μέρες, ήτοι έως τις 14-11-22, με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ, ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» για 45 ημερολογιακές μέρες, ήτοι έως τις 14-11-22, με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 660/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**