

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 806/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2021-2022», προϋπολογισμού 2.995.000,00 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **26 Οκτωβρίου** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00 μ.μ** έγινε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/9-7-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/308859/4192/21-10-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 7) **Αργυρίου Νικόλαος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής 2) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 3) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 4) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 5) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 6) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 13^{ου} θέματος προσηλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 806: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 307244/3441/19-10-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής από την 19-10-2022 εισήγηση της η οποία αναφέρει τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Την από 1-12-2021 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις 1-12-2022.
7. Την από 13-10-2022 αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται παράταση στην συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου κατά επτά (7) μήνες, έτσι ώστε αυτή να λήγει την 30-06-2023 και να ολοκληρωθεί το έργο ομαλά.
8. Το γεγονός ότι οι ακόλουθοι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για τη χορήγηση της παράτασης, κρίνονται από την Υπηρεσία βάσιμοι και επαρκείς αφού:

«Οι εργασίες του έργου ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των ασφαλικών εργασιών και ως εκ τούτου, όπως αναλύεται παρακάτω, ήταν αδύνατη η έναρξη των εργασιών κατά τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο. Στην συνέχεια και παρά την συνέχιση της πανδημίας του κορωνοϊού covid, τις συνεχείς ανατιμήσεις και αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου, της ασφάλτου και των λοιπών υλικών κατασκευής των έργων, προβήκαμε στην εκτέλεση του έργου και μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί

ποσοστό μεγαλύτερο του 80% αυτού και πιο συγκεκριμένα τα τμήματα: Α: Ευρύτερη περιοχή Νέου Σιδηροχωρίου (Επαρχιακές οδοί : «Κομοτηνή - Καλαμόκαστρο – Νέο Σιδηροχώρι - Νέα Αδριανή - Άγιοι Θεόδωροι» και «Νέο Σιδηροχώρι - Παγούρια - Λίμνη Μητρικού»), Β: Επαρχιακή οδός «Γλυκονέρι – Μέση», Δ: Επαρχιακή οδός «Κομοτηνή - Τελωνείο Νυμφαίας», Ε: Επαρχιακή οδός «Θρυλόριο – Βέννα – Κρωβύλη – Σ.Σ. Μέστης», ΣΤ: Εθνική οδός στο κόμβο της Σχολής Αστυνομίας. Σημειώνεται ότι έχει πιστοποιηθεί και αποπληρωθεί μέχρι σήμερα το 33 % του έργου. **Το μοναδικό τμήμα που υπολείπεται για εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών, είναι το τμήμα Προφήτης Ηλίας - Μαρώνεια**, στο οποίο δεν εκτελέστηκαν εργασίες σε συνεννόηση με την Υπηρεσία σας, καθώς αυτό βρίσκεται σε παραθαλάσσια περιοχή και θα έπρεπε να αποκλεισθεί η κυκλοφορία οχημάτων σε τουριστική περίοδο. Σύμφωνα με τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούνται στη μελέτη, οι ασφαλτικές εργασίες δεν επιτρέπεται να εκτελεστούν με θερμοκρασία επιφάνειας ασφάλτου μικρότερη των 13° C ή ύπαρξη πάχνης ή ανέμους ταχύτητας ≥ 6 beaufort. Είναι προφανές ότι από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά ακόμα και αν τηρούνται οι προϋποθέσεις για 1-2 μέρες, είναι στατιστικά σχεδόν απίθανο να έχει ιδανικές συνθήκες για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα που θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση του έργου. Σημειώνεται ότι τα κόστη παραγωγής - διάστρωσης ασφαλτομίγματος (ενέργεια, προμήθεια καυσίμων - ασφάλτου κτλ) όπως έχουν διαμορφωθεί με τις τρέχουσες διεθνείς συνθήκες καθιστούν οικονομικά αδύνατη την εργασία με διακοπές.»

9. Το ότι για τους παραπάνω λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο αίτημα, δε φέρει ευθύνη ο ανάδοχος του έργου και δικαιούται χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση» για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης.

10. Τα άρθρα 147 & 153 περί προθεσμιών και αναθεωρήσεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα οποία υφίσταται επιπλέον οικονομικό αντικείμενο στη δαπάνη των αναθεωρήσεων του έργου και ως εκ τούτου η απόφαση παράτασης της προθεσμίας εκδίδεται από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης.

Κατόπιν των παραπάνω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2021-2022» κατά επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι την 30.06.2023

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2021-2022» κατά επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι την 30.06.2023

Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής: «ως παράταξη δεν συμφωνούμε με την τακτική που έχει υιοθετήσει η Διοίκηση της Περιφέρειας να υλοποιούνται έργα, παραχωρώντας συνεχόμενες παρατάσεις. Τα έργα θα πρέπει να δίνονται στους χρόνους που έχουν συμφωνηθεί, ώστε να λαμβάνουν τις μέγιστες απολαβές οι πολίτες της Περιφέρειας μας».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 806/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**