

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 5/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 98/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας» αναδόχου «ΜΕΚΟΝ Α.Ε.». προϋπολογισμού 967.470,42 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21 Φεβρουαρίου** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α'/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α'87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/48938/633/17-2-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 7) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 8) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 9) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 10) **Γρανάς Αρχέλαος** αναπληρωματικό μέλος και 11) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 98: Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 28082/829/11-2-2022 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του άρθρου 147, όπως ισχύει για τη σύμβαση του έργου του θέματος.
2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
3. Του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
4. Του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Της με αριθμό πρωτ. ΔΔ:οικ.4099/14.06.2018, (ΦΕΚ Β' 2696), (ΑΔΑ:72Ξ77ΛΒ-ΤΕΓ) Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Τροποποίηση της αρ.Δ.Δ.οικ:1327/30.03.2016 απόφαση παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την από 18.03.2021 εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος, ποσού 779.792,69€ (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση), με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008326718 και τα συμβατικά τεύχη που την συνοδεύουν.
2. Τη χρηματοδότηση του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΟΧΕ_1-Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» σύμφωνα με τη ΣΑΕΠ 031/1 με κωδικό έργου 2018ΕΠ03110085, κωδικό MIS 5030907 και προϋπολογισμό χρηματοδότησης 1.250.000,00€.
3. Τη με αρ. πρωτ. 4455/20-12-2021 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 358214/11039/21.12.2021) εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση μέχρι τις 30-09-2022, δηλαδή κατά 254 ημερολογιακές ημέρες.
4. Το με αρ. πρωτ. 4483/31-01-2022 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 28046/826/01.02.2022) έγγραφο της αναδόχου εταιρείας ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. με θέμα: «Χρονοδιάγραμμα εργασιών απαραίτητων για τον ομαλό ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων».
5. Το από 28/01/2022 2ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου 67/15.01.2016 έγγραφο του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. η οποία θεωρώντας απαραίτητη την τήρηση του υποβληθέντος χρονοδιαγράμματος, προτείνει να δοθεί παράταση για την εκτέλεση του έργου έως τις 30.09.2022, δηλαδή κατά 254 ημερολογιακές.
6. Το από 10.02.2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με τίτλο: «Λ.ΙΙ.4_4: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ - Ν.4412/2016» στο οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου "Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας" της Πράξης [5030907] "Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας".
7. Την από 11.02.2022 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της υπηρεσίας μας που προτείνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά 254 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30-09-2022.

Σας διαβιβάζουμε:

- Τη με αρ. πρωτ. 4455/20-12-2021 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 358214/11039/21.12.2021) αίτηση παράτασης προθεσμίας της αναδόχου εταιρείας ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.
- Το με αρ. πρωτ. 4483/31-01-2022 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 28046/826/01.02.2022) έγγραφο της αναδόχου εταιρείας ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. με θέμα: «Χρονοδιάγραμμα εργασιών απαραίτητων για τον ομαλό ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων» με συνημμένα σχετικό Πίνακα και σχέδιο τοπογραφικού διαγράμματος του χώρου εκτέλεσης των έργων.
- Το από 28/01/2022 2ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
- Το από 10.02.2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με τίτλο: «Λ.ΙΙ.4_4: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ - Ν.4412/2016»
- Την από 11-02-2022 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος κατά 254 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30-09-2022, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας» κατά **254 ημερολογιακές ημέρες** «με αναθεώρηση», δηλαδή μέχρι τις **30-09-2022**.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας» κατά 254 ημερολογιακές ημέρες «με αναθεώρηση», δηλαδή μέχρι τις 30-09-2022.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 98/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**