

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1015/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υποδομές υποστήριξης της κτηνοτροφίας του νομού Δράμας (Ομβροδεξαμενές – Ομβροπλατείες – ποτίστρες)».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **01-12-2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/366687/5929/27-11-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων της οικονομικής επιτροπής 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Βουρβουκέλης Οδυσσεάς** αναπληρωματικό μέλος 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 7) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος και 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 1015: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 12543/23-11-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 23-11-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

1. Το Π.Δ. 144/2010, «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης»,

2. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις),

3. Η υπ αριθμ. πρωτ. 2946/31-03-2021 (ΑΔΑ:Ω2ΠΒ7ΛΒ-027) προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Δράμας), και ειδικά στο άρθρο 4 παράγραφος 5 που αφορά την προέγκριση της παράτασης από την Δ/ση Δασών του Ν. Δράμας.

4. Η υπ αριθμ. πρωτ. 659729/22-11-2023 (ΑΔΑ:63Λ24653Π8-ΗΕ6) Απόφαση προέγκρισης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος από την Δ/ση Δασών Δράμας.

5. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΔΕ ΣΑΕΠ 031 με Κωδικό έργου 2018ΕΠ03100014 (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 84476/03-08-2018, ΑΔΑ: 6Ρ8Δ465ΧΙ8-ΒΚ1 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης).

6. Προϋπολογισμός Μελέτης: "1.056.451,61€" (χωρίς Φ.Π.Α.) και "1.310.000,00€" (με Φ.Π.Α. 24%)

7. Δημοπρασία : 03-11-2021

8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας : Πρακτικό 16^ο, αρ. απόφ. 278/23-04-2020,

και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.,

9. Ανάδοχος οικονομικός φορέας : «Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.»

10. Κατακύρωση της σύμβασης : Πρακτικό 3/2022, αριθμός απόφασης 54/07-02-2022 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, (ΑΔΑ: 6ΖΟΔ7ΛΒ-6ΤΡ) & (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010071786 2022-02-17)

11. Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : «35,76%»,

12. Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 6069/14-06-2022,

13. Ποσόν σύμβασης : "678.673,83€" (χωρίς Φ.Π.Α.) και "841.555,55€" (με Φ.Π.Α. 24%)
 14. Συμβατική προθεσμία : 18 μήνες δηλαδή μέχρι 14-12-2023

Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης του εκπροσώπου Αντωνίου Φραγγίδη της αναδόχου εταιρίας «Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε» ευσταθούν, διότι:

Α) Βάση του χρονοδιαγράμματος, δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους μήνες από Ιούλιο έως Δεκέμβριο του έτους 2022 και κατά τους μήνες από Ιανουάριο έως και Οκτώβριο του έτους 2023. Αναλυτικά:

1. Δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 72 εργάσιμες ημέρες λόγω βροχοπτώσεων,
2. Δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 25 εργάσιμες ημέρες λόγω υψηλών θερμοκρασιών άνω των 32°C, καθώς σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Π.Σ.) ΦΕΚ 1561/2-6-2016 Β΄ τεύχος δεν επιτρέπεται η θερμοκρασία του σκυροδέματος που διαστρώνεται να είναι μεγαλύτερη από 32°C.
3. Δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 36 εργάσιμες ημέρες λόγω χαμηλότερων θερμοκρασιών κάτω από +5°C, καθώς σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Π.Σ.) ΦΕΚ 1561/2-6-2016 Β΄ τεύχος πρέπει να αποτρέπεται οποιαδήποτε δυσμενής επιρροή στο σκυρόδεμα λόγω έκθεσης του σε κρύο καιρό (θερμοκρασίες κάτω από +5°C).

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω δεν εκτελέστηκαν εργασίες συνολικά για 133 εργάσιμες ημέρες, δηλαδή για 6 ημερολογιακούς μήνες.

Β) Λόγω του γεγονότος ότι, τους προσεχείς χειμερινούς μήνες αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις και τους ανοιξιάτικους μήνες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση του εργατικού προσωπικού και των μηχανημάτων έργων και η εκτέλεση των εργασιών του έργου εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις 6 ημερολογιακών μηνών.

Άρα συνολικά για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε παράταση προθεσμίας του έργου κατά δώδεκα μήνες «12» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 14-12-2024 .

Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πληρωμές του έργου: 1^η Εντολή Πληρωμής ποσού «126.614,76» με Φ.Π.Α.

Αποστολή προς πληρωμή: 2^η Εντολή Πληρωμής του έργου ποσού «90.969,00» με Φ.Π.Α.

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό «623.971,79» ευρώ με ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υποδομές υποστήριξης της κτηνοτροφίας του Νομού Δράμας (Ομβροδεξαμενές – Ομβροπλατείες – ποτίστρες)» κατά δώδεκα μήνες «12» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 14-12-2024.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάσει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υποδομές υποστήριξης της κτηνοτροφίας του Νομού Δράμας (Ομβροδεξαμενές – Ομβροπλατείες – ποτίστρες)» κατά δώδεκα μήνες «12» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 14-12-2024.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος, Βουρβουκέλης Οδυσσέας και Χατζηπέμου Χρήστος ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα ο κ. Εξακουστός ανέφερε τα εξής: «θα ψηφίσουμε κατά διότι ως παράταξη δεν συμφωνούμε στην τακτική που έχει υιοθετήσει η Διοίκηση της Περιφέρειας να υλοποιούνται έργα εκχωρώντας συνεχόμενες παρατάσεις και ειδικότερα έργα που αφορούν αντιπλημμυρική προστασία, τα οποία είναι υψίστης προτεραιότητας και οφείλουν να ολοκληρώνονται στους χρόνους που έχουν συμφωνηθεί».

Ο κ. Χατζηπέμου ανέφερε ότι δεν τον έπεισαν οι λόγοι της παράτασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1015/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**