

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1067/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση βαθών αλιευτικού καταφυγίου πρ. Δήμου Ορφανού» Ανάδοχος : “ΤΕΚΑΛ Α.Ε.”, προϋπολογισμού 72.530,50 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27-12-2023** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00μ.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/400309/6413/22-12-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Βουρβουκέλης Οδυσσεάς** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Αργυρίου Νικόλαος** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1067: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, με το υπ' αριθμ. πρωτ.:362124/3418/23-11-2023έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 23-11-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται, σύμφωνα με την υπ' αρ. 108688/1852 (ΑΔΑΜ: 23REQ012558280) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ.Δ.Ο. ΠΕ Καβάλας από πιστώσεις του ετησίου Προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ εις βάρος του έργου «Αποκατάσταση βαθών αλιευτικού καταφυγίου πρ. Δήμου Ορφανού» με ΚΕ 232009001 συνολικού ποσού 74.000,00 € με το Φ.Π.Α.

2. Η Μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 195927/5991/26-06-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π/Ε. Καβάλας.

3. Με την υπ' αρ. 232840/7147/26-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΦ6Υ7ΛΒ-ΞΧ5) απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ, ανατέθηκε απευθείας βάση του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, η εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βαθών αλιευτικού καταφυγίου πρ. Δήμου Ορφανού» στον οικονομικό φορέα με επωνυμία «ΤΕΚΑΛ Α.Ε.» συνολικού ποσού 72530,50 € με Φ.Π.Α. και έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 23ΑWRD013164100..

4. Η σύμβαση ανάθεσης υπογράφηκε στις 04.09.2023 με συμβατικό τίμημα : **58.492,34 € + 14.038,16 € (24% Φ.Π.Α.) = 72.530,50 €**

5. Ημερομηνία περαίωσης του έργου είχε ορισθεί η 03-12-2023.

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά αποκαταστάσεις λειτουργικών βαθών τοπικού χαρακτήρα στο Αλιευτικό Καταφύγιο του Δήμου Ορφανού. Τα βάθη στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης μέχρι και το καλοκαίρι του 2020 παρέμεναν σε ικανοποιητικό σημείο και η πλεύση των αλιευτικών σκαφών πραγματοποιούνταν με ασφάλεια και άνεση. Με την πάροδο του χρόνου και αφού η συσσώρευση φερτών υλικών συνεχιζόταν εκτός της λιμενολεκάνης διαπιστώθηκε σημαντική στερεομεταφορά και μείωση του λειτουργικού βάθους της εισόδου του αλιευτικού καταφυγίου όπως επιβεβαιώνεται και από αυτοψία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας. Συγκεκριμένα στις 14.11.2022, κατά την είσοδο στο λιμένα το βάθος αριστερά ανέρχεται στα 3,5 μ., στο κέντρο στα 0,50 μ. και δεξιά στα 0,20 μ.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Το γεγονός των απρόσμενων και απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν τελευταία στην περιοχή δεν κατέστη δυνατή την ολοκλήρωση του Έργου στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα, οι πολύ ισχυροί νότιοι άνεμοι του τελευταίου διαστήματος είχαν ως αποτέλεσμα να

καλύπτονται τα έργα διάνοιξης, με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνονται συνεχώς εργασίες που είχαν αποπερατωθεί καθιστώντας αδύνατη τη πρόοδο των εργασιών. Για τους ανωτέρω λόγους η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως την 31 Μαρτίου του 2024 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αργυρίου Νικόλαος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση βαθών αλιευτικού καταφυγίου πρ. Δήμου Ορφανού» Ανάδοχος: "ΤΕΚΑΛ Α.Ε.", προϋπολογισμού 72.530,50 ευρώ με Φ.Π.Α., έως την 31 Μαρτίου του 2024 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος, Βουρβουκέλης Οδυσσέας και Αργυρίου Νικόλαος, ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα ο κ. Εξακουστός ανέφερε τα εξής: «**θα ψηφίσουμε κατά διότι ως παράταξη δεν συμφωνούμε στην τακτική που έχει υιοθετήσει η Διοίκηση της Περιφέρειας να υλοποιούνται έργα εκχωρώντας συνεχόμενες παρατάσεις και ειδικότερα έργα που αφορούν αντιπλημμυρική προστασία, τα οποία είναι υψίστης προτεραιότητας και οφείλουν να ολοκληρώνονται στους χρόνους που έχουν συμφωνηθεί.**

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1067/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**