

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 1097/2023

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ποταμού ΛΙΣΣΟΥ και των παραπόταμων του & των ρεμάτων και των αναχωμάτων τους στην περιοχή του δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ στο νομό Ροδόπης" έως την 28-6-2024, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27-12-2023** ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 13:00μ.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/400309/6413/22-12-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Βουρβουκέλης Οδυσσεάς** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Αργυρίου Νικόλαος** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 1097:** Εισηγούμενη το τριακοστό τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 385682/5069/15-12-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 15-12-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία αναφέρει τα εξής:

Η αναπλ. Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ροδόπης, έχοντας υπ' όψη:

1. Το **Ν. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 147.
2. Το **Ν. 3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το **Ν.4071/2012** «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. **144/23-12-2010** περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την από **28-6-2022** Σύμβαση εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις **28-12-2023**.
6. Την από **8-12-2023** αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εννιά (9) μήνες, ήτοι έως την **28-9-2024** με την αιτιολογία ότι λόγω των κακών καιρικών συνθηκών του περασμένου και του τωρινού χειμώνα, των καθυστερήσεων πληρωμών και της οριστικοποίησης του αντικειμένου των εργασιών στις 2-10-2023 δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών εντός της συμβατικής προθεσμίας.
7. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη της τους λόγους που επικαλείται ο Ανάδοχος στο ως άνω έγγραφό του για τη χορήγηση παράτασης, αλλά κρίνει ότι το διάστημα με κακές καιρικές συνθήκες και το διάστημα για την έγκριση του συνόλου των επιμετρήσεων και την έγκριση του τελευταίου λογαριασμού δεν καλύπτει τους εννιά (9) μήνες καθυστέρησης που αιτείται, αλλά τους έξι (6) μήνες. Σημειώνεται ότι οι πρώτες επιμετρήσεις υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο στις 25-4-2023, η έγκριση των τελευταίων επιμετρήσεων και κατά συνέπεια του συνόλου των εκτελεσθέντων εργασιών έγινε στις 28-8-2023, ενώ ο τελευταίος λογαριασμός εγκρίθηκε στις 4-9-2023 από την Υπηρεσία. Η καθυστέρηση λοιπόν στην εκτέλεση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου ανέρχεται στους έξι (6) μήνες.

8. Τα άρθρα 147 & 153 περί προθεσμιών και αναθεωρήσεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα οποία υφίσταται επιπλέον οικονομικό αντικείμενο στη δαπάνη των αναθεωρήσεων του έργου και ως εκ τούτου η Απόφαση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκδίδεται από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ. κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **"ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ & ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ"** έως την 28-6-2024, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αργυρίου Νικόλαος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **"ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ & ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ"** έως την 28-6-2024, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος, Βουρβουκέλης Οδυσσέας και Αργυρίου Νικόλαος, ψηφίζοντας κατά.

Συγκεκριμένα ο κ. Εξακουστός ανέφερε τα εξής: «εδώ εμείς θα καταψηφίσουμε, καθώς λόγω της κλιματικής αλλαγής, το έργο θα έπρεπε να παραδοθεί στον συμβασιοποιημένο χρόνο για να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες».

Ο κ. Αργυρίου ανέφερε τα εξής: «κι εμείς θα το καταψηφίσουμε κ. Πρόεδρε γιατί είχαμε προβλέψει όλο αυτό το κακό χρονοδιάγραμμα από τότε που υπήρχαν οι εγκρίσεις για το έργο».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1097/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**