

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 13/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 211/2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Διάνοιξη καναλιών για την αποστράγγιση του αγροκτήματος Γενισέας», προϋπολογισμός 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Μαρτίου 2023** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 12:00μ.μ.** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/9-7-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/90883/1732/24-03-2023** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος 6) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 6) **Βουρβουκέλης Οδυσσέας** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος 8) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος 9) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

**Απόντες ήταν οι:** κ.κ. 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2), **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 211:** Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 56531/719/16-03-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31.01.2013).
5. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116/Α/18.06.2005) όπως αυτός ισχύει.
7. Τον Ν.4250/14 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
8. Τον Ν.4278/14 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59 – Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια Έργα).
9. Την με αριθμ.37/2020 (ΑΔΑ: 96ΦΚ7ΛΒ-ΑΗΤ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στο Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης – Τέλη Μεταβίβασης, Κ.Ε. 203601010, με προϋπολογισμό 300.000,00 €.

10. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τον τίτλο του θέματος (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμό, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, ΣΑΥ – ΦΑΥ) που εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. πρωτ. 152349/1529/14.06.2021 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ξάνθης.
11. Την υπ' αριθμ. 435/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ:ΩΖ7Ρ7ΛΒ-4Ε5) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το ανωτέρω σχέδιο διακήρυξης και συγκροτείται η Επιτροπή Διαγωνισμού.
12. Την υπ' αριθμ. 200820/2094/27.07.2021 Διακήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 28.07.2021 και φέρει τον αριθμό 21PROC008990534.
13. Τον ηλεκτρονικό φάκελο δημοπρασίας του έργου με α/α 182297 που δημιουργήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ\_PW.
14. Τον υπ' αριθμ. Πρωτ. 168420/1745/29.06.2021 ορισμό επιτροπής ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού έργων.
15. Την υπ' αριθμ. 249596/2635/14.09.2021 Πρόσκληση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης προς τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
16. Το από 20.10.2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού.
17. Την υπ' αριθμ. 758/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΙ7Σ7ΛΒ-0ΘΔ), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το από 20.10.2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της Επιτροπής Διαγωνισμού.
18. Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση επί της ανωτέρω απόφασης.
19. Την από 22.12.2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του μειοδότη «ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ», ως προσωρινού αναδόχου.
20. Την από 29.12.2021 και 30.12.2021 εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών της «ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ» ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία».
21. Την από 29.12.2021 αίτηση (με αρ. πρωτ. εισερχ. 367961/3920/29.12.2021 της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης) του μειοδότη «ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ», ως προσωρινού αναδόχου, με την οποία κατέθεσε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη Διακήρυξη σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης.
22. Το από 12.01.2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού.
23. Το από 12.01.2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 (ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ» στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ» με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά του 132.197,68 € (ποσό χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 45,36 %.
24. Η με αριθ. 19/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 6ΙΖΤ7ΛΒ-4Ψ8, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010203344) με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ με μέση έκπτωση (45,36%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
25. Η με αρ. πρωτ. 91175/Ξ-ΔΤΕ-995/30.03.2022 (22ΣΥΜΝ010291335) υπογραφείσα Σύμβαση για το ποσό των 163.925,12 € (με Φ.Π.Α.) μεταξύ της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης), ως εργοδότη και του οικονομικού φορέα ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ ως ανάδοχο, για την κατασκευή του έργου του θέματος.
26. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 29.03.2023.
27. Η με αρ. πρωτ. 97177/Ξ-ΔΤΕ-1048/12.07.2022 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος του έργου.
28. Η με αρ.πρωτ.56531/719/22.02.2023 Αίτηση παράτασης του αναδόχου.
29. Η από 16.03.2023 εισήγηση του Κωνσταντίνιδη Κωνσταντίνου, ως Προϊσταμένου του Τ.Δ.Π. της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης για την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου.

Και επειδή :

η Προϊσταμένη Αρχή ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης συμφωνεί με την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης με αναθεώρηση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Διάνοιξη καναλιών για την αποστράγγιση του αγροκτήματος Γενισέας», Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Α.Μ.Θ./Π.Ε. Ξάνθης – Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης – Τέλη Μεταβίβασης Κ.Ε.: 203601010, Προϋπολογισμός: 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., Ανάδοχος: ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. κατά έξι (6) μήνες , ήτοι μέχρι τις 29.09.2023.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας, μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση δήλωσε ότι για την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδόθηκε σχετική ΚΥΑ που διευκρινίζει το σύννομο λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής η οποία ούτως ή άλλως έχει σύνθεση που λειτουργεί βάσει αναλογιών ενός εκάστου συνδυασμού.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση με αναθεώρηση της 1<sup>ης</sup> παράταξης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Διάνοιξη καναλιών για την αποστράγγιση του αγροκτήματος Γενισέας», Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Α.Μ.Θ./Π.Ε. Ξάνθης – Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης – Τέλη Μεταβίβασης Κ.Ε.: 203601010, Προϋπολογισμός: 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., Ανάδοχος: ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. κατά έξι (6) μήνες , ήτοι μέχρι τις 29.09.2023.

Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Θεόδωρος Μαρκόπουλος ψηφίζοντας κατά αναφέροντας τα εξής : «δεν με πείθουν οι λόγοι τους οποίους γράφεται μέσα και γενικότερα σαν παράταξη δεν συμφωνούμε με την λογική των συνεχών παρατάσεων όταν δεν υπάρχει μια καλή τεκμηρίωση δεν ψηφίζω θετικά»

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 211/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ  
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**