

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 35/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 812/2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση τμήματος του χειμάρρου Δοξάτου του Νομού Δράμας (δύο χιλιόμετρα ανάντι της συμβολής των χειμάρρων Αγίας Βαρβάρας και Δοξάτου)», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **15-09-2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/277850/4690/11-09-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αμοιρίδης Μιχαήλ** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Γαλανόπουλος Δημήτριος** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Βουρβουκέλης Οδυσσεάς** αναπληρωματικό μέλος και 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 6) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 8) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έξι μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 812:** Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 9898/05-09-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 20-08-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, (άρθρο 3, παρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις).
3. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013(ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παραγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
4. Τη δημοσίευση της διακήρυξης του έργου στο ΚΗΜΔΗΣ η οποία έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 21PROC009117707 2021-08-26.
5. Τα άρθρα 147 και 153 παρ. 23 του Ν. 4412/2016.
6. Την από 20-07-2023 αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, του αναδόχου «Βασιλειάδης Δημήτριος»
7. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.
8. Το γεγονός ότι το αίτημα για την παράταση υποβλήθηκε ένα μήνα πριν από την λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου. (αρθμ. Πρωτ. ΔΤΕ 7915/20-07-2023).

**Α' ΓΕΝΙΚΑ**

- Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 και Δ12 (σύμφωνα με την υπ' αριθ.106986/1440/24-06-2019, ΑΔΑ: ΨΚΖ07ΛΒ-ΣΚΓ απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας- Θράκης).

- Προϋπολογισμός Μελέτης: 500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).
- Δημοπρασία: 20-10-2021.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού: αρ. απόφ. 82/2022, της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ: 9Ψ317ΛΒ-ΦΛΡ ΑΔΑΜ: 22WRD010164521).
- Έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας: υπ' αριθμ. 15/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Υπηρεσία Επιτρόπου στην Π.Ε Δράμας).
- Ανάδοχος: «**Βασιλειάδης Δημήτριος**»,
- Έκπτωση (μέση τεκμαρτή): «49,08%».
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό: αριθμ. πρωτ. **8957/25-08-2022** (ΑΔΑ: ΨΛ4Ξ7ΛΒ-4Μ2 ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011141901 2022-08-25).
- Ποσόν Σύμβασης: "205.315,35 €" (χωρίς Φ.Π.Α.) και "254.591,03 €" (με Φ.Π.Α. 24%), Συμβατική προθεσμία : τριακόσιες εξήντα ημέρες (360), δηλαδή μέχρι 25-08-2023,
- Αιτούμενη Παράταση: τέσσερις (4) μήνες , δηλαδή μέχρι 25-12-2023.

### **Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του αναδόχου «**Βασιλειάδη Δημητρίου**» ευσταθούν καθόσον :

Τα δύο χωμάτινα φράγματα που υπήρχαν στην κοίτη του χειμάρρου χρησιμοποιούνταν από τους αγρότες για άρδευση μέχρι και το Νοέμβριο όποτε οι εργασίες καθυστέρησαν να ξεκινήσουν. Επιπλέον, οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις στο διάστημα από Μάρτιο έως Ιούνιο είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης στο έργο λόγω της σύστασης του εδάφους και της ύπαρξης μεγάλων όγκων νερού.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 25-11-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης.

### **Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβληθεί λογαριασμοί.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

### **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Συντήρηση και αποκατάσταση τμήματος του χειμάρρου Δοξάτου του Νομού Δράμας (δύο χιλιόμετρα ανάντι της συμβολής των χειμάρρων Αγίας Βαρβάρας και Δοξάτου)**» κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 25-11-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣΤΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάσει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Συντήρηση και αποκατάσταση τμήματος του χειμάρρου Δοξάτου του Νομού Δράμας (δύο χιλιόμετρα ανάντι της συμβολής των χειμάρρων Αγίας Βαρβάρας και Δοξάτου)**» προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 25-11-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Βουρβουκέλης Οδυσσέας ψηφίζοντας κατά.  
Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 812/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ**