

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 37/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 866/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Καβάλας - Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας», προϋπολογισμού 537.408,46 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10-10-2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/308743/5159/06-10-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Βουρβουκέλης Οδυσσέας** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Αρχέλαος Γρανάς** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 4) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 5) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 7) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη συζήτηση του 46^{ου} θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 866: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 263446/8093/22-09-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 22-09-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ 531 εις βάρος του έργου «Επισκευή και Συντήρηση οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000) με πίστωση 1.000.000,00 €.

2. Η Μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την αρ.173198/7479/29-10-2020 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε. Καβάλας.

3. Με την υπ' αριθμ. απόφαση 46/2021 (πρακτικό 3/2021) της Οικονομικής Επιτροπής, της ΠΑΜΘ Α.Μ.Θ. κατακυρώθηκε στον πρώτο κατά σειρά μειοδότη «**Maycon Hellas A.E.**» η κατασκευή του έργου με **έκπτωση 47,00%** .

4. Με την υπ' αρ. 59587/1090/12-06-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 531 εις βάρος του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 και τίτλο υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Νομού Καβάλας - Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας» με κωδικό Κ.34 και πίστωση 1.000.000,00 €.

5. Η σύμβαση ανάθεσης υπογράφηκε στις 28.09.2021 με συμβατικό τίμημα **537.408,46€ (433.393,92+104.014,54Φ.Π.Α. 24%)**

6. Ημερομηνία περαίωσης του έργου είχε οριστεί η 28-09-2023.

7. Με την υπ' αριθμ. 362663/11091 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου του θέματος με συνολική δαπάνη 537.408,46€ με ΦΠΑ ήτοι στο ποσό της σύμβασης.

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά τη στοιχειώδη συντήρηση για την ασφαλή λειτουργία του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας που περιλαμβάνει αποκαταστάσεις στη σήμανση, φθορών στο οδόστρωμα, διαγράμμισης, άρση επικινδυνότητας στηθαίων ασφαλείας, εργασίες χειμερινής συντήρησης (αποχιονισμοί), καθώς και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, αλλά και εργασίες βελτίωσης για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της οδού (αναδιαγράμμιση της οδού, κ.λ.π.).

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Το γεγονός ότι το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά και εργασίες άρσης επικινδυνότητας που προκύπτει μετά από ιδιαίτερα κακές καιρικές συνθήκες (π.χ. έντονες βροχοπτώσεις) ή έκτακτες συνθήκες π.χ. κατολισθήσεις, όπως και η ανάγκη αντικατάστασης κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας μετά από ατύχημα αλλά και εργασίες στη χειμερινή περίοδο όπως αποχιονισμοί και προμήθεια άλατος και το ότι η προβλεπόμενη συμβασιοποίηση αντίστοιχου είδους έργου αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2024, καθιστά επιτακτική την ανάγκη συνέχιση της παρούσας εργολαβίας μέχρι και την **31/08/2024**, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επέμβασης της Υπηρεσίας και εξασφάλισης άνεσης και ασφάλειας στους οδηγούς του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας. Στην παράταση προθεσμίας συνηγορεί και η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 15% που θα προκύψει λόγω αύξησης οικονομικού αντικειμένου με την επικείμενη έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣΤΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάσει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Καβάλας - Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας», προϋπολογισμού 537.408,46 ευρώ με Φ.Π.Α. μέχρι και την 31/08/2024. Στην παράταση προθεσμίας συνηγορεί και η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 15% που θα προκύψει λόγω αύξησης οικονομικού αντικειμένου με την επικείμενη έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 866/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**