

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 37/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 871/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)», υποέργο: «Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών σωμάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10-10-2023** ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/308743/5159/06-10-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Βουρβουκέλης Οδυσσέας** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Αρχέλαος Γρανάς** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 4) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 5) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 7) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη συζήτηση του 46^{ου} θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 871: Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 291173/3470/21-09-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 21-09-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής επιτροπής.

2. Ο Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)».

3. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων» στο μέρος που ισχύει.

4. Την με αριθμ. πρωτ. 190021/1426/13-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΞ37ΛΒ-ΜΦ8 και ΑΔΑΜ: 21REQ009079835) Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε το υποέργο του θέματος στη ΣΑΕΠ 531, με προϋπολογισμό 900.000,00 € και Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006.

5. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 900.000,00 €, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 220820/2324/17-08-2021 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.

6. Την από 18-08-2021 εισήγηση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης (που διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 223188/2343/18.08.2021 έγγραφο) για την έγκριση:

α. του σχεδίου Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

β. του σχεδίου Προκήρυξης για την δημοσιοποίηση στον Εθνικό Τύπο

γ. της Επιτροπής Διαγωνισμού

στα πλαίσια του υποέργου του θέματος.

7. Την από 10-09-2021 αποστολή επικαιροποιημένου σχεδίου Διακήρυξης με το υπ'αριθμ.246084/2587/10-09-2021 έγγραφο Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ξάνθης μετά τις αλλαγές που ίσχυσαν στο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκπόνησης έργων και μελετών (τροποποίηση Ν.4412/2016 με τον Ν.4782/2021).
8. Την επανέγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του υποέργου με τον τίτλο του θέματος, που συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης μετά την αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας και εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. πρωτ. 247947/2615/13-09-2021 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ξάνθης.
9. Την υπ' αριθμ. 593/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: Ω82Ν7ΛΒ-ΣΞΜ), σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται τα ανωτέρω σχέδια διακήρυξης και προκήρυξης και συγκροτείται η Επιτροπή Διαγωνισμού.
10. Την υπ' αριθμ. 265524/2831/19.10.2021 Διακήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 19-10-2021 και φέρει τον αριθμό 21PROC009386567.
11. Την υπ' αριθ. 787/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε το από 23-11-2021 Πρακτικό 1 της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου του θέματος.
12. Την υπ' αριθ. 65/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε το από 19-01-2022 Πρακτικό 2 της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου του θέματος.
13. Την υπ' αριθμ. 191/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής ΠΑΜΘ ((ΑΔΑ:6ΔΖΕ7ΛΒ-ΠΧ9 ΑΔΑΜ:22ΑWRD010651598) με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση στον οικονομικό φορέα ΚΟΤΣΑΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών, χωρίς Φ.Π.Α.: τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τρία ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (355.423,67 €) και με μέση έκπτωση πενήντα ένα και τρία τοις εκατό (51,03 %), επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
14. Την σύμβαση ανάθεσης που υπογράφηκε στις 06-09-2022 (22SYMV011198085) με συμβατικό τίμημα 440.725,35€ με το Φ.Π.Α.(24%), ήτοι 355.423,67 € για εργασίες και 85.301,68 € για Φ.Π.Α.
15. Το χρόνο περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 05-09-2023.
16. Την με αρ. πρωτ. 262036/3132/2023 απόφαση χορήγησης 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 30-09-2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
17. Τον από 21-09-2023 συνταχθέντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του υποέργου του θέματος.
18. Την από 21-09-2023 αίτηση του αναδόχου του υποέργου του θέματος με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά (3) τρεις μήνες έως 31-12-2023.
19. Την από 21-09-2023 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας υπέρ της χορήγησης παράτασης κατά (3) τρεις μήνες έως 31-12-2023.

Και επειδή η Προϊσταμένη αρχή συμφωνεί με την Διευθύνουσα Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)», υποέργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ» , αναδόχου: ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά (3) τρεις μήνες, ήτοι μέχρι 31-12-2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια

εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)», υποέργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ», αναδόχου: ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά (3) τρεις μήνες, ήτοι μέχρι 31-12-2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρών δήλωσαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Βουρβουκέλης Οδυσσέας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 871/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**