

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 38/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 911/2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ταμιευτήρα Κομφάτου», αρχικού προϋπολογισμού 97.917,79 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30-10-2023** ημέρα **Δευτέρα** και **ώρα 12:00μ.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/328137/5419/24-10-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος και 5) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 911:** Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 308553/4072/06-10-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 06-10-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 147-Προθεσμίες.
2. Τα άρθρα 3, 113, 159 και 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών» και η ερμηνευτική εγκύκλιος 6/αριθμ. πρωτ. 15400/17-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) αυτού άρθρο 3β.
6. Την από 25-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013461046 2023-09-25) σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία περαίωσης είναι τέσσερις (4) μήνες και επομένως λήγει την 25-01-2024.
7. Την από 05-10-2023 αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, για εννέα (9) μήνες, έως την 25-10-2024.
8. Την ανάγκη ολοκλήρωσης των εργασιών εντός του ρέματος, οι οποίες δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν τους χειμερινούς μήνες.
9. Το άρθρο 147 παρ. 6., ήτοι: Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθεί το τρίμηνο (3μηνο) από 25-06-2024 έως και 25-09-2024.
10. Το άρθρο 147 παρ. 7., ήτοι: Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου έργου, γεγονότα ανωτέρας βίας αποτελούν η χειμερινή περίοδος και οι καιρικές συνθήκες, το γεγονός ότι από την κατασκευή κατά τους χειμερινούς μήνες του εν λόγω έργου θα επηρεαστεί ενδεχομένως η κατασκευή της νέας γέφυρας Κομφάτου έργο που εκτελείται αυτή την περίοδο στην κατάντη περιοχή και τέλος το με αριθμ. Πρωτ. 24811/03-11-2022 έγγραφο του Ο.Φ.Υ.Π.Ε.Κ.Α με θέμα: Έκφραση γνώμης για το έργο «Αποκατάσταση ταμιευτήρα Κομφάτου» στην

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης όπου αναφέρεται ρητά ότι «Δεν επιτρέπεται η υλοποίηση του έργου την χρονική περίοδο από αρχές Απριλίου έως και τέλος Ιουνίου με σκοπό την αποφυγή όχλησης της αναπαραγωγικής περιόδου της ιχθυοπανίδας στο ποταμό Κομψάτο».

11. Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος στην από 05-10-2023 αίτησή του, με την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, για εννέα (9) μήνες, έως την 25-10-2024, αλλά αναφέρει ρητά ότι «ο χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή του έργου εκτιμάται σε τρεις (3) μήνες» Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ για οχτώ (8) μήνες, ήτοι έως τις 25-09-2024, με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣΤΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάσει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ», αρχικού προϋπολογισμού 97.917,79 ευρώ, για οχτώ (8) μήνες, ήτοι έως τις 25-09-2024, με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Χατζηπέμου ψηφίζοντας κατά αναφέροντας μεταξύ άλλων και τα εξής : «υπογράφηκε μια σύμβαση μέσα σε μια βδομάδα έπρεπε να έχει τελειώσει το έργο αυτό, υποδηλώνει ότι υπάρχει προφανώς αδυναμία εκτελέσεως ή αδιαφορία από την μεριά της διοίκησης να προχωρήσει σε ένα τέτοιο σημαντικό έργο για την περιοχή».

Παρών δήλωσαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 911/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**