

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 1/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 10/2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ενίσχυση αντιπλημμυρικής προστασίας κάμπου ΘΥΜΑΡΙΑΣ ΤΥΧΕΡΟΥ ΦΥΛΑΧΤΟΥ» για εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως και την 20/06/2024, με σκοπό την πλήρη ολοκλήρωσή του.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19-1-2024** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00μ.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/13585/329/15-1-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Μολλά Ισά Ριβάν** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 10:** Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 394793/8972/8-1-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 8-1-2024 εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:

**Έχοντας υπόψη :**

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
3. Την με αριθμ. Πρωτ. 5319/22-09-2014 (ΦΕΚ. 2596/Β' /30-9-2014) Απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων & Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης".
4. Τη με αριθμ. πρωτ. Οικ. 2620/19-06-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης «Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου στην κενωθείσα θέση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου».
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α') «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων , μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις « (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
7. Την υπ' αριθμ. 410/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε το από 23-06-2021 1ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή Αναδόχου του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥ ΘΥΜΑΡΙΑΣ ΤΥΧΕΡΟΥ ΦΥΛΑΧΤΟΥ», (Α/Α συστήματος 180332), και αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» (αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς 197284) ως προσωρινός ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 55,71% (πενήντα πέντε και εβδομήντα ένα %), η οποία κοινοποιήθηκε στις 09-07-2021 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» σε όλους τους συμμετέχοντες.
8. Την με αριθμ. 527/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίνεται το από 03-08-2021, 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνεται το έργο στον οικονομικό φορέα, με Α/Α κατάθ. 197284, και ποσοστό έκπτωσης 55,71% (πενήντα πέντε και εβδομήντα ένα %).

9. Την υπ' αριθμ. υπ' αριθμό 828/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου.
10. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
11. Την από 30 Δεκεμβρίου 2021 (αριθμ. πρωτ. 363903/9694 ΑΔΑ : 6ΚΓ37ΛΒ-ΡΙ9 ΑΔΑΜ : 20ΣΥΜΝ009882403) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 1.374.297,72€ Ευρώ (με ΦΠΑ).
12. Την υπ. αριθμό 546/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ έγκρισης της 1<sup>ης</sup> παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου ως τις 20-12-2023 .
13. Την από 27 Ιουλίου 2023 (αριθμό. πρωτ. 233721/5374 ΑΔΑ:Ψ1ΟΤ7ΛΒ-ΦΤΩ ΑΔΑΜ: 3ΣΥΜΝ13315856) υπογραφείσα 1<sup>η</sup> επουσιώδη τροποποίηση σύμβασης ποσού 255.459,06 € με ΦΠΑ
14. Την θετική γνωμοδότηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου για έγκριση χορήγησης της 2<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου έως και 20/06/2024

#### **Και επειδή :**

Οι λόγοι για την ανάγκη παράτασης και ευσταθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου καθώς λόγω των καιρικών συνθηκών, συχνές και έντονες βροχοπτώσεις καθώς και επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, στην περιοχή του έργου, είχαν ως αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών σε όλα τα τμήματα και τις περιοχές εκτέλεσης του . Αναλυτικά:

- τον Μήνα Ιούνιο του έτους 2023 είχαμε βροχοπτώσεις σε 7 ημέρες.
- τον Μήνα Ιούλιο του έτους 2023 παρατηρήθηκαν υψηλές θερμοκρασίες-καύσωνας (πάνω από 35°) σε 5 ημέρες και είχαμε βροχοπτώσεις σε 6 ημέρες
- τον Μήνα Αύγουστο του έτους 2023 παρατηρήθηκαν υψηλές θερμοκρασίες-καύσωνας (πάνω από 35°) σε 11 ημέρες
- τον Μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2023 είχαμε βροχοπτώσεις σε 3 ημέρες
- τον Μήνα Οκτώβριο του έτους 2023 είχαμε βροχοπτώσεις σε 3 ημέρες
- τον Μήνα Νοέμβριο του έτους 2023 είχαμε βροχοπτώσεις σε 11 ημέρες
- τον Μήνα Δεκέμβριο του έτους 2023 είχαμε βροχοπτώσεις σε 9 ημέρες

Επομένως οι συνολικές ακατάλληλες για εργασίες ημέρες μέχρι σήμερα είναι 39+16 = 55, κατά τις οποίες λόγω της φύσεως του έργου (χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές, επιχώσεις κλπ.) ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών έστω και με ελάχιστη βροχόπτωση, ενώ με χαμηλές θερμοκρασίες δεν επιτρέπεται η σκυροδέτηση. Επίσης μετά από βροχοπτώσεις απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3-4 ημερών για την επανέναρξη των εργασιών.

Επιπλέον, με την αριθμό. πρωτοκόλλου 343789/7913/21-11-2023 απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, έγινε αποδεκτή η αίτηση διακοπής εργασιών που υποβάλλαμε στις 7-11-2023, λόγω μη εξόφληση της 5ης εντολή πληρωμής. Μέχρι σήμερα δεν έχει εξοφληθεί η ανωτέρω πιστοποίηση και επομένως υφίσταται η διακοπή εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων και δεδομένου ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ζητείται η χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης του έργου για ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΕΙΣ (183) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως και την 20/06/2024, με σκοπό την πλήρη ολοκλήρωσή του

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία

#### **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

την έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου για ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΕΙΣ (183) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως και την 20-06-2024, με σκοπό την πλήρη ολοκλήρωσή του, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αιτιολογική έκθεση.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου για ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΕΙΣ (183) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως και την 20-06-2024, με σκοπό την πλήρη ολοκλήρωσή του, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αιτιολογική έκθεση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 10/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**