

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 3/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 39/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **2-2-2024** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/29522/656/29-1-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, η συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 39: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 13335/8-1-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852//7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις).
4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
6. Την από 13335/21-12-2023 αίτηση 1ης παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, του αναδόχου «AS build A.T.E.», η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγρ. 10 του Ν. 4412/2016, δηλ. σε χρόνο μεγαλύτερο του μηνός από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου.
7. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.

Α' ΓΕΝΙΚΑ

- Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το έργο είναι ενταγμένο (Απόφαση ένταξης της Πράξης 5826/20-11-2020 με ΑΔΑ: ΩΦΑ27ΛΒ-ΚΟ7) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη

2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού και ενίσχυσης της Κοινωνικής συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράση 9α.18.1_ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ». Είναι Υποέργο με Α/Α 1 «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5062319.

- Προϋπολογισμός Μελέτης: 2.000.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: 3686/08-04-2022 ΔΤΕ Π.Ε. Δράμας
- Δημοπράτηση: 14-01-2020
- Έκπτωση (μέση τεκμαρτή): 26,05%.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού: Πρακτικό 39/2022, αριθ. απόφ. 681/27-09-2022
- της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ.
- Ανάδοχος : «AS build A.T.E.»
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό: Αριθμ. πρωτ. 1016/03-02-2023.
- Ποσόν Σύμβασης : «1.192,699,38 €» (χωρίς Φ.Π.Α.) και «1.478.947,23 €» (με Φ.Π.Α. 24%)
- Συμβατική προθεσμία περαίωσης: Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι και 02-02-2024.
- Αιτούμενη Παράταση : ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι και 03-05-2024.

Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του αναδόχου «AS build A.T.E.» ευσταθούν, διότι :

Η ανάγκη χορήγησης παράτασης προκύπτει από το γεγονός ότι κατόπιν συσκέψεως του αναδόχου με την Διοικήτρια του Νοσοκομείου παρουσία της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Δράμας, ζητήθηκε από την Διοίκηση του Νοσοκομείου Δράμας η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών που δεν προβλέφθηκαν στην αρχική μελέτη, δηλ. η τοποθέτηση νέου ελαστικού δαπέδου σε χώρους με υφιστάμενο δάπεδο κεραμικών πλακιδίων, εργασία που προϋποθέτει την αποξήλωση των υφιστάμενων πλακιδίων με πιθανές αποκαταστάσεις διαρροών και καθιζήσεων. Οι χώροι αυτοί συγκεκριμένα είναι: ο διάδρομος της εισόδου του Νοσοκομείου στην Στάθμη Β, ο διάδρομος αναμονής κοινού έμπροσθεν των ανελκυστήρων στην στάθμη Γ, ο διάδρομος έμπροσθεν των ανελκυστήρων στη στάθμη Δ και ο χώρος σκοτεινού θαλάμου του Ακτινολογικού τμήματος στην Στάθμη Α.

Οι πρόσθετες εργασίες δεν προβλέφθηκαν κατά την σύνταξη της μελέτης λόγω προμετρητικού σφάλματος, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου χωρίς να τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή όλη την κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της. Ενόψει της ανάγκης σύνταξης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚ.Τ.Μ.Ν.Ε. λόγω των παραπάνω νέων εργασιών, ζητούμε την χορήγηση συνολικής παράτασης στην περαίωση του έργου με αναθεώρηση επιπλέον ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών δηλαδή έως την 03-05-2024.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά **ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι και 03-05-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης.**

Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί επτά (7) λογαριασμοί, συνολικής δαπάνης 1.103.642,50 Ευρώ (με αναθεώρηση, με ΦΠΑ).

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 375.304,73 Ευρώ (με ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ» κατά **ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι και 03-05-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι και 03-05-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 39/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**