

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 17/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 394/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 3^{ης} προθεσμίας παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ρεμάτων των δήμων Ορεσιτιάδας, Σουφλίου και Διδυμοτείχου – Φάση Α'», αναδόχου «Μιχαήλ Κούγκουλος και Σια Ε.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **9-5-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/140811/2593/2-5-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 394: Εισηγούμενη τριακοστό τέταρτο θέμα ημερησίας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 138697/3170/1-5-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου του 147 Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη Διοίκηση».
5. Την υπ' αριθμ. 688/2021 (Α.Δ.Α.: 6ΒΤ17ΛΒ-ΥΧΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης, οι όροι της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
6. Την υπ' αριθμ. 92/2022 (Α.Δ.Α.: ΩΜΓΖ7ΛΒ-ΜΥΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το από 07-02-2022 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 184444), του έργου και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» με Α/Α κατάθεσης 235345 και ποσοστό έκπτωσης 38,80 % (τριάντα οκτώ και ογδόντα %),
7. Την από 07-06-2022 σύμβαση ύψους 2.547.695,94 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 07/09/2023.
8. Την υπ' αριθμ. 698/2023 (Α.Δ.Α.: ΨΖΚΣ7ΛΒ-Α4Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η οποία αποτελεί μέρος της οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

9. Την υπ' αριθμ. 1126/2023 (Α.Δ.Α: Ψ14Γ7ΛΒ-ΙΝ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. χορήγησης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι τις 30 Απριλίου 2024.
10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 9510/18-01-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύμφωνα με το οποίο από τον έλεγχο νομιμότητας της υπ' αριθμ. 1126/2023 (Α.Δ.Α.: Ψ14Γ7ΛΒ-ΙΝ8) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. προκύπτει ότι η συγκεκριμένη απόφαση καθίσταται άκυρη.
11. Την από 28-12-2023 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά εκατόν είκοσι μία (121) ημέρες.
12. Την υπ' αριθμ. 34/2024 (Α.Δ.Α: ΨΘΝ77ΛΒ-Ω79) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής
13. Π.Α.Μ.Θ. χορήγησης οριακής προθεσμίας 2^{ης} παράτασης περαίωσης των εργασιών του
14. έργου του θέματος μέχρι τις 22 Απριλίου 2024.
1. Την από 12-04-2024 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά
15. τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 07
16. Δεκεμβρίου 2024.
2. Την από 19-04-2024 θετική εισήγηση της Πρ/νης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος
17. της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Έβρου.

Και επειδή:

Κατά την ημερομηνία λήξης της τρέχουσας οριακής προθεσμίας της 2^{ης} παράτασης των εργασιών του έργου στις 22-04-2024, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 34/2024 (Α.Δ.Α.: ΨΘΝ77ΛΒ-Ω79) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, τελούν υπό έγκριση δύο Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.), εκ των οποίων: Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο εργασιών αλλά επί πλέον της Σύμβασης λόγω των εγκεκριμένων αναθεωρήσεων αλλά και της πρόβλεψης αυτών, ενώ ο 2^{ος} Α.Π.Ε. αφορά στην 1^η Τροποποίηση Σύμβασης λόγω επιπλέον εργασιών σε ποσοστό 33,06% σε σχέση με την αρχική συναφθείσα Σύμβαση.

Για τους δύο Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών, έχουν εκφραστεί οι θετικές γνωμοδοτήσεις υπ' αριθμ. 21/2024 και 22/2024 του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και εκκρεμεί η έγκρισή τους από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υποδομών καθώς και η έγκρισή της χρηματοδότησής τους. Μέχρι να ολοκληρωθεί η ως άνω διαδικασία, η ανάδοχος εταιρεία δεν δύναται να συνεχίσει τις υπόλοιπες εργασίες για την περάτωση του έργου, οι οποίες αφορούν στο σύνολό τους αυτές που περιλαμβάνονται στους προαναφερθέντες Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες.

Κατόπιν των ανωτέρω, της αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας και της διαδικασίας που βρίσκεται εν εξελίξει έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 2^{ου} Α.Π.Ε. – 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης, για τα οποία δεν φέρει ευθύνη η ανάδοχος εταιρεία, η έγκριση των οποίων και η έγκριση χρηματοδότησής τους είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση των εργασιών, εισηγούμαι τη χορήγηση της 3^{ης} προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο μέχρι εξαντλήσεως του ανώτερου χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην παράγραφο 66 του Ν. 4782/2021, ήτοι μέχρι τις **07 Δεκεμβρίου 2024**, που αντιστοιχεί σε 15 μήνες επιπλέον της συμβατικής προθεσμίας οπότε και εκπνέει του μέγιστο χρονικό διάστημα παράτασης που μπορεί να εγκριθεί, στο οποίο λαμβάνοντας υπ' όψη και το ήδη εκτελεσμένο μέρος των εργασιών, εκτιμάται ότι το έργο θα περαιωθεί εφόσον εκλείψουν οι λόγοι που αναφέρονται παραπάνω.

Η παρούσα παράταση δεν θα αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο του έργου, πλην των νόμιμων αναθεωρήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω και της αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας,

Κατόπιν τούτου η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 3^{ης} προθεσμίας παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – ΦΑΣΗ Α΄» αναδόχου: «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."», συνολικής δαπάνης 2.547.695,94 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι τις 07/12/2024 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η προθεσμία παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – ΦΑΣΗ Α΄» αναδόχου: «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."», συνολικής δαπάνης 2.547.695,94 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι τις 07/12/2024 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 394/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**