

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 21/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 459/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των με αριθμό 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού 744.672,93 ευρώ με Φ.Π.Α., αναδόχου «ΤΑΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ι.Κ.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **7-6-2024** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/172091/3030/3-6-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος 4)**Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 7)**Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος 8) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος. ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 459: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 154034/3397/29-5-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε την από 20-05-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΤΑΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ι.Κ.Ε. του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ' αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας» με την οποία ζητά τη χορήγηση **4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης** του έργου μέχρι τις **06-09-2024, δηλαδή κατά 90 ημερολογιακές ημέρες** επιπλέον και σας γνωρίζουμε ότι:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» όπως ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Την με αρ. Δ.Δ.οικ.1327/30.03.2016 απόφαση Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
7. Τη με αρ. πρωτ. 20868/29.09.2010 «Συμπληρωματική εγκύκλιο για την ενίσχυση της διαφάνειας» και την υπ' αριθμό ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/2.5.2012 (ΦΕΚ 1476/τ.Β'03.05.2012) απόφαση του Υφ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Β' 112)».

8. Ότι η τεχνική μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό: 176760/7603 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων η οποία εκδόθηκε στις: 31.12.2020.
9. Την με αρ. πρώτ: 291406/8955/07.10.2022 υπογραφείσα σύμβαση, με ΑΔΑΜ: 22SYMV011385096
10. Την με αριθμό 303919/9323/11.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΘΘ7ΛΒ-ΖΙΗ) απόφαση ορισμού επιβλέποντα.
11. Την με αριθμό 294032/9028/19.10.2022 (ΑΔΑ:6ΤΑΔ7ΛΒ-7ΧΞ) απόφαση ορισμού επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών.
12. Την με αριθμ. 600/2023 απόφαση έγκρισης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, της Οικονομικής Επιτροπής, πρακτικού 27/2023, (ΑΔΑ:ΨΠ607ΛΒ-Χ0Μ).
13. Την με αριθμ. 864/2023 απόφαση έγκρισης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, της Οικονομικής Επιτροπής, πρακτικού 37/2023, (ΑΔΑ:Ψ0ΝΩ7ΛΒ-Ρ86).
14. Την με αριθμ. 1109/2023 απόφαση έγκρισης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, της Οικονομικής Επιτροπής, πρακτικού 43/2023, (ΑΔΑ:60ΜΧ7ΛΒ-ΤΟΝ)

Εργασίες που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα :

Φρεζάρισμα παλαιού ασφαλτοτάπητα και νέες ασφαλτοστρώσεις - διαγραμμίσεις στα παρακάτω τμήματα :

- Τμήματα της 10^{ης} επαρχιακής οδού, Ορφάνι -Γαληψώς, συνολικού μήκος : 557,59μ.
- Τμήματα της 11^{ης} επαρχιακής οδού, Όρια Ν.Σερρών – Ελευθερούπολης, συνολικού μήκος : 1932,31μ.
- Τμήματα της 6^{ης} επαρχιακής οδού, συνολικού μήκος : 1.525,14μ. μεταξύ του κόμβου της εθνικής οδού Καβάλας – Ξάνθης με την επαρχιακή οδό μέχρι τον κόμβο του αεροδρομίου της Χρυσούπολης.
- Τμήμα της 11^{ης} επαρχιακής οδού, Όρια Ν.Σερρών - είσοδος Αγ. Χριστοφόρου, συνολικού μήκους : 715,32μ.
- Τμήμα της 10^{ης} επαρχιακής οδού, Κάριανης - έξοδος με Εθνική οδό Θεσσαλονίκη - Καβάλας

Επιπλέον, λόγω ιδιαίτερα επιτακτικής ανάγκης και προς αποφυγή ατυχημάτων έγιναν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε πολύ επικίνδυνα σημεία της 16^{ης} επαρχιακής οδού από τον Αγ. Χριστόφορο έως τα όρια του Ν. Δράμας σε τμήματα της παλαιάς εθνικής οδού, Καβάλας – Θεσσαλονίκης σε τμήμα της εθνικής οδού Καβάλας – Δράμας και σε τμήμα της 14^{ης} επαρχιακής οδού Ακροποτάμου – Κάριανης.

Οι εργασίες που απομένουν αφορούν σε τμήματα της 11^{ης} επαρχιακής οδού μεταξύ του Ελαιχωριού – Φωληάς και η έκτασή τους είναι περίπου 6.500,00 τ.μ.

Επειδή:

- Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επέκτασης στο 15% του οικονομικού αντικειμένου με την υπ' αριθ. 47/2024 (πρακ. 3/2024) απόφαση της περιφερειακής επιτροπής
- Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών έχει ολοκληρωθεί
- Ο χρόνος που αιτείται ο ανάδοχος για την ολοκλήρωση των εργασιών δυσανάλογα μεγάλος για τις υπολειπόμενες εργασίες

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 06-07-2024.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των με αριθμό 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού 744.672,93 ευρώ με Φ.Π.Α., αναδόχου «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ι.Κ.Ε.», κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 06-07-2024.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 459/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**