

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 480/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση βαθών αλιευτικού καταφυγίου πρ. Δήμου Ορφανού», αναδόχου «ΤΕΚΑΛ ΑΕ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **13-6-2024** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/179839/3151/7-6-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος 8) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 9) **Μποδούρογλου Κατερίνα** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1)) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 480: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 170080/3760/03-6-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε την από 31-05-2024 αίτηση της ΤΕΚΑΛ Α.Ε." αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση βαθών αλιευτικού καταφυγίου πρ. Δήμου Ορφανού», σχετικά με τη χορήγηση 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται, σύμφωνα με την υπ' αρ. 108688/1852 (ΑΔΑΜ: 23REQ012558280) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ.Δ.Ο. ΠΕ Καβάλας από πιστώσεις του ετησίου Προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ εις βάρος του έργου «Αποκατάσταση βαθών αλιευτικού καταφυγίου πρ. Δήμου Ορφανού» με ΚΕ 232009001 συνολικού ποσού 74.000,00 € με το Φ.Π.Α.

2. Η Μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 195927/5991/26-06-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π/Ε. Καβάλας.

3. Με την υπ' αρ. 232840/7147/26-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΦ6Υ7ΛΒ-ΞΧ5) απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ, ανατέθηκε απευθείας βάση του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, η εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βαθών αλιευτικού καταφυγίου πρ. Δήμου Ορφανού» στον οικονομικό φορέα με επωνυμία «ΤΕΚΑΛ Α.Ε.» συνολικού ποσού 72530,50 € με Φ.Π.Α. και έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 23ΑWRD013164100..

4. Η σύμβαση ανάθεσης υπογράφηκε στις 04.09.2023 με συμβατικό τίμημα : **58.492,34 € + 14.038,16 € (24% Φ.Π.Α.) = 72.530,50 €**

5. Ημερομηνία περαίωσης του έργου είχε ορισθεί η 03-12-2023.

6. Με την υπ' αριθμ. 1067/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου έως την 31^η Μαρτίου 2024

7. Με την υπ' αριθμ. 264/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου έως την 31η Μαΐου 2024

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά αποκαταστάσεις λειτουργικών βαθών τοπικού χαρακτήρα στο Αλιευτικό Καταφύγιο του Δήμου Ορφανού. Τα βάθη στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης μέχρι και το καλοκαίρι του 2020 παρέμεναν σε ικανοποιητικό σημείο και η πλεύση των αλιευτικών σκαφών πραγματοποιούνταν με ασφάλεια και άνεση. Με την πάροδο του χρόνου και αφού η συσσώρευση φερτών υλικών συνεχιζόταν εκτός της λιμενολεκάνης διαπιστώθηκε σημαντική στερεομεταφορά και μείωση του λειτουργικού βάθους της εισόδου του αλιευτικού καταφυγίου όπως επιβεβαιώνεται και από αυτοψία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας. Συγκεκριμένα στις 14.11.2022, κατά την είσοδο στο λιμένα το βάθος αριστερά ανέρχεται στα 3,5 μ., στο κέντρο στα 0,50 μ. και δεξιά στα 0,20 μ.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Το γεγονός της εξαιρετικά δύσκολης εύρεσης του κατάλληλου πλωτού μηχανήματος για την αποκατάσταση του βάθους στο αλιευτικό καταφύγιο. Κρίθηκε απαραίτητη η χρησιμοποίηση ενός εξειδικευμένου μηχανήματος, μιας πλωτής βυθοκόρου υψηλής ισχύος που να έχει την ικανότητα αποκοπής των πολλών φυκιών που υπάρχουν στον βυθό. Οι πλωτοί βυθοκόροι υψηλής ισχύος είναι εξαιρετικά δυσεύρετοι στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και συνήθως απασχολούνται σε έργα σε άλλες περιοχές της χώρας. Εν τέλει ευρέθη το κατάλληλο μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο και το οποίο εγκαταστάθηκε στο αλιευτικό καταφύγιο το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου του 2024 για να ξεκινήσει τις εργασίες. Η χρήση του ανωτέρω μηχανήματος απαιτεί αρκετές ημέρες για την συναρμολόγηση των απαραίτητων εξαρτημάτων, την δοκιμαστική λειτουργία εν πλω και την απαραίτητη αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές. Οι ανωτέρω διαδικασίες οι οποίες επέτρεψαν το μηχάνημα να αρχίσει να λειτουργεί στο έργο τελείωσαν στις 30-05-2024 κατόπιν της επιθεώρησης που έγινε από διεθνές γραφείο επιθεωρήσεων πλοίων – νηογνώμονα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση βαθών αλιευτικού καταφυγίου πρ. Δήμου Ορφανού» έως την 31 Ιουλίου του 2024 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση βαθών αλιευτικού καταφυγίου πρ. Δήμου Ορφανού» έως την 31 Ιουλίου του 2024 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 480/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**