

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 544/2024

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης της 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: “Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσα στη Χ.Θ. 13+960”, προϋπολογισμού 7.560.000,00 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27-6-2024** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 12:00 μ.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/197168/3435/21-6-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος .

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος και 2)) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 544:** Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 192525/2789/19-06-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Την από 24-11-2020 Σύμβαση εκτέλεσης του υποέργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις 24-5-2023.
7. Την υπ. αριθ. 2760/10-8-2021 απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης με την οποία χορηγήθηκε η 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως τις 28.11.2023 και η 1η τμηματική προθεσμία έως τις 30.06.2022.
8. Την υπ. αριθ. 508/πρακ. 28/14-7-2022 (ΑΔΑ:6ΥΤΥ7ΛΒ-9Α6) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΑΜΘ με την οποία χορηγήθηκε η 2η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: “Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσα στη Χ.Θ. 13+960” κατά επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι την 28.06.2024, καθώς και την παράταση της 1ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 31.12.2022.
9. Την από 17-5-2024 αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 28.06.2025.
10. Το γεγονός ότι οι ακόλουθοι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για τη χορήγηση της παράτασης, κρίνονται από την Υπηρεσία βάσιμοι και επαρκείς αφού α. αναμένεται η γνωμοδότηση του του

Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) για την τροποποίηση της χάραξης της οδού στην περιοχή του αρχαίου θεάτρου μετά από πρόταση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, β) κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των χωματουργικών εργασιών στην θέση 04+193 της υπό κατασκευής οδού εντοπίστηκε έγκοιλο μετά από κατάρρευση τμήματος του καταστρώματος. Η ύπαρξη του εγκοίλου, η γεωμορφολογία της θέσης και τα αποτελέσματα γεωφυσικής έρευνας που διεξάχθηκε αποτελούν στοιχεία της ύπαρξης διακλάσεων και καρστικών δομών στη συγκεκριμένη θέση τα οποία μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την κατασκευή και λειτουργία της οδού και η Ανάδοχος εταιρεία έχει αναθέσει σε εξειδικευμένο – εξωτερικό – τεχνικό σύμβουλο την διερεύνηση του φαινομένου και την πρόταση λύσης που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια των χρηστών της οδού, γ) μετά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. η Ανάδοχος υπέβαλλε προς έγκριση την κατασκευαστική πρόταση για την κατασκευή των οπλισμένων επιχωμάτων σε τμήματα του έργου και αναμένεται η απάντηση του Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή αυτών, δ) οι κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή τους χειμερινούς μήνες καθώς και η φύση των υπό εκτέλεση των εργασιών δεν ευνοούν την πλήρη ανάπτυξη του μετώπου εργασιών τον χειμώνα ενώ οι φωτιές που έπληξαν την περιοχή τον Αυγούστου του 2023 οδήγησαν αναγκαστικά σε παύση εργασιών για παραπάνω από ένα μήνα με το εργοτάξιο να κινδυνεύει μάλιστα από την πύρινη λαίλαπα να γίνει παρανάλωμα του πυρός. Σημειώνεται επίσης ότι έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 85% οι εργασίες χωματουργικών στο σύνολο του έργου, οι εργασίες κατασκευής τεχνικών είναι σε εξέλιξη και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα εκκινούν οι εργασίες κατασκευής οδοστρώσας.

11. Το ότι για τους παραπάνω λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο αίτημα, δε φέρει ευθύνη ο ανάδοχος του έργου και δικαιούται χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση» για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης.

12. Τα άρθρα 147 & 153 περί προθεσμιών και αναθεωρήσεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα οποία υφίσταται επιπλέον οικονομικό αντικείμενο στη δαπάνη των αναθεωρήσεων του έργου και ως εκ τούτου η απόφαση παράτασης της συνολικής και τμηματικής προθεσμίας εκδίδεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της ΠΑΜΘ κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και της σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Α.Μ-Θ

13. Την από 12-6-2024 Προέγκριση τροποποίησης της νομικής δέσμευσης του 1ου υποέργου: "Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσα στη Χ.Θ. 13+960" για τη χορήγηση της 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης κατά δώδεκα (12) μήνες έως τις 28-6-2025

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: "Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσα στη Χ.Θ. 13+960" κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 28.06.2025

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: "Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσα στη Χ.Θ. 13+960" κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 28.06.2025

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 544/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**