

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 618/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ποταμού ΛΙΣΣΟΥ και των παραπόταμων του & των ρεμάτων και των αναχωμάτων τους στην περιοχή του Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ στο Νομό Ροδόπης", Αναδόχου: ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18-7-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/221814/3806/12-7-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 8) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 618: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 204713/2969/09-07-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το **Ν. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 147.
2. Το **Ν. 3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το **Ν.4071/2012** «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. **144/23-12-2010** περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την από **28-6-2022** Σύμβαση εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο είχε προθεσμία περαίωσης εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις **28-12-2023**.
6. Την **αριθ. 1097/πρακτ.42/27-12-2023** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ για έγκριση 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος έως την **28-6-2024**
7. Την **αριθ.90/ 28-6-2024** αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την **28-12-2024** με την αιτιολογία ότι έως τώρα οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σε ποσοστό 75%, ενώ μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2023 προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στην περιοχή των Σαπών που θα περιληφθούν στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα που πρέπει να συνταχθεί, οπότε δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών εντός της συμβατικής προθεσμίας.
8. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη της τους λόγους που επικαλείται ο Ανάδοχος στο ως άνω έγγραφό του για τη χορήγηση παράτασης, και συμφωνεί για τη χορήγηση παράτασης των εργασιών κατά έξι (6) μήνες χωρίς υπαιτιότητά του.
9. Τα άρθρα 147 & 153 περί προθεσμιών και αναθεωρήσεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα οποία υφίσταται επιπλέον οικονομικό αντικείμενο στη δαπάνη των αναθεωρήσεων του έργου και ως εκ τούτου η Απόφαση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκδίδεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ. κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **"ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ & ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ"** έως την 28-12-2024, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **"ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ & ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ"** έως την 28-12-2024, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 618/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**