

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 29/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 642/2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ρεμάτων του δήμου Αλεξανδρούπολης – φάση Α'» μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, αναδόχου κοινοπραξίας «ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. – ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25-7-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/230690/3955/19-7-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

**Απόντες** ήταν ο: κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 642:** Εισηγούμενος το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ.222320/4899/12-07-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

**Έχοντας υπόψη :**

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α') «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων , μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις « (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
5. Την με αριθμ. πρωτ. 211107/5928/05-08-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υποέργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΑΣΗ Α»
6. Την Υπ' αριθμ. πρωτ. 269417/1986/08-10-2021 (Α.Δ.Α.: 6Κ6Ε7ΛΒ-Σ6Ζ, Α.Δ.Α.Μ.: 21REQ009491823) απόφαση ορισμού υποέργων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
7. Την Υπ' αριθμ. 689/2021 (Α.Δ.Α.: ΨΣΓΧ7ΛΒ-Β9Ψ) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης του τρόπου ανάθεσης, των όρων Διακήρυξης και της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 307797/8409/08/11/2021 (Α.Δ.Α.: 6ΕΖΓ7ΛΒ-ΜΜΑ, Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009493464 2021-11-08) Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ).
9. Την υπ' αριθμ. 824/21-12-2021 (Α.Δ.Α.: ΨΒΘΔ7ΛΒ-Χ3Ω) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης του από 3-12-2021 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του υποέργου.

10. Την υπ' αριθμ. 216/6-4-2022 (Α.Δ.Α.: 6Β6Δ7ΛΒ-4ΧΓ) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το από 28/03/2022, 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
11. Τη με αριθμ. 370/2-6-2022 (Α.Δ.Α.: 9ΟΨΣ7ΛΒ-ΓΣΟ) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το από 19-05-2022, 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 184445), του έργου και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. - ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ»
12. Την από 22/8/2022 (αριθμ. πρωτ. 242182/5619 ΑΔΑ: 6Π9Ν7ΛΒ-ΘΙ1 ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ01124852) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 2.183.922,82€ Ευρώ (με ΦΠΑ), με ημερομηνία συμβατικής περαίωσης την 22/11/2023, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ 263670/6126 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγκρισης του χρονοδιαγράμματος.
13. Την αριθμ. πρωτ. 90846/1952/10-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ6Χ7ΛΒ-ΚΦΔ) απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του υπόψιν υποέργου, ο οποίος κλείνει στο ποσό των 2.342.847,93€, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου ποσού 158.925,11€, μόνο λόγω της δαπάνης των αναθεωρήσεων.
14. Την αριθμ. 1022/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ, με την οποία χορηγήθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση του έργου μέχρι 22/02/2024, η οποία αποτελεί μέρος της οριακής προθεσμίας του υποέργου κατά τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 παρ. 4.
15. Την αριθμ. 158/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ, με την οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση του υπολοίπου της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 07/07/2024, κατ' άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 παρ. 4.

#### **Και επειδή:**

- Δεν εκτελέστηκαν εργασίες για χρονικό διάστημα δυο μηνών λόγω διακοπής εργασιών από 12/01/2024 λόγω μη πληρωμής της 6<sup>ης</sup> εντολής πληρωμής σύμφωνα με την υπ. αριθμό 11644/207/2024 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου
  - Ήταν αδύνατη η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις στάθμη υδάτων εντός της κοίτης των ρεμάτων).
  - Αναμένεται η σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου
  - Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 147 η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή.
- Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων ζητείται η χορήγηση της 3<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 22/02/2025, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου .

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση της χορήγησης της 3<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΑΣΗ Α» μέχρι 22/02/2025, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, με αναθεώρηση, με σκοπό την πλήρη ολοκλήρωσή του.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση της 3<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΑΣΗ Α» μέχρι 22/02/2025, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, με αναθεώρηση, με σκοπό την πλήρη ολοκλήρωσή του.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 642/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**